

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 26.6.2023	
Název veř. zakázky: LC sv. Čepičná			
Zhotovitel: Vladimír Babor, Pod Svatoborem 275, 342 01 Sušice			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 00 Železná Ruda			
Název akce (majetku): LC sv. Čepičná	Charakter akce: N	Číslo objektů: 01	Stavební díly: --
<b>Popis změny:</b> Navýšení objemu štěrkodrti fr. 0-63 mm o nezapočítané množství v původním rozpočtu. Jedná se o podkladní vrstvu tl. 100 mm v úseku B lesní cesty. Objem nezapočteného kameniva 542,5 m <sup>2</sup> (155*3,5).			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Změna je realizována z důvodu opravy původního rozpočtu stavby, ve kterém při sestavování rozpočtu nebylo zohledněno množství 542,5 m <sup>2</sup> štěrkodrti v podkladní vrstvě. Uvedená vrstva se nachází v úseku B v délce 155 m a šířce 3,5 m.			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Změna nepodléhá posouzení autor. dozoru.		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	+ 67.270,00 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 67.270,00	
Konečná celková cena akce po změně		425.269,78 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		425.269,78 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 26.6.2023	Podpis
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26.6.2023	Podpis
<b>Přílohy:</b> - položkový rozpočet (víceprací)			
Poznámka:			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-209042  
Stavba: LC sv. Čepičná - vícepráce



KSO:  
Místo: Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 26.6.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vladimír Babor

IČ: 03884546  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 270,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 270,00	14 126,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 81 396,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23-209042

Stavba: LC sv. Čepičná - vícepráce

Místo: Budějovice

Datum: 26.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Vladimír Babor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>67 270,00</b>	<b>81 396,70</b>
23-209042	LC sv. Čepičná - vícepráce	67 270,00	81 396,70

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC sv. Čepičná - vícepráce

Místo: Budějice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: Vladimír Babor

Datum: 26.6.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

67 270,00

D HSV Práce a dodávky HSV 67 270,00

D 5 Komunikace pozemní 67 270,00

7	K	564831111	Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 100 mm	m2	542,500	124,00	67 270,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodritě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/KS\\_URS\\_2023\\_01/564831111](https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2023_01/564831111)

VV "fr. 0-63 v úseku B" 155\*3,5 542,500

VV Součet 542,500