

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01810/SOVV/23 ze dne 27. 2. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Projekt Informační středisko CHKO Jizerské hory – Mariánskohorské boudy

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### I.2 Zhotovitel

**Ing. Václav Jára**

Sídlo: Husova 2075, Varnsdorf 407 47

Bankovní spojení: [REDACTED], č.ú. [REDACTED]

IČO: 86726889

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### II.1 Vzhledem k tomu, že

objednatel nezískal nezbytný souhlas majitele pozemku č. 2402/2 a 2419 v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, kterým jsou Lesy ČR, s. p. a bez tohoto souhlasu nelze podat žádost o územní řízení a stavební povolení a zhotovitel tím pádem nezná a nemůže tedy zapracovat podmínky z rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

## III.

### III.1 Čl. 3. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla dle článku 2.4 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě dle tabulky:

Část díla	Termín
a) Vypracování návrhu díla	1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy
b) Vypracování projektové dokumentace k územnímu a vodoprávnímu řízení včetně dokumentace bouracích prací	2 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a nakládání s odpadními vodami	<b>nejpozději do 20.12.2023</b>
d) Vypracování dokumentace pro provedení stavby, interiérového vybavení a expozice včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby	<b>nejpozději do 20.12.2023</b>

**III.2** Zhotovitel měl část díla c) dle Smlouvy provést a předat do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj do 27. 5. 2023. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl část díla c) provést z důvodu, který vznikl nezávisle na jeho vůli (viz. čl. 2.1 tohoto Dodatku), jedná se tedy o vyšší moc a smluvní pokutu nebude, v souladu s čl. 9.5 Smlouvy, po zhotoviteli požadována.

#### IV.

**IV.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**IV.2** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**IV.3** Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**IV.4** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

**IV.5** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**IV.6** Dodatek je vyhotoven vyhotoven v elektronickém originále.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ve Varnsdorfu dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Václav  
Jára**

Digitálně podepsal Ing.  
Václav Jára  
Datum: 2023.07.03  
16:55:13 +02'00'

\_\_\_\_\_  
RNDr. František Pelc  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Václav Jára