



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
EVIDENCE SMLUV			
HMSK	SML		dobu plnění
Ev. číslo v SSD			

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

mail:

(dále jen „objednatel“)

a

IPS Třinec, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891

Zastoupená:

Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2022 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/493/2022), jejímž předmětem je výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „IVC Kopřivnice“) včetně dalších navazujících stavebních objektů, technického a technologického zařízení podle projektové dokumentace a dalších podkladů (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V návaznosti na zjištění, že místní podmínky neumožňují provést práce na základnové konstrukci cvičné věže SO04 na rostlém terénu, jak to předpokládá projektová dokumentace, a to z důvodu poškození stabilizované vrstvy a její devastace pojezdem těžkých mechanismů a rozbředáním v průběhu provádění pilotáží, musí být pro pojezd vrtací techniky pro vrtání mikropilot vytvořena pilotovací rovina, která zároveň bude sloužit jako ochrana stabilizované pláně. Byla tedy navržena změna spočívající v tom, že namísto základové konstrukce cvičné věže umístěné do rostlého stabilizovaného terénu bude na



úrovni pláně před stabilizací odtěžena vrstva zeminy v tl. 25 cm, která bude po stabilizaci nahrazena násypem se štěrkokodrtí fr. 0/63 mm, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se jedná o změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Dále bylo zjištěno, že je nutná změna zásypu drenáže v terénních úpravách objektu IO11, kdy namísto navrženého zasypání výkopkem drenáže bude drenáž zasypána kamenivem frakce 32/63 (viz změnový list č. 2 v příloze č. 1 tohoto dodatku), přičemž dle ZZVZ se jedná o změnu podle § 222 odst. 5 ZZVZ. Z důvodu cenové úspory je dále nutná optimalizace pilot objektu SO01 specifikovaná ve změnovém listu č. 3 v příloze č. 1 tohoto dodatku, která odpovídá z hlediska ZZVZ změnám realizovaným v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ. Poslední změny se týkají objektu SO01, u něhož došlo k vypuštění tepelné izolace XPS podlah garáží a její nahrazení navýšením drátkobetonové desky (viz změnový list č. 4 v příloze č. 1 tohoto dodatku) a byla provedena změna typu odvodňovacích žlabů za žlaby s vyšší třídou zatížení (viz změnový list č. 5 v příloze č. 1 tohoto dodatku), přičemž z pohledu ZZVZ se v obou případech jedná o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Vzhledem k tomu, že změny dle odst. 2 tohoto bodu jsou nutné k řádnému provedení díla, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace a dalších podkladů podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	189.479.310,66 Kč
DPH 21 %	39.790.655,25 Kč
Cena včetně DPH	229.269.965,91 Kč

5. V návaznosti na optimalizaci pilot objektu SO01 uvedenou ve změnovém listu č. 3 příloze č. 1 tohoto dodatku, zahrnující nahrazení pilot o průměru 800 mm a 1000 mm pilotami o průměru 900 mm a 600 mm, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 8 dnů nutných k projekční přípravě, statickému výpočtu a kontrole ze strany autorského a technického dozoru realizované změny. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které prokazatelně bránily provádění díla, nebylo možné provádět práce na SO 01 (IVC) a IO 11 (sadové a terénní úpravy, mobiliář), jak je specifikováno ve změnovém listu A v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto se smluvní strany dohodly v souladu s čl. VI. odst. 5 smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění za toto období o 25 dnů.
6. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 03.12.2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Z důvodu změny termínu plnění se smluvní strany rovněž dohodly na změně harmonogramu stavebních prací, přičemž jeho aktuální podoba je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.
8. Smluvní strany se dále dohodly na změně e-mailové adresy pro zasílání faktur v elektronické podobě uvedené v bodu VII. odst. 7 smlouvy o dílo a její nová podoba je tato:

msk.uctarna@hzscr.cz

9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy 1-5, A a soupisy víceprací a méněprací a příloha č. 2 - harmonogram stavebních prací.

Podpisy smluvních stran:


za objednatele

za zhotovitele

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01	
Identifikace akce:		
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18	
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec	
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba	
Předmět změnového listu:		
Přípočet násypů pro vytvoření pilotovací roviny pod SO04.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO04 Cvičná věž		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Základová konstrukce cvičné věže je umístěna do rostlého stabilizovaného terénu.		
Nové řešení:		
Na úrovni pláň před stabilizací bude odtěženo vrstva zeminy v tl. 25 cm, která bude po stabilizaci nahrazena násypem s šterkodrtě fr. 0/63 mm.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ:		
Praxe ukázala, že podmínky v místě neumožňují provádět práce na rostlém terénu, tak jak to předpokládá projektová dokumentace a to z důvodu poškození stabilizované vrstvy a její devastace pojezdem těžkých mechanismů a rozbředáním v průběhu provádění pilotáží. Proto za účelem provádění základových konstrukcí objektu SO04 Cvičné věže, vrtání mikropilot, musí být pro pojezd vrtací techniky vytvořena pilotovací rovina, která zároveň slouží jako ochrana stabilizované pláň.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč	
Nová hodnota položek díla bez DPH:	58 277,02 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	58 277,02 Kč	
DPH:	12 238,17 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	70 515,19 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
Vedoucí projektu	Autorský dozor a hl. projektant	Technický dozor Investora

Za investora:		
ČR – HZS MSZK  Zástupce Investora		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

ROZPOČET ZL 01 - MNP_VCP-změna založení vč. změny ve

Popis a kód položky

ZL001: Založení odpočty

SO 01: OBJEKT

HSV

Práce a dodávky HSV

1: Zemní práce

MNP §222 odst.6 celkem:

MNP §222 odst. 7 celkem:

MNP §222 odst. 4 celkem:

VCP §222 odst. 5 a 6 celkem:

VCP §222 odst. 7 celkem:

VCP §222 odst. 4 celkem:

Celkem více a méněpráce

Cena dle SOD bez DPH	<u>190 326 103,22</u>	100,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 6	<u>58 277,02</u>	0,03%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 7	<u>0,00</u>	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4	<u>0,00</u>	0,00%
Součet změn:	<u>58 277,02</u>	0,03%

Odpočty celkem:	<u>58 277,02</u>
Přípočty celkem:	<u>0,00</u>

Celkem více a méněpráce:	<u>58 277,02</u>
--------------------------	------------------

Cena dle posledního dodatku	<u>190 326 103,22</u>
Cena po započtení tohoto dodatku	<u>190 384 380,24</u>

Cena dle SOD vč. DPH	<u>230 294 584,90</u>
----------------------	-----------------------

způsobu
Cena celkem

58 277,02			
58 277,02			
58 277,02			
58 277,02			
58 277,02	100,00%		
	0,00%		100,00%
	0,00%		
	0,00%		
	0,00%		0,00%
	0,00%		
58 277,02	70 515,19	12 238,17	100,00%
	vč DPH	DPH	0,03%

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 02
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna zásypu drenáže v terénních úpravách IO11.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Navržená drenáž v terénních úpravách měla být zasypána výkopkem drenáže.	
Nové řešení:	
Drenáž bude zasypána kamenivem frakce 32/63.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 5 § 222 ZZVZ:	
Zásyp jílovitým výkopkem by vytvořil nepropustnou vrstvu, která by neumožňovala vsakování vod ze základové pláně do drenáže.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: Ne	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	75 148,17 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	75 148,17 Kč
DPH:	15 781,12 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	90 929,29 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flasro a.s.
Vedoucí projektu	Autorský dozor a hl. projektant	Technický dozor Investora
Za zhotovitele:	Za investora:	
IPS Třinec, a.s.	ČR – HZS MSZK	
Stavbyvedoucí	Zástupce Investora	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 03
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Optimalizace pilot objektu SO01	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
U objektu SO01 navržen průměr pilot 800 mm a 1 000 mm.	
Nové řešení:	
U objektu SO01 navržen průměr pilot 900 mm a 600 mm.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 7 § 222 ZZVZ:	
Na základě přepočtu statických sil došlo k optimalizaci průměru pilot z důvodu nalezení úspory.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	ANO 8 dní projekční příprava, statický výpočet, kontrola ze strany AD a TDI
Vliv na kvalitu díla:	Ne
Vliv na cenu:	ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	3 619 407,13 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	2 490 357,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-1 129 049,57 Kč
DPH:	-237 100,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-1 366 149,98 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
Vedoucí projektu	Autorský dozor a hl. projektant	Technický dozor Investora
Za zhotovitele:	Za investora:	
IPS Třinec, a.s.	ČR – HZS MSZK	
Stavbyvedoucí	Zástupce Investora	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 04
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna skladby podlahy v m.č. H 1.12, H 1.11, H 1.10, H 1.09, H 1.08, H 1.07 a H 1.06 objektu SO01.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V m.č. H 1.12, H 1.11, H 1.10, H 1.09, H 1.08, H 1.07 a H 1.06 byla navržena skladby podlahy s tepelnou izolací XPS 300G v tl. 60-80 mm.	
Nové řešení:	
V m.č. H 1.12, H 1.11, H 1.10, H 1.09, H 1.08, H 1.07 a H 1.06 byla vypuštěná tepelná izolace XPS 300G v tl. 60-80 mm, která bude nahrazena navýšením drátkobetonové desky tl. 240-280 mm.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVZ:	
Z důvodu praxe na jiném zařízení a z obavy s poškozením a dopadu na životnost podlah garáží hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje vlivem pojezdu těžké techniky, byla vypuštěna tepelná izolace XPS a byla nahrazena navýšením drátkobetonové desky.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: Ne	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	126 282,06 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	237 022,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	110 740,65 Kč
DPH:	23 255,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	133 996,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. Vedoucí projektu	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Autorský dozor a hl. projektant	Flagro a.s. Technický dozor Investora
Za zhotovitele:	Za investora:	
IPS Třinec, a.s. Stavbyvedoucí	ČR – HZS MSZK Zástupce Investora	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 05
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Změna typu odvodňovacích žlabů v m.č. H 1.12, H 1.11, H 1.10, H 1.09, H 1.08 a H 1.07.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V m.č. H 1.12, H 1.11, H 1.10, H 1.09, H 1.08 a H 1.07 byli navrženy odvodňovací žlaby v třídě zatížení B125.	
Nové řešení:	
V m.č. H 1.12, H 1.11, H 1.10, H 1.09, H 1.08 a H 1.07 budou osazeny odvodňovací žlaby s třídou zatížení D400 s roštem z litiny.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVZ:	
Z důvodu nedostatečného zatížení navrhovaných žlabů pro pojezd těžké techniky hasičského záchranného sboru byla provedena záměna za odvodňovací žlaby s vyšší třídou zatížení, tak aby nemohlo dojít k jejich poškození.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: Ne	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	114 263,51 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	152 354,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	38 091,17 Kč
DPH:	7 999,15 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	46 090,32 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
Vedoucí projektu	Autorský dozor a hl. projektant	Technický dozor Investora
Za zhotovitele:	Za investora:	
IPS Třinec, a.s.	ČR – HZS MSZK	
Stavbyvedoucí	Zástupce Investora	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL A
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Posun termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC a IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář	
Popis změny:	
Z důvodu provádění prací na výše uvedených objektech musí být vhodné klimatické podmínky. Dle technologických postupů a požadavků BOZP na výše uvedených objektech nesmí teplota klesnout pod bod mrazu, nesmí pršet nebo sněžit. V souladu s výše uvedenými technologickými podmínkami a podmínkami stanovenými koordinátorem BOZP v plánu BOZP a jeho přílohách nebylo možné provádět jakékoliv práce na stavbě.	
Soupis:	
1.	12.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
2.	13.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
3.	14.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
4.	15.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
5.	16.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
6.	19.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
7.	21.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
8.	22.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
9.	23.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
10.	27.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
11.	28.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
12.	29.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
13.	30.12.2022. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
14.	10.01.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
15.	21.01.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11 a SO01
16.	22.01.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11 a SO01
17.	23.01.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11 a SO01
18.	24.01.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11 a SO01
19.	06.02.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
20.	07.02.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
21.	08.02.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
22.	09.02.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
23.	10.02.2023. Práce přerušeny z důvodu sněžení a nízké teploty na IO11
24.	03.05.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek na IO11 a SO01
25.	17.05.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek na IO11 a SO01
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín: ANO, 25 dní	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: NE	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
Vedoucí projektu	Autorský dozor a hl. projektant	Technický dozor Investora
Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za investora: ČR – HZS MSZK	
Stavbyvedoucí	Zástupce Investora	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		