

DODATEK Č. 1 SMLOUVY (SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB)

Číslo smlouvy Objednatele: **12PT-002736**

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2/052/222

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/19 Nové Město na Moravě - Olešná, DSP, VD-ZDS, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

2. PIS PECHAL s.r.o.

se sídlem: Lidická 1876/42, Brno, 602 00
IČO: 02365952
DIČ: CZ02365952
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 81002
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany se v souladu se zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření **dotatku č. 1** ke jmenované Smlouvě (Smlouva o poskytování služeb), kterým dochází ke změně rozsahu a lhůty plnění.

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.12.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o poskytování služeb) č. 12PT-002736 „I/19 Nové Město na Moravě - Olešná, DSP, VD-ZDS“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace DSP, VD-ZDS.
2. Smluvní strany dále též shodně konstatují, že z důvodu nepředvídatelných okolností popsanych v bodě 3. a 4. tohoto článku 1, se rozšiřuje předmět smlouvy a posouvá se lhůta pro odevzdání konceptu DSP.
3. Zástupci města upozornili na problém s kavernou, která se vytvořila cca před 5-ti lety v km 4,220 vpravo (v Olešné u hřbitova). Bohužel nedošlo k prozkoumání příčin a kaverna byla tehdy zasypána šterkem. Pravděpodobně se jednalo o zborcení dešťové kanalizace, která odvádí vodu z konce pravostranného příkopu sil. I/19 do dešťové kanalizace umístěné v areálu bývalého ZD. Dle zástupce místního ZD neexistuje ke kanalizaci žádná dokumentace. V rámci PD bude zadáno čištění a monitoring této dešťové kanalizace (z obou stran). Určitě bude nutné provést v rámci stavby minimálně obnovení zborcené části kanalizace. Pokud bude její stavební stav havarijní, vybuduje se v celé délce cca 115 m nová. Pak bude nutné zpracovat projekt dešťové kanalizace. S těmito náklady jsme v nabídce nepočítali.
4. Dle informace zástupce PČR je na opravovaném úseku sil. I/19 za posledních 5 let evidováno 5 dopravních nehod (u všech srážka s pevnou překážkou - strom) z toho jedna z těžkým zraněním. PČR požaduje návrh bezpečnostních opatření, která ochrání řidiče před nárazy do stromů. Ze speciálního výrobního výboru (s PČR, OŽP, AOPK) vzešel návrh na kácení 27 ks stromů a následnou náhradní výsadbu v počtu 42 ks stromů. Povolení tak velkého rozsahu kácení a náhradní výsadby je poměrně náročné a měl by ho zpracovat specialista krajinář, což nebylo v nabídce na PD obsaženo.

Článek 2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku se dohodly na doplnění článku 2. Předmět smlouvy, bodu 2.5.1. o doplnění 3. odrážky části b) a novou část c), jenž zní:

Článek 2

Předmět Smlouvy

2.5.1. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

- b) Součástí poskytování služeb je rovněž:
 - Projekt (stavební objekt) vegetačních úprav při větším rozsahu kácení a náhradní výsadby zpracovaný odbornou firmou;

c) Součástí poskytování služeb je i čištění a monitoring dešťové kanalizace, do které ústí pravostranný příkop podél sil. I/19 cca v km 4,220. Po zjištění stavebního stavu kanalizace je třeba navrhnout její opravu vč. případného projekčního zpracování.

2. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku se dohodly na změně článku 5. Lhůty plnění, bodu 5.1.1., jenž nově zní:

Článek 5

Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept vč. projednání: nejpozději do 15. 9. 2023.

3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku se dohodly na navýšení smluvní ceny o 126.950,- Kč bez DPH, a to v souladu s přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Každá ze smluvních prolašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1 Smlouvy).

7. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohu tohoto dodatku č. 1 tvoří:

Cenová kalkulace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Cenová kalkulace

Dodatek č. 1

Navýšení ceny za rozsáhlé kácení a výsadbu, monitoring a projekt dešť. kanalizace

Stavba: „I/19 Nové Město na Moravě – Olešná“ DSP, VD-ZDS, AD
Stavební objekty: SO 101 - Silnice I/19, SO 801 - Vegetační úpravy
Stupeň: DSP

1. SO 101 - Silnice I/19 ... čištění, monitoring a projekt dešť. kanalizace

Zdůvodnění:

Na VV2 upozornili zástupci města na problém s kavernou, která se vytvořila cca před 5-ti lety v km 4,220 vpravo (v Olešné u hřbitova). Bohužel nedošlo k prozkoumání příčin a kaverna byla tehdy zasypána štěrkem. Pravděpodobně se jednalo o zborcení dešťové kanalizace, která odvádí vodu z konce pravostranného příkopu sil. I/19 do dešťové kanalizace umístěné v areálu bývalého ZD. Dle zástupce místního ZD neexistuje ke kanalizaci žádná dokumentace. V rámci PD zadáme čištění a monitoring této dešťové kanalizace (z obou stran). Určitě bude nutné provést v rámci stavby minimálně obnovení zborcené části kanalizace. Pokud bude její stavební stav havarijní, vybuduje se v celé délce cca 115 m nová. Pak bude nutné zpracovat projekt dešťové kanalizace. S těmito náklady jsme v nabídce nepočítali.

a) Čištění a monitoring dešťové kanalizace

Předběžná nabídka od fy. VAS, a.s. div. Žďár n.S.
Finální ceny se budou fakturovat dle skutečných časů a objemů.

b) Projekt dešťové kanalizace

Odhad ceny projektu při středním poškození dl. 30 m
Finální ceny se budou odvíjet od zjištěného rozsahu poškození.

2. SO 801 - Vegetační úpravy ... Povolení kácení a náhradní výsadba

Zdůvodnění:

Dle informace zástupce PČR je na opravovaném úseku sil. I/19 za posledních 5 let evidováno 5 dopravních nehod (u všech srážka s pevnou překážkou - strom) z toho jedna z těžkým zraněním. PČR požaduje návrh bezpečnostních opatření, která ochrání řidiče před nárazy do stromů. Ze speciálního výrobního výboru (s PČR, OŽP, AOPK) vzešel návrh na kácení 27 ks stromů a následnou náhradní výsadbu v počtu 42 ks stromů. Povolení tak velkého rozsahu kácení a náhradní výsadby je poměrně náročné a měl by ho zpracovat specialista krajinář, což nebylo v nabídce na PD obsaženo.

a) Vypracování podkladů pro žádost o kácení

Nabídka na vyřízení kácení 32 ks dřevin

b) Návrh náhradní výsadby

Nabídka na návrh náhradní výsadby 42 ks dřevin v souladu TKP13, TP 99 a oborovými normami a standardy

Shrnutí nabídky

- 1a) Čištění a monitoring dešťové kanalizace
 - 1b) Projekt dešťové kanalizace
 - 2a) Vypracování podkladů pro žádost o kácení
 - 2b) Návrh náhradní výsadby
-

Cena za dílo

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

3. Termín dle SoD

Inženýrka "vodařka" zatím neví ani rozsah, tudíž nemůže slíbit žádný termín zpracování projektu kanalizace. Inženýr "krajinař" nám dokázal zaručit termín zpracování SO 801 do 30.8.2023. Vzhledem k těmto skutečnostem, prosím, o posun termínu odevdání konceptu DSP o 2,5 měsíce.

Odevzdání konceptu DSP:

původní termín dle SoD

30.06.2023

navrhovaný termín

15.09.2023

Ostatní termíny mohou zůstat v platnosti dle SoD, neboť jsou vždy v časovém odstupu od dokončení předchozí části.