

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 27.01.2022

Číslo smlouvy objednatele: **8/ODO/2022**
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] k, funkce: technický náměstek,
tel.: [redacted] mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
odpovědný pracovník: [redacted] funkce: referent inženýrských činností,
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
korespondenční adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3294606369/0800
Odpovědný projektant: [redacted]
mobil. [redacted] 2, e-mail: [redacted]
s oprávněním: ČKAIT č. 0402568

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

- Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 8/ODO/2022 ze dne 27.01.2022 na akci „**II/209 Modernizace okružní křižovatky Chodov**“ a „**II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy - Jindřichovice**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

II.
Předmět dodatku

1. Z důvodu složitých jednání s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky pozemků dotčených stavbou a nutností zpracovávat jejich připomínky do projektové dokumentace bylo opožděno dokončení projektové dokumentace a zahájení inženýrských činností. Nebude tedy možné v požadovaném termínu předání platného společného povolení s doložkou nabytí právní moci a předání čistopisu DUSP/PDSP.

Původní znění:

III.
Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

• Předpoklad zahájení prací:	02 / 2022
• předání diagnostického a geotechnického průzkumu s návrhem řešení	31. 05. 2022
• předání koncepce DUSP/PDPS	31. 07. 2022
• předání pracovní verze DUSP/PDPS	30. 11. 2022
• předání připomínek	20. 12. 2022
• předání platného společného povolení s doložkou nabytí právní moci	30. 06. 2023
• předání čistopisu DUSP/PDPS	30. 06. 2023

Nové znění:

III.
Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

• Předpoklad zahájení prací:	02 / 2022
• předání diagnostického a geotechnického průzkumu s návrhem řešení	31. 05. 2022
• předání koncepce DUSP/PDPS	31. 07. 2022
• předání pracovní verze DUSP/PDPS	30. 11. 2022
• předání připomínek	20. 12. 2022
• předání platného společného povolení s doložkou nabytí právní moci	28. 09. 2023
• předání čistopisu DUSP/PDPS	28. 09. 2023

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem:

v Sokolově :

.....
Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel společnosti
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace