


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622053488.01 (ORG 2384, 2705)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 760309 27812 5 900

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



(„objednatel“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Alešem Krupkou, prokuristou
společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ26271303
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Číslo účtu: 1000570366/3500



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 3 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2705 – výstavba kanalizace:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů
SO 350 přeložka vodovodních přípojek - vodovodní 1 710 224,32 Kč bez DPH
přípojky č. 1 - 18

SO 320 kanalizační přípojky - ochrana plynovodu 85 645,13 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla za rekonstrukci vodovodu bez DPH (ORG 2384)	17 366 654,00 Kč
Cena díla za výstavbu kanalizace bez DPH (ORG 2705)	32 203 478,00 Kč
Celková cena bez DPH	49 570 132,00 Kč

se nahrazuje zněním:

Cena díla za rekonstrukci vodovodu bez DPH (ORG 2384)	17 366 654,00 Kč
Cena díla za výstavbu kanalizace bez DPH (ORG 2705)	32 203 478,00 Kč
Cena víceprací bez DPH smlouvy o dílo dle dodatku č. 1 (ORG 2705)	1 795 869,45 Kč
Celková cena bez DPH	51 366 001,45 Kč

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č.1 – Podmínky pro úpravu sjednané ceny – infalční doložka, Příloha č. 2 - Aktualizovaný časový a finanční harmonogram a Příloha č.3 – Změnový list č.1.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/037 dne 14. 6. 2023.

V Brně dne

Za objednatele




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,




V Brně dne

Za zhotovitele



.....
Skanska a.s.



Příloha č. 1

Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „**Změna nákladů**“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změny nákladů. Faktura s vyúčtováním Změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá inflační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snižena postupem podle této inflační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro kód „CC-CZ“ = 1130 Budovy bytové ostatní (dále jen „**Cenový index**“).

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_0^n (L_i/100)$$

kde:

„**n**“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla

„**Pnz**“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„**UCn**“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„**Fnz**“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„**Li**“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„**o**“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (P_{nz}) v intervalu 0,96 až 1,04 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).