



MHMPXPLYLB2X

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00189155

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Stavba č. 43915 VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

PŘÍKAZNÍK

číslo smlouvy příkazce: PRK/21/06/007000/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Příkazce**“

na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930
se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100
zastoupená: Ing. Jiřím Frýbou, ředitelem divize 01, na základě plné moci

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ke stavbě č. 43915 VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

dále jen „Stavba“

*ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)*

dále jen jako „dodatek č. 1“

I. Předmět dodatku

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/21/06/007000/2020 ze dne 12.3.2021 na základě žádosti příkazníka ze dne 4.5.2023 (viz příloha č. 1)

Vzhledem k upozornění Odboru dopravy Praha 15 na rozpor mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením pro stavbu spočívající v umístění objektů zařízení staveniště na rozdílných místech, došlo ke zpoždění se zahájením stavby a posunutí termínu zahájení realizace na 2.8.2021. S ohledem na výše uvedené došlo k posunu některých prací závislých na klimatických podmínkách do zimního období, což si vyžádalo technologické přestávky a dodatkem č. 1 SOD byl termín dokončení stavby prodloužen do 29.3.2023.

Na základě nadměrné ztráty zálivky dočasných kotev záporového pažení v místech objektu SO 03 skluz byla provedena kamerová prohlídka stávajícího patního drénu za účelem zjištění jeho stavu. Bylo zjištěno, že stávající potrubí je popraskané a v místech spojů jsou porušená hrdla. Pro spolehlivé fungování drenážního prvku, které je důležité pro kontrolu průsakového režimu v tělese zemní hráze vodního díla II. kategorie, byla zástupcem technicko-bezpečnostního dohledu i provozovatelem VD doporučena výměna drenážního potrubí. Tyto dodatečné stavební práce je možné, kvůli prostorové kolizi s SO 03 a SO 04, realizovat až po jejich dokončení a až poté provést finální terénní úpravy. Proto dodatkem č. 4 SOD došlo k posunu dokončení stavby do 31.5.2023.

Odbourávání tryskové injektáže doplněné ZL č.2 a návazné betonářské práce na kritické cestě vyvolaly zdržení prací, což je zohledněno v dodatku č. 5 SOD prodlužujícím termín dokončení do 16.6.2023. Lhůta realizace tak bude činit 684 dnů, což oproti SOD představuje **prodloužení o 135 dnů**.

Výše uvedené prodloužení lhůty realizace téměř o čtvrtinu zvyšuje i časové nároky na výkon TDS.

Kalkulace navýšení pracnosti výkonu TDS:

Odměna příkazníka: 1 850 000,- Kč bez DPH

Prodloužení doby realizace z 549 dnů na 684 dnů, tedy o 135 dnů, tj. $135/549 = 24,6\%$

Navýšení odměny dle prodloužení doby realizace: $1\ 850\ 000,- \cdot 0,246 = 455\ 100,-$ Kč bez DPH

Inženýrská činnost v době realizace byla zadána jako ZMR. V souladu se Stanoviskem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně

veřejných zakázek malého rozsahu“, které je uveřejněné na Portálu o veřejných zakázkách (portal-vz.cz) spravovaném MMR https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf musí být i v tomto případě postupováno dle § 222, zákona o zadávání veřejných zakázek. Odst. 9 stanoví limit pro celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 na 30 % původní hodnoty závazku.

V tomto dodatku č. 1 je navrženo **navýšení celkové ceny o 455 100,- Kč bez DPH**, což představuje **navýšení o 24,6 % původní hodnoty závazku**.

II. Odměna a platební podmínky

Fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle smlouvy	1 850 000,00 Kč	388 500,00 Kč	2 238 500,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.1	455 100,00 Kč	95 571,00 Kč	550 671,00 Kč
Celková cena vč. Dodatku č.1	2 305 100,00 Kč	484 071,00 Kč	2 789 171,00 Kč
Z toho uhrazeno	1 480 000,00 Kč	310 800,00 Kč	1 790 800,00 Kč
Zbývá k úhradě	825 100,00 Kč	173 271,00 Kč	998 371,00 Kč

1. Navýšená část odměny 455 100,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude podepsaný originál Protokolu o předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu Protokolu.

2. Zbývající část odměny ve výši 370 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru INV MHMP. Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselném označení, datech podpisu a plný text dodatku č. 1.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
3. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku č. 1 žadatelům.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely dodatek č. 1.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3.4.2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.
9. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Přílohy:

- 1) Dopis ze dne 4.5.2023

za Příkazce

za Příkazníka

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01
VRV a.s.

podepsáno elektronicky



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Divize 01: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov www.vrv.cz
Tel.: 257 110 311 Fax: 257 322 121 E-mail: dep1@vrv.cz
ID datové schránky:4qfgxx3

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor investiční
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
posta@praha.eu

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
01-O-760/23

VYŘIŽUJE/ TELEFON/ E-MAIL
Ing.Pytl/ [REDAKCE]

V PRAZE, DNE
4.5.2023

Stavba č. 43915 VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Žádost o uzavření dodatku příkazní smlouvy zohledňujícího prodloužení doby realizace

Vážený,

na základě příkazní smlouvy PRK/21/06/007000/2021 resp. 01-O-4892-10872/21 pro Vás zajišťujeme inženýrskou činnost při realizaci stavby č. 43915 VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu.

Zhotovitel stavbu realizuje na základě smlouvy o dílo DIL/21/06/007067/2021, která **předpokládala dobu realizace 18 měsíců, tj. 549 dnů**. Práce byly zahájeny 2.8.2021.

Vzhledem k upozornění Odboru dopravy Praha 15 na rozpor mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením pro stavbu spočívající v umístění objektů zařízení staveniště na rozdílných místech, došlo ke zpoždění se zahájením stavby a posunutí termínu zahájení realizace na 2.8.2021. S ohledem na výše uvedené došlo k posunu některých prací závislých na klimatických podmínkách do zimního období, což si vyžádalo technologické přestávky a dodatkem č. 1 SOD byl termín dokončení stavby prodloužen do 29.3.2023.

Na základě nadměrné ztráty zálivky dočasných kotev záporového pažení v místech objektu SO 03 skluz byla provedena kamerová prohlídka stávajícího patního drénu za účelem zjištění jeho stavu. Bylo zjištěno, že stávající potrubí je popraskané a v místech spojů jsou porušená hrdla. Pro spolehlivé fungování drenážního prvku, které je důležité pro kontrolu průsakového režimu v tělese zemní hráze vodního díla II. kategorie, byla zástupcem technicko-bezpečnostního dohledu i provozovatelem VD doporučena výměna drenážního potrubí. Tyto dodatečné stavební práce je možné, kvůli prostorové kolizi s SO 03 a SO 04, realizovat až po jejich dokončení a až poté provést finální terénní úpravy. Proto dodatkem č. 4 SOD došlo k posunu dokončení stavby do 31.5.2023.

Odbourávání tryskové injektáže doplněné ZL č.2 a návazné betonářské práce na kritické cestě vyvolaly zdržení prací, což je zohledněno v připravovaném dodatku č. 5 SOD prodloužujícím termín dokončení do 16.6.2023. Lhůta realizace tak bude činit 684 dnů, což oproti SOD představuje **prodloužení o 135 dnů**.

Výše uvedené prodloužení lhůty realizace téměř o čtvrtinu zvyšuje i časové nároky na výkon TDS. Proto Vás žádáme o uzavření dodatku příkazní smlouvy, který by toto navýšení pracnosti zohlednil.

Kalkulace navýšení pracnosti výkonu TDS:

Odměna příkazníka: 1 850 000,- Kč bez DPH

Prodloužení doby realizace z 549 dnů na 684 dnů, tedy o 135 dnů, tj. [REDAKCE]

Navýšení odměny dle prodloužení doby realizace: [REDAKCE] 455 100,- Kč bez DPH

Inženýrská činnost v době realizace byla zadána jako ZMR. V souladu se Stanoviskem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením

Ústředí:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřežní 4	Tel.: 257 110 111	Fax: 257 322 121	E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 02:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřežní 4	Tel.: 257 110 221	Fax: 257 322 121	E-mail: dep2@vrv.cz
Divize 03:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřežní 4	Tel.: 257 110 318	Fax: 257 322 121	E-mail: dep3@vrv.cz
Divize 05:	Brno, 625 00 Podsedky 3	Tel.: 541 212 048	Fax: 541 211 431	E-mail: brno@vrv.cz
Divize 06:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřežní 4	Tel.: 257 110 203	Fax: 257 322 121	E-mail: dep6@vrv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 5,	Číslo účtu:	CZ 19-1583390227/0100,	EUR 43-349190257/0100,
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 47116901				DIČ: CZ47116901

nových zásad zadávání veřejných zakázek „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu“, které je uveřejněné na Portálu o veřejných zakázkách (portal-vz.cz) spravovaném MMR https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf musí být i v tomto případě postupováno dle § 222, zákona o zadávání veřejných zakázek. Odst. 9 stanoví limit pro celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 na 30 % původní hodnoty závazku. Navýšení odměny [REDACTED] je tedy možné.

Očekáváme Vaše rozhodnutí a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Ondřej
Pytl

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Pytl
Datum: 2023.05.04
15:11:39 +02'00'

Ing. Ondřej Pytl
zástupce ředitele divize 01