

Dodatek č. 1, k objednávce:

Číslo objednávky Objednatele: **37052/2023/Kub**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Steinbauer a spol.,s.r.o.
Se sídlem: Sadská 678/12
Zápis v OR:
Zastoupená: Janem Steibauerem
IČO: 63990351
DIČ: CZ63990351
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

POPIS PRACÍ

Polep oken folií za účelem snížení vnitřní teploty v místnostech KC Máj“.

Dodatkem č. 1 se mění požadovaný termín dokončení na cena díla

Původní termín:	17.5.2023
Nový termín:	27.6.2023
Původní cena:	99.800,-Kč
Vícepráce:	9.000,-Kč
Cena celkem:	108.800,-Kč

Zdůvodnění: Změna termínu byla způsobena chladným počasím v průběhu května. Vícepráce vznikly v průběhu provádění instalace, z důvodu nepřístupnosti běžnou technikou za síť nad schodištěm, bylo nutné vyrobit závěsnou hliníkovou konstrukci ke zpřístupnění boční stěny a umožnění jejího polepu.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

V Českých Budějovicích dne: 29.06.2023
