

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

na realizaci zakázky „**Rekonstrukce mostu ev. č. 22717-1 Lhota DOS/DSP+PDPS**“  
zadávané v rámci Dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (DNS)  
v kategorii A  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1  
číslo smlouvy objednatele: V/4031/2022/LN  
číslo smlouvy zhotovitele: 22 202 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3  
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČO: 00080837  
DIČ: CZ00080837

kontaktní osoba: [redacted] vedoucí TSÚ Provozu Louny  
korespondenční adresa: Poděbradova 2653, 440 01 Louny  
[redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 2994  
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ 40763439

kontaktní osoba: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

### Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 9. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby do stupňů DOS/DSP a PDPS, zajištění související inženýrské činnosti a dalších činností včetně pravomocného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby, poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby a v průběhu vlastní realizace stavby (dále jen „SOD“).

### Článek 3 - ZMĚNA SOD

- 3.1. Dne 1. 12. 2022 byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení pro opravu mostu. Tím byl určen termín dle článku 4.2 SOD 1. 6. 2023 pro získání stavebního povolení a dokončení celé akce. Z důvodu neplnění předepsaných lhůt dotčenými orgány při vyjádření se k přeložené dokumentaci a požadavkům na dokládání nových doplňujících stanovisek a vyjádření během stavebního řízení není možné získat SP a současně dokončit celé dílo v původně požadovaném termínu.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku 4, odst. 4.2. SOD a ujednání se upravuje takto:
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o rozhodnutí o povolení stavby nejpozději do 6 měsíců a předat objednateli dokončené dílo do 14ti dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.**
- 3.3. Cena díla dle Článku 3, odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

### Článek 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V Dubí dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace  
*podepsáno elektronicky*

---

Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*