

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Bubenské nábřeží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102	Číslo VZ: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: **23.9.2022**

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7**

Zhotovitel: **Společnost B E S + Metrostav DIZ – Bubenské nábř., rek. komunikace, P7; číslo akce 1000162**

Zastoupená vedoucím účastníkem: **BES, sro, Sukova 625, 256 01 Benešov**

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1,2	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek,	BES s.r.o.	TSK a.s.
(b) Přehled změn stavby	Sukova 625	Veletržní 1623/24
(c) DOSS + Výkresová dokumentace	256 01 Benešov	170 00 Praha 7
(e) Vyjádření správce stavby	IČ 43792553	IČ 03447286
(f) Vyjádření autorského dozoru	DIČ	DIČ CZ03447286
	CZ43792553	

Popis a zdůvodnění Změny:

3 – změna dlažby – chodníky

Původní řešení v ZD Projektové dokumentaci předpokládalo provedení objektu SO 102 - chodníky z materiálu štípané dlažební mozaiky, materiál žula 4/6. Tento návrh vycházel z Rozhodnutí MHMP-OPP č.j. MHMP134113/2005/Mul. Toto rozhodnutí nebylo do zahájení realizace aktualizováno. V procesu realizace Zhotovitel zahájil projednávání materiálu na provedení povrchů chodníků v souladu se ZD. Současně v této době bylo svoláno náměstkem pro dopravu společné jednání (zástupci MČPha7, památkáři, IPR, Objednatel) na MHMP SE dne 24.1. 2023, kde byla podoba materiálového provedení diskutována. Výsledkem bylo projednání požadavku na zachování stávající podoby a materiálového řešení objektu SO 102 - chodníky, což je zachování vápenocementové mozaiky, symetrického tvaru s přetrhý. Zhotovitel tuto skutečnost projednal včetně konzultace na NPÚ hl.m.Prahy dne 23.3.2023 se závěry, že materiálové provedení má být na objektu SO 102 - chodníky shodné se stávající podobou povrchů. Zhotovitel tuto skutečnost navrhuje realizovat tak, že provede odstranění stávajícího materiálu – dlažební kostky. Tyto budou v rámci staveniště přesunuty, očištěny, rozříděny a uloženy zpět v požadovaném vzoru. Chybějící množství bude Zhotovitelem doplněno a dovezeno ze skladu TSK.

Zhotovitel při předkládání změnového listu pracoval v souladu s obecnými zvyklostmi stavebního prostředí a pro nacenění jednotlivých položek užil položky cenové soustavy, popřípadě individuální kalkulaci, pokud nebylo možné užit položky ze smlouvy.

Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v doplnění, resp. vypuštění položek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň jsou splněny finanční a hodnotové limity ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť finanční ocenění položek tedy realizované změny závazku z nadepsané smlouvy o dílo nepřekračuje 50 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	1 794 220,04 Kč	2 189 108,59 Kč	-394 888,55 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
-------------------------------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ZBV v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. V souladu se smlouvou ZBV nevyvolává nutnost uzavírat dodatky smlouvy. Fakturace je možná po podpisu změnového listu.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.07.04 14:39:30 +02'00'
---	-------	-------------------	-------	--------	-------------------	--

Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	datum	podpis	Ing. Jan Freudl	Digitálně podepsal Ing. Jan Freudl Datum: 2023.07.04 15:42:29 +02'00'
------------	-------	-----------------	-------	--------	-----------------	--

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3								Příloha č. 3 Manuálu					
Evidenční číslo a název stavby: Bubenšek nábreží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162 Číslo a název SO/PS: SO 102								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. změny 3 na SO 102					
								Změna položek podle odst. 6 § 222					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spěr strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z mozaiky	m2										
2	113106141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z mozaiky	m2										
33	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 i7 1	m2										
37	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem liténým nebo cementovou maltou	m2										
46	997221551	Vodorovná doprava sulí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t										
47	997221509	Vodorovná doprava sulí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t										
49	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z mozaiky - strojně 55%	m2										
50	113106131R	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z mozaiky - ručně 45%	m2										
51	113106141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z mozaiky - strojně 55%	m2										
52	113106141R	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z mozaiky - ručně 45%	m2										
53	979071131R	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem liténým nebo cementovou maltou - rozřídění ručně stávajících kostek s vyříděním na barevnost a kvalitu pro následnou zpětnou pokládku	m2										
54	997221121	Vodorovná doprava sulí z kusových materiálů nošením do 50 m - přesun v rámci staveniště vybouraných a přeříděných dlažebních kostek	t										
55	997221129	Příplatek za každých dalších 10 m v vodorovné dopravě sulí z kusových materiálů nošením do 200m	t										
56	997221571	Vodorovná doprava sulí bez naložení - přesun ze skladu TSK	t										
57	997221579	Vodorovná doprava sulí bez naložení - přesun ze skladu TSK; příplatek za další km	t										
58	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot, naložení na skládku TSK	t										
		Celkem							-2 189 108,59	1 794 220,04		-394 888,55	


Za Zhotovitele:

Datum:


Za Objednatel:

Datum:


- položky ze SOD; SO 102
- položky ze SOD; SO 103
- nová položka z ceníku ÚRS 2022
- použil individuální kalkulace R-položka



[The following text is a dense, continuous block of text, likely a scan of a document page. It is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast. The text appears to be a single paragraph or a series of closely related sentences, but the specific words and structure cannot be discerned.]







the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The number of people in the public sector who are employed in health care has increased by 1.2 million, from 1.3 million in 1980 to 2.5 million in 1995.

There is a growing emphasis on the need for health care workers to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.

The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.

The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.

The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.

The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.

The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.


The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.


The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.


The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.


The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.

The new health care workers will be required to be able to work in a multi-disciplinary team, and to be able to communicate effectively with patients, colleagues and the public. This is a key requirement for the new health care workers who will be required to work in the new health care system.









the 'information' and 'communication' fields. The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'communication' field is defined as:


...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)


The 'information' field is defined as:


...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)


The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)









CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL





[The following text is a dense, illegible block of characters and symbols, likely representing a corrupted or redacted document. It contains no discernible words or structure.]

