

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2512/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 0960/MVE/CZ/1121

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **CINK Hydro – Energy k.s.**
sídlo: Lesov 125, 360 01 Sadov
oprávněn k podpisu smlouvy: Dr. Ing. Daniel Maass, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 26398273
DIČ: CZ26398273
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl A, vložka 20948
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení stavebních a montážních prací a prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo, a to zejména z důvodu změn při provádění prací na pravé spodní výpusti přehrady, které byly vyvolány skutečně zjištěným stavem konstrukcí při provádění bouracích prací, natočením osy pravého segmentu, změnou řešení poklopu nad

segmentem, dodacími lhůtami úpravy poklopu, doplněním nosných rámců pod poklopy segmentů. Dále je termín prodloužen z důvodu přerušení prací po dobu zvýšených odtoků z VD v období 14. 3. 2023 – 21. 3. 2023.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) a písm. d) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- c) dokončení stavebních a montážních prací na díle:
nejpozději do 470 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště 9. 5. 2022), tj. **do 22. 8. 2023.**
- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 490 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště 9. 5. 2022), tj. **do 11. 9. 2023.**

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle SoD ve znění dodatku č.1 (bez DPH):19 879 937,99 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 92 059,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 5 (bez DPH):630 809,61 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....20 418 688,60 Kč
(slovy: dvacet milionů čtyři sta osmnáct tisíc šest set osmdesát osm korun českých šedesát haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro dodatek č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Soupis prací pro dodatek č. 2).

Článek VI. smlouvy o dílo „Bonifikace za předčasné dokončení díla“

V návaznosti na dohodu o posunu termínů pro provedení díla dle tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že článek VI. „Bonifikace za předčasné dokončení díla“ se vypouští.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 2

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Dr. Ing. Daniel Maass
jednatel
CINK Hydro – Energy k.s.