



DODATEK č. 1 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-001724

Číslo smlouvy konzultanta: SMD222021

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Zpracování EMH vybraných silnic I. třídy v Olomouckém kraji**
(dále jen „**Dodatek**“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Sdružení pro ŘSD 2021 GED-GMtech

GEODROM s.r.o. (správce Sdružení)

se sídlem:

Hlavní 133/32, 664 48 Moravany

IČO:

29305381

DIČ:

CZ29305381

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 72875

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

a

GMtech s.r.o. (společník Sdružení)

se sídlem:

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

IČO:

02006154

DIČ:

CZ02006154

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 300202



zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

Z důvodů zdržení upgrade SW ŘSD GISA, a tím způsobené odstávky a následného zaškolení až o 2 měsíce, a dále z klimatických důvodů, kdy nebylo možné provádět terénní práce ve vyšších nadmořských výškách došlo po dohodě obou Smluvních stran ke změně příslušného textu Smlouvy takto:

Z důvodu výše uvedeného se mění článek:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy.
předpokládaný termín dokončení prací: do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy.
Specifikace případných etap: netýká se.

A to následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy.
předpokládaný termín dokončení prací: **do 15 měsíců od účinnosti Smlouvy.**
Specifikace případných etap: netýká se.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.