

Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. objednatele 07PT-001797, č. zhotovitele 22/221 ze dne 26.9.2022
na realizaci veřejné zakázky
„D6 Hořesedly, přeložka – vybudování geotechnického monitoringu“
ISOPROFIN: 500 115 0001

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO:	659 93 390,
DIČ:	CZ65993390,
zastoupeným:	██████████, ředitelem Správy K. Vary,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, ředitel Správy K. Vary,
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████
e-mail, tel.:	██

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

společností A–P GTP SaV 2020

zastoupenou Vedoucím společníkem AZ Consult, spol. s r. o.

se sídlem:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:	445 67 430,
DIČ:	CZ44567430,
zastoupenou:	██████████, jednatelkou,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, jednatelka,
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████
e-mail, tel.:	██

se Společníkem PUDIS a. s.

se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč,
IČO:	452 72 891,
DIČ:	CZ45272891,
zastoupenou:	██████████, předsedou představenstva,
	██████████, místopředsedou představenstva,

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Preambul

e

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.9.2022 prováděcí smlouvu č. 07PT-001797 na realizaci veřejné zakázky s názvem „D6 Hořesedly, přeložka – vybudování geotechnického monitoringu“ (dále jen „Smlouva“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody č. 01ST-000766 ze dne 19.03.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Předmětem Smlouvy je vybudování 3 nových inklinometrických vrtů hloubky á 20 m, situovaných na horní plošině (nad odlučnou hranou sesuvné oblasti), provedení nultého měření a dále sledování v měsíčním intervalu do zahájení stavebních prací (předpoklad celkem 7 etap měření), (dále jen „Plnění“).

Objednatel vyzval Zhotovitele k zahájení prací na Plnění ke dni 26.9.2022. Zhotovitel práce zahájil, podle výsledků průzkumu a navazujících geotechnických měření na vybudovaných inklinometrických vrtech lze konstatovat, že v současné době je sesuv uklidněn. Nachází se však v hraniční rovnováze, kdy i relativně menší impuls, například v podobě krajně nepříznivého klimatického období, změny geometrie svahu, či stavebních prací může být příčinou jeho reaktivace. Takovým impulsem může být i budování dálničního zářezu, pokud zasáhne do paty svahu. Důrazně doporučuje monitorovat vrty v průběhu stavby i kontrolně po jejím dokončení, a to především s ohledem k labilně rovnovážnému stavu v horní části svahu a odlučné partii původního sesuvu.

V průběhu plnění zakázky byla zjištěna nutnost prodloužení celkové doby poskytování Plnění na základě potřeby sledovat dotčené území i během výstavby. Konkrétní změny Plnění zobrazuje příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se proto dohodly na následující úpravě Smlouvy.

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že Cena za poskytované plnění uvedená v čl. 2 odst. 1 Smlouvy ve znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1.398.401,00 Kč

DPH: 293.664,00 Kč

včetně DPH: 1.692.065,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 811 311,- Kč

DPH: 380 375,- Kč

včetně DPH: 2 191 686,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. V souvislosti s Čl. I odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 dochází také ke změně přílohy č. 1 Smlouvy - Soupis prací, která je nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že Doba plnění, uvedená v čl. 3 odst. 1 Smlouvy ve znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv.
předpokládaný termín dokončení prací: do 8 měsíců od zahájení.

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv.
předpokládaný termín dokončení prací: do 14 měsíců od zahájení.

Čl. III

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ujednáním čl. 8.3 odst. 8.3 Rámcové dohody, který stanoví možnost měnit Rámcovou dohodu anebo Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Karlových Varech

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.07.10
08:59:45 +02'00'


ředitel Správy Karlovy Vary

za Zhotovitele
společnost A – P GTP SaV 2020

V Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.07.04
10:47:47 +02'00'


jednatelka společnosti AZ Consult, spol. s.r.o.

Příloha č. 1: Změnový soupis prací

DODATEK 1

KONTROLA	SMERLOVA	DOBATER 1
----------	----------	-----------

[illegible]

Digitálně podepsal