

Příloha č. 2
Změnové listy

- 1. část k Dodatku
č. 4 ke SoD
zn. č. d. 12922/10



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL006 U4**

Datum vydání ZL : **28.05.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 021.1 - SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA
TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY -DODÁVKY**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

1. Na základě posouzení reálné situace v místě stavby a zhodnocení realizačních požadavků byly do RDS zapracovány následující změny:
 - stávající výložníkové stožáry č. 1 a 6, a dále stávající chodecký stožár č. 5 jsou v dobrém technickém stavu a není potřebná jejich náhrada,
 - z důvodu změny na nízkovoltové technologie je nutné přidat kabel CYKY do 37x1,5 mm, další změna v délce příslušného typu kabelu nastala z důvodu posunutí řadiče SSZ do nové polohy (viz následující bod),
 - posunutí řadiče světelného signalizačního zařízení do nové polohy,
 - na žádost Policie ČR vzhledem k nevyhovujícímu najíždění vozidel do prostoru křižovatky z ulice U Nisy rozhodnuto o změně umístění nového výložníkového stožáru č. 3 včetně nové stožárové svorkovnice,
 - doplněny dvě nové vyhodnocovací jednotky tram. detektoru od SSZ JN 03 a dva nové zemní detektory pro vzdálené přihlášení tramvají včetně dvou nových plastových šachet pro uložení detektoru,
 - položení chráničky pro pokládku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 mm.
2. Při vytyčení výložníkového stožáru č. 12 s výložníkovým ramenem 3 m bylo zjištěno, že je situován do prostoru inženýrských sítí, je tedy nutné jej oproti projektu posunout a současně vzhledem k nové poloze upravit parametry výložníku.

Popis změny:

1. Provedení:
 - Výložníkové stožáry č. 1 a 6 i stávající chodecký stožár č. 5 zůstanou ve stávající poloze světelného signalizačního zařízení a nebudou dodány nové.
 - Větší metráž kabelu CYKY do 37x1,5mm z důvodu náhrady původně projektovaného kabelu CYKY do 37x2,5mm vzhledem k využití nízkovoltové technologie, pro kterou není zapotřebí kabel o větším průřezu. Další navýšení metráže kabelů je posunutí řadiče SSZ na jiné místo.
 - Z důvodu posunutí řadiče na nové místo bylo nutné navýšit užitou délku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8mm, dále délku optotrubky 40mm a kabelu UNITRONIC Li2YCYv 2x2x0,8mm pro dva nové detektory od SSZ JN 03 pro vzdálené přihlášení tramvají.

- Nový stožár č. 3 bude umístěn cca 6 m před křižovatkou tak, aby zůstal volný průjezd pro odbočovací vozidla z ulice Liberecká. Do nového stožáru bude dodána nová svorkovnice.
- Dodány dvě nové vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru a dva nové zemní detektory tramvajové detekce včetně dvou nových plastových šachet pro uložení detektoru.
- Mezi jednotlivými SSZ je položen kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8mm uložený v chrániče PE 63mm.

Výše popsané změny jsou zachyceny v položkách 1, 2, 13 až 68 a 87 položkového výkazu výměr.

2. Stožár č. 12 byl posunut do nové polohy do zeleně. Stávající typ s výložníkovým ramenem 3 m je v této pozici nevyhovující a musí být použit stožár zesílený s výložníkem 8m.

Změna je zachycena v položkách 3 až 10, 85 a 86 položkového výkazu výměr.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

1. Odstavec (4)
2. Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9/6-23

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL007_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 021.1 - SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA
TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY – MONTÁŽNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Na základě posouzení reálné situace v místě stavby a zhodnocení realizačních požadavků byly do RDS zapracovány dvě nové vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru od SSZ JN 03 a dvou nových zemních detektorů tramvajové detekce pro vzdálené přihlášení tramvaj.

Popis změny:

- Provedena montáž dvou dodatečných nových tramvajových detektorů a dvou nových vyhodnocovacích jednotek tramvajové detekce.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

01/6-23

Jméno:

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

ZL 007_4U: SO 021.2 - SSS JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRA

úplný odpočet
částečný odpočet

nové položka
částečný připočet

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.M.
ÚSEK U Nisy - křižovatka Budovatelů s Pořtovní
Zhotovitel stavby: Společnost SWIETELSKÝ 4, tábor
Datum:

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
10		Mont. a trau-rověšná železná, ušetření: vzájemně kapesní dn. desek na vázání, odstraň. v průběhu, jízden. (odstranění v úseku)	KG		4 704,48				KG			2 352,24	7 056,72		
18		Měrný výkon: jednotky napájení desek na plastové síťky, vč. zábrany	KS		2 873,00				KS			13 305,00	16 038,00		
28		Zhotovení spojů pro instalaci směčků (nauzemí konce travek v každé odpočtovou voždičce vč. malování, údržby ap. prací)	KS		662,28				KS			100,20	1 624,56		
CELKEM ZMĚNY												16 679,82			
CELKEM OBJEKT					8 379,76										28 518,28
CELKOVÝ ROZDÍL												16 679,82			16 679,82



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18 063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL008 U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 021.3 - SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA
TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY – ZEMNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

Na základě posouzení reálné situace v místě stavby a zhodnocení realizačních požadavků byly do RDS zpracovány následující změny:

- z důvodu změny na nízkovoltové technologie je nutné přidat kabel CYKY do 37x1,5 mm, další změna v délce příslušného typu kabelu nastala z důvodu posunutí řadiče světelného signalizačního zařízení (SSZ) do nové polohy (viz následující bod),
- posunutí řadiče SSZ do nové polohy,
- doplněny dvě nové vyhodnocovací jednotky tram. detektoru od SSZ JN 03 a dva nové zemní detektory pro vzdálené přihlášení tramvají včetně dvou nových plastových šachet pro uložení detektoru.
- položení chráničky pro pokládku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 mm.

Popis změny:

- Větší metráž kabelu CYKY do 37x1,5mm je z důvodu využití nízkovoltové technologie a posunutí řadiče SSZ na jiné místo o cca 30 m.
- Z důvodu posunutí řadiče na nové místo bylo nutné navýšit kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8mm, navýšit optotrubku 40mm a kabel UNITRONIC Li2YCYv 2x2x0,8mm pro dva nové detektory od SSZ JN 03 pro vzdálené přihlášení tramvají.
- Dodány dva nové zemní detektory tramvajové detekce včetně dvou nových plastových šachet pro uložení detektoru.
- Mezi jednotlivými SSZ je položen kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8mm uložený v chráničce.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9/6/23 _____

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 008_4U: SO 021.3 - SSS JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRA

úplný odpočet
částečný odpočet

nové položky
částečný přípočet

Mězev stavby: 2003 4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ LUSEKUTTI LIBEREC - JABLONEC N.L.
Úsek U Nisy - křižovatka Budovatelů x Poltovní
Sdružení „Společnost SWIETELSKÝ 4. část“

Datum:

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena				
6		odliška rezanická DN 110 mm mod komunikace dv. výkopy	M		8 054,00													
15		Výkop pro šedý, zemního tramvajového detektor (Zbrojovna Jany pro laubli (3x3000cm))	KO		2 000,00													
19		Méně než stovky zemního transevceho komunikaceho úmrtího	KS		3 804,20													
22		ČVRY do 3X1,5 - uložení ve výkopu v otáčivce (individuální trasy, rozvodní kabely, rozvodní kabely do oválných, polokružních, oválných, úhelných a příhradových zářičků, potůčků, zářičků)	M		5 043,77													
25		TEPEVNĚ IZOLACE (100x400) - uložení ve výkopu v chodáku	M		9 716,26													
26		travníky, parkůvky, výhledy, úložníky, 4 příhradové zářičky, potůčků, zářičků	M		3 004,06													
26		rozvodní trasy, rozvodní kabely, rozvodní kabely, rozvodní kabely do čtvercové, polokružní, oválné, úhelné, příhradové zářičky, potůčků, zářičků, rozvodní trasy, rozvodní kabely, rozvodní kabely, rozvodní kabely do čtvercové, polokružní, oválné, úhelné, příhradové zářičky, potůčků, zářičků	M		8 704,17													
CELKEM ZMĚNY									0,00									
CELKEM OBJEKT																		
CELKOVÝ ROZDÍL																		
													67 352,03					
													198 374,57					
													67 352,03					



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL009_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 022.1- SSZ JN.05 LIBERECKÁ - GARÁŽE - DODAVKY**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při prohlídce stavby v rámci vypracovávání RDS bylo zjištěno, že chodecký stožár SSZ č. 1 je v těsné blízkosti trakčního stožáru. Bylo tedy rozhodnuto, že chodecký stožár světelného signalizačního zařízení (SSZ) č. 1 bude zrušen a použit bude trakční stožár.
- Při prohlídce stavby v rámci vypracovávání RDS bylo rozhodnuto, že je nutné pro pokládku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 mm položit chráničku.

Popis změny:

- Chodecký stožár SSZ č. 1 bude zrušen a technologie SSZ bude umístěna na trakční stožár.
- Mezi jednotlivými SSZ se pokládá kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 mm uložený do chráničky PE 63mm.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

9/6-23

Jméno:

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL010_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 022.2 - S SZ JN.05 LIBERECKÁ - GARÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o zapracování do RDS montáže nových vyhodnocovacích jednotek tram. detektoru.

Popis změny:

- Provedena montáž dvou dodatečných nových tramvajových detektorů a šesti nových vyhodnocovacích jednotek tramvajové detekce.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9/6-23

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 010 4U: SO 022.2 - SSZ JN.05 LIBERECKÁ - GARÁŽE - MONTÁŽ

Název stavby: 20063 4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ UBEKUTTI LIBEREC - JABLONEC N.L.
 ÚSEK Ujířky - křižovatka Budovatelské x Poštovní
 Zhotovitel stavby: Sdružení „Společnost SWIETELSKÝ 4. část“
 Datum:

nová položka
 částečný připočet

úplný odpočet
 částečný odpočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
11		Montáž vyzdobovací panelů v hrazdách (100 detailů) s/2 plastové úchyty v/2 započítat	K3			2 071,00				K3		16 038,00	18 109,00		16 711,00
		CELKEM ZMĚNY					0,00					16 038,00			16 038,00
		CELKEM OBJEKT													
		CELKOVÝ ROZDÍL													16 038,00

PŮVODNÍ CENY	



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL011_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 022.3 - SSZ JN.05 LIBERECKÁ - GARÁŽE - ZEMNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při prohlídce stavby v rámci vypracování RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto, že je pro pokládku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 mm potřebné položit chráničku.

Popis změny:

- Mezi jednotlivými SSZ se pokládá kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8mm uložený do chráničky PE 63mm.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 011_4U: SO 022.3 - SSZ JN.05 LIBERECKÁ - GARÁŽE - ZEMNÍ P

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.L.
 ÚSEK U Nisy - křivonáka Budovatelů a Pothovní
 Srovnání „Společnost SMETELSKÝ 4, část“

nová položka
 částečný rozpočet

úplný odpočet
 částečný odpočet

č. poz.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SOB)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena
0		okružní chodník DN 100 mm pod keramickou ob. výhledu	M		5 646,64					M		17 108,00		22 753,64
CELKEM ZMĚNY											0,00			
CELKEM OBJEKT												17 108,00		
CELKOVÝ ROZDÍL														22 753,64
														17 108,00

PŮVODNÍ CENY	



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL012_U4**

Datum vydání ZL : **28.05.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 023.1 - SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A
ODSAZENÝ PŘECHOD - DODÁVKY**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při prohlídce stavby v rámci vypracování RDS bylo investorem a autorským dozorem zjištěno, že projektované uložení výložníkového stožáru č. 1 je v kolizi se stávajícím stožárem veřejného osvětlení.
- Při vytyčení výložníkového stožáru č. 4 bylo zjištěno, že je situován do prostoru existujících inženýrských sítí. Investorem a autorským dozorem bylo rozhodnuto o výměně výložníkového stožáru č. 4 za chodecký stožár.
-
- Při prohlídce stavby v rámci vypracování RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto, že je pro pokládku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8mm potřebné položit chráničku.

Popis změny:

- Stávající výložníkový stožár č. 1 s výložníkem 5m je nahrazen nově sdruženým stožárem pro SSZ a VO, použit je atypický stožár pro výložník délky 5m s nastavením pro VO do výšky 10 m.
- Výložníkový stožár č. 4 s výložníkem 3 m byl nahrazen chodeckým stožárem.
- Chodecký stožár č. 5 byl nahrazen výložníkovým stožárem s výložníkem 5m.
- Mezi jednotlivými SSZ položen kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8mm uložený v chráničce PE 63mm.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9/6-23 _____

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 012_4U: SO 023.1 - S SZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVA TELŮ A O

nová položka

úplný odpočet

časťový prípočet

časťový odpočet

Název stavby: Z0063 JU - REKONŠTRUKCE STYŘA USBERU ITT LIBEREC - JABLONEC N.Š.
 Úsek U Nisy - Křižovatka Budovatelů x Poštovní
 Sdílení: „Společnost SWIETELSKY 4, část“

Zhotovitel stavby:

Datum:

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
1		kabelový vodič 2x2x0,75mm ² s jmenovitým napětím 600V bez halogenů	KS		66 064,00	21 607,00									
6		vodič 3x0,75	KS		18 500,00	-9 480,40									
7		vodič 3x1	KS		11 752,00										
81		kabelový výhledový zesilovací odpisový minuzemný a VO													
82		KABELOVÁ CHRÁNĚNÍČKA ZE MNĚNI DN DO 100 MM ²													
		CELKEM ZMĚNY				-31 001,40							96 988,99		
		CELKEM OBJEKT													
		CELKOVÝ ROZDIL				118 787,48									

PŮVODNÍ CENY
IK
SO 439



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18 063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL013_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 023.2 - SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOATELŮ A
ODSAZENÝ PŘECHOD - MONTÁŽNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o zapracování montáže nových vyhodnocovacích jednotek tram. detektoru.

Popis změny:

- Provedena montáž dvou nových tramvajových detektorů a sedmi nových vyhodnocovacích jednotek tramvajové detekce.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

9/16/23

Jméno:

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

ZL 013_4U: SO 023.2 - SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A O

nová položka
částečný přípočet

úplný odpočet
částečný odpočet

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.L.
Úsek U Nisy - Mlýnská Budovatelů x Poštovní
Zhotovitel stavby: Sdružení „Společnost SWIETELSKÝ 4, část“
Datum:

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET					
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena			
0		Arbitrážní výslovnost souhlasu s tímto způsobem řešení vztahů do budoucího období v rámci projektu	Kč		3 677,00					Kč		18 711,00					21 388,00
		CELKEM ZMĚNY					0,0000					18 711,00					18 711,00
		CELKEM OBJEKT															
		CELKOVÝ ROZDÍL															18 711,00

PŮVODNÍ CENY	



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18 063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL014_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 023.3- SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A
ODSAZENÝ PŘECHOD - ZEMNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při prohlídce stavby v rámci vypracování RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto, že je pro pokládku kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8mm potřebné položit chráničku.

Popis změny:

- Mezi jednotlivými SSZ položen kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8mm uložený v chráničce PE 63mm.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9/6-23

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 014_4U: SO 023.3 - SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A O

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ LÍBEKŮ TČ LIBEREC - JABLONEC N.L.

Zhotovitel stavby: ÚJEK U Nisy - Křižovacka Budovatelů x Poštovní

Datum: Soutěžní - Společnost SWIETELSKÝ 4, s.r.o.

úplný odpčet
částečný odpčet

nová položka
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Pops položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY				
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena		Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
4		průkazka mřadičská DN TT - opravař komunikací, výřoba.	M			10 940,12					M			21 386,00				32 326,12	
		CELKEM ZMĚNY					0,00							21 386,00					
		CELKEM OBJEKT																	
		CELKOVÝ ROZDÍL				10 940,12												10 940,12	21 386,00

PŮVODNÍ CENY	



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL015_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 024.1 - SSZ JN.07 BUDOVATELŮ - U NISY A TRAMVAJOVÝ PŘEJEZD LIPOVÁ - DODÁVKY**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

1. Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o změně typu stožárů č. 1, 6 a 10. Důvodem je nutnost ukotvení dvou svislých dopravních značek nad sebou na daný stožár.
2. Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o zrušení výložníkového stožáru č. 4. Důvodem je blízkost trakčního stožáru.
3. Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o změně délky výložníku u stožáru č. 9.
4. Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o zrušení výložníku 3m u stožáru č. 7 a výložníku 4m u stožáru č. 11.

Popis změny:

1. Chodecké stožáry č. 1, 6 a 10 budou změněny na výložníkové stožáry. V této souvislosti dochází ke změně počtu dvířek u výložníkových a chodeckých stožárů základových rámců. Stožár č. 10 zůstane bez výložníku. Stožáry č. 1 a 6 budou osazeny stávajícími rozpočtovanými výložníky.
2. Výložníkový stožár č. 4 včetně výložníku 4m je zrušen a nahrazen trakčním stožárem.
3. Původní výložník 4m u stožáru č. 9 bude změněn na výložník 3 m.
4. Stožár č. 7 zůstává bez výložníku 3m a stožár č. 11 bez výložníku 4m.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9/16-23 _____

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r. o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r. o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL016_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 024.2 - SSZ JN.07 BUDOVATELŮ - U NISY A TRAMVAJOVÝ PŘEJEZD LIPOVÁ - MONTÁŽNÍ PRÁCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o zapracování montáže nových vyhodnocovacích jednotek tram. detektoru.

Popis změny:

- Provedena montáž dvou nových tramvajových detektorů a sedmi nových vyhodnocovacích jednotek tramvajové detekce.

Změna času plnění:

- Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

_____ 9/6-23 _____

Jméno:

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.:

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

ZL 016_4U: SO 024.2 - SSZ JN.07 BUDOVATELŮ - U NISY A TRAMV

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ ÚSEKU TT LIBEREC - JABLONEC N.M.
 ÚSEK U Nisy - NPŽovatel Budovaliá x Pořizovni
 Zhotovitel stavby: Stavební společnost SVIETELSKÝ 4, s.r.o.
 Datum:

úplný odpočet
 částečný odpočet

nová položka
 částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (S00)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
101		Materiál "výhledově" potřebný tramvajová kolejnice do přepravy sádkový záložní	KS			224,53				KS		1 571,71	1 796,24	
		CELKEM ZMĚNY				0,00						1 571,71		
		CELKEM OBJEKT											1 796,24	
		CELKOVÝ ROZDÍL											1 571,71	

PŮVODNÍ CENY	



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek:	ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ
Registrační číslo projektu:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418
Smlouva o dílo – č.objednatele:	20292210
Smlouva o dílo – č.zhotovitele:	S23-013-0002
Změnový list číslo:	ZL017_U4
Datum vydání ZL :	28.5.2023
Název části stavby dotčené změnou:	SO 024.3 - SSZ JN.07 BUDOVATELŮ - U NISY A TRAMVAJOVÝ PŘEJEZD LIPOVA - ZEMNÍ PRÁCE

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při zpracování RDS bylo investorem a autorským dozorem zjištěno, že projektovaný stožár č. 9 je předimenzován včetně délky výložníku.
- Dále stožár č. 10 je třeba změnit z původního chodeckého stožáru na lehký výložníkový z důvodu upevnění dvou svislých značek nad sebou.
- Bylo rozhodnuto, že chodecký stožár č. 1 bude osazen videodetekcí, byla tedy nutná jeho změna na výložníkový stožár.

Popis změny:

- Stožár č. 9 změněn z původního těžkého na lehký výložník.
- Stožár č. 10 změněn z původního chodeckého stožáru na lehký výložníkový.
- Chodecký stožár č. 1 změněn na výložníkový stožár.

Změna času plnění:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____ 9/6-23 7

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 017_4U: SO 024.3 - SSZ JN.07 BUDOVATELŮ - U NISY A TRAMV

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ LÍSEK U TRAMV LIBEREC - JABLONEC N.L.
 ÚSEK U Nisy - křižovatka Budovatelů x Poštovní

Zhotovitel stavby: Soutěžní společnost SWIETELSKÝ 4, s.r.o.

Datum:

úplný odpočet
 částečný odpočet

nová položka
 částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (S=0)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
11		vešniak svazka vyztužený zapuštěný	KG		4 811,40													6 735,00
12		Montáž střešní příslušenství, zábradloví a železná	KG		3 277,00	633	-1 824,56											1 293,24
		CELKEM ZMĚNY					-1 824,56											
		CELKEM OBJEKT			8 018,40													
		CELKOVÝ ROZDÍL																0,00

PŮVODNÍ CENY	



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL018 U4**

Datum vydání ZL : **28.05.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO439 - SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při prohlídce stavby v rámci vypracování RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o posunutí řadiče SSZ (SO 021) do nové polohy, což si vyžádalo úpravy v kabeláži.

Popis změny:

- Z důvodu posunutí řadiče na nové místo nezbytné navýšení délky kabelů CYKY-J 4x16mm², TCEKFLEZx 5XN 0,8 a optotrubky 40mm včetně provedení kalibrace.

Změna času plnění:

- Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____ 9/6-23

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL019_U4**

Datum vydání ZL : **28.05.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 626 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při zpracovávání RDS bylo investorem a autorským dozorem rozhodnuto o doplnění dvou nových trakčních stožárů.

Popis změny:

- Osazeny dva nové trakční stožáry včetně potřebné výstroje a napojení.

Změna času plnění:

- Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____ 9/6-23

Jméno: _____

Podpis: _____



Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 019_4U: SO 626 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U

Název stavby: 20063_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘI ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.L.
Úsek U Hřív - křižovatka Budovatelů x Poštovní
Zhotovitel stavby: Sdružení „Společnost SWETELSKÝ 4, s.r.o.“

Datum:

úplný odpočet
čistěčný odpočet

nová položka
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (500)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET				PŮVOD CENY
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
1		Vnitřní sítz. pr. 7x6, 2-100	KS		10 801,83												33 600,05		
4NP		HEB 320x215 S	KS		120 866,16												0,00		
6		Výškový základní (0,10x0,11)	KS		7 911,04												3 919,60		
7		Výšková kot. želez. 4(1,2) x 400 x 3000x300	KS		25 970,56												33 974,50		
9		Rezonanční zábrana, želez. 400x400x1000x1000, 1,05 x 210 x 251 (102)	KS		39 667,06												141 184,57		
10NP		Dovozová Plyná II. z. 600 mm	M		66 014,08												97 489,24		
15		10x10 10	KS														343 210,00		
16		HEB 320x215 S	KS														127 130,20		
17		bezpečnostní kot. želez. 400 x 400	KS														11 612,05		
CELKEM ZMĚNY																	578 165,04		
CELKEM OBJEKT					521 183,37												188 810,27		
CELKOVÝ ROZDÍL																	487 295,88		



REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **ÚSEK: U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ-POŠTOVNÍ**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18 063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20292210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **S23-013-0002**

Změnový list číslo: **ZL020_U4**

Datum vydání ZL : **28.5.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 350 - VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Přesná poloha stávajícího vodovodu nebyla známa, současně správce vodovodu požadoval provedení většího rozsahu výkopu z důvodu lepšího přístupu k živým částem stávajícího vodovodu, projektová dokumentace však počítala pouze s minimálním výkopem. Povrch terénu nad vodovodem byl tvořen vrstvou betonového podkladu a asfaltovým krytem, jež bylo nutné rozbít.
- Při místním šetření za účasti zástupce správce vodovodu a zhotovitele bylo konstatováno, že stávající vodovod je položen směrově i výškově v jiné poloze, než bylo předpokládáno při zpracovávání projektové dokumentace. Dále bylo zjištěno, že vodovod je v tlakové třídě PN 16, Projektová dokumentace však předpokládala tlakovou třídu PN 10.

Popis změny:

- Byl proveden výkop ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Ta počítala pouze s minimálním výkopem. Asfaltový a betonový povrch bylo nutné rozbít, odtěžit a uložit do násypů a na skládku.
- Vyšší tlaková třída i jiná poloha stávajícího potrubí si vyžádaly změnu veškerého materiálu pro stavbu nového vodovodu. Další změny materiálu si vyžádaly dodatečné požadavky správce vodovodu formulované po odhalení stávajícího vodovodu.

Změna času plnění:

- Změna nebude mít vliv na termín dokončení SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr
2. Výpočet množství
3. Kladečské schéma
4. Fotodokumentace

5. Zápis z místního šetření

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost SWIETELSKY 4. část“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____ 9/6-23

Jméno: _____

Podpis: _____

a.s.
6

Vyjádření technického dozoru objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 020_4U: SO 350 - VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

Příloha 2

Výpočet objemu

Pol. 20 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		
4,2000 m		
2,6000 m		
13,6000 m²		
Celkem Pol. 39		13,6000 m²

Pol. 21 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM		
4,2000 m		
2,6000 m		
0,1200 m		
1,3100 m³		
Celkem Pol. 38		1,3100 m³

Pol. 22 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU		
4,2000 m		
2,6000 m		
0,2500 m		
2,7300 m³		
Celkem Pol. 39		2,7300 m³

Pol. 23 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I			
4,2000 m	7,6000 m	2,2000 m	
2,6000 m	4,1000 m	2,1000 m	
1,4300 m	2,9000 m	2,9000 m	
15,6160 m³	90,3640 m³	13,3980 m³	
Celkem výkop			119,3780 m³
Odpočet pol. 4			-12,3760 m³
Celkem pol. 40			107,0020 m³