

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022**  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Lávka přes Berounku v Radotíně - Dokončení**

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**  
se sídlem:  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
Tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  
Tel., e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

**Městská část Praha 16**  
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta



00241598  
CZ 00241598

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
zapsaná u  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
  
Tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech technických:

**EXCON, a.s.**  
Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
Městského soudu v Praze, značka B 88  
člen představenstva a člen představenstva  
244 015 111, excon@excon.cz



Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

005 06 729  
CZ00506729

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022, č.j. objednatele 4977/2022, č.j. zhotovitele 20220308.

**Článek II.  
Předmět Dodatku č. 2**

**2.1 Čl. II. Předmět plnění a účel smlouvy se doplňuje o odst. 2.12. takto:**

2.12. Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu plnění Zhotovitele o výrobu a montáž ocelové konstrukce zábradlí a sítě v rozsahu 20m2 včetně souvisejících stavebních prací a úprav na opěře O3 a souvisejících projekčních prací.

2.13. Smluvní strany se dále domluvily na zúžení předmětu plnění Zhotovitele (méněpráce),

2.14. Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu plnění Zhotovitele o ověření relaxace závěsů, frekvenční měření, včetně zprávy

vše v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2

## 2.2 Čl. III. Doba plnění odst. 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

- zahájení stavebních prací část Radotín	01.11.2022
- dokončení stavebních prací část Radotín	23.12.2022
- zahájení stavebních prací část Zbraslav	27.03.2023
- dokončení stavebních prací část Zbraslav	30.06.2023

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami.

## 2.3 Čl. IV. odst. 4.1. se mění takto:

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí:

Cena za zhotovení díla dle základní smlouvy bez DPH:	9.759.974,18 Kč
Cena za zhotovení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	613.585,80 Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b>10.373.559,98 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>2.178.447,60 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla vč. DPH:</b>	<b>12.552.007,58 Kč</b>

Smluvní cena za zhotovení díla obsahuje:

- **Výše cenové nabídky za Stavební práce - Dokončení :**
- **Cena za zhotovení díla dle základní smlouvy bez DPH: 7.759.974,18 Kč**
- **Cena za zhotovení víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH: 613.585,80 Kč**
  
- **Výše cenové nabídky za Poskytnutí záruky na celé dílo Lávky přes Berounku po dobu 60-ti měsíců:**
- **Cena za Poskytnutí záruky bez DPH: 2.000.000,- Kč**

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou v něm uvedené následující přílohy:

Příloha č.1 Soupis provedených prací a méněprací dle Dodatku č. 2

3.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2022 ve znění Dodatku č.1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

3.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada městské části Praha 16 usnesením ze dne 14.6.2023.

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.27  
07:50:07 +02'00'


Za zhotovitele

V Praze

Mgr. Karel  
Hanzlík

Digitálně podepsal  
Mgr. Karel Hanzlík  
Datum: 2023.06.26  
15:13:04 +02'00'

Za objednatele



Digitálně  
podepsal Ing.

Datum: 2023.06.27  
09:31:22 +02'00'