


**Změnový list č. 1 ze dne 29.06.2023**  
**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	„Most, tř. Budovatelů, modernizace tramvajové trati – studie“		
Číslo smluvního vztahu:	33/2/2023		
Objednatel:	Zhotovitel:		
<b>Statutární město Most</b> Radniční 1, 434 69 Most IČO: 00266094	<b>Společnost architekt Václav Brejška a PRO CEDOP s.r.o.</b> Ing. Arch. Václav Brejška Makovského 1333, Praha 17, 163 00 IČO: 07323921 PRO CEDOP s.r.o. Milady Horákové 893, Kladno, 272 01 IČO: 27174069		
Na základě oznámení Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předání čistopisu studie do 17 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. 11.07.2023.			
<u>Nové řešení:</u> Předání čistopisu studie do 3 týdnů od schválení konceptu Radou města Mostu (předpoklad 11.8.2023).			
<u>Zdůvodnění změny:</u> K úpravě termínu plnění došlo z důvodu potřeby koordinace studie s připravovanou projektovou dokumentací v rámci zakázky „Most, tř. Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky“ a následného schválení koordinovaného konceptu studie Radou města Mostu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	-----		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-----		
Nová cena díla vč. DPH:	-----		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.07.2023		
Nový termín dokončení díla:	do 3 týdnů od schválení konceptu Radou města Mostu (předpoklad 11.8.2023)		

Změnu navrhuje:  
Datum: 29.06.2023

Změnový list vyhotovil:  
Datum:



Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Oprávněný zástupce Objednatele:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

Příloha změnového listu: -----

