

# VZOR č.3

## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č.3

k NMV č. 10/2016

### Změnový list číslo

1

<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce:	KŘP Kvk - FKSP - Bublava 729, objekt B - rekonstrukce víceúčelového sálu a zřízení vodovodní přípojky
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V172001283
Objednatel:	KŘP Karlovarského kraje
Zhotovitel:	Radek Tirala IČO: 61766453
Projektant:	
<b>Předmět změnového listu:</b>	
Změna č. 1a: Napojení vodovodu na stávající rozvody vody	
Změna č. 1b: Napojení na stávající řád	
Změna č. 1c: Deska nad vodoměrnou šachtou	
Změna č. 1d: Změna odvozu - skládkovného	
Změna č. 1e: Nerealizace pažení	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Části dotčené změnami jsou: stávající rozvod vody, vodoměrná šachta, neprovedené práce.	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Změna č. 1a: nebylo v PD řešeno	
Změna č. 1b: nebylo v PD řešeno	
Změna č. 1c: změna proti PD	
Změna č. 1d: nebylo nutné, viz níže řešení	
Změna č. 1e: nebylo nutné s ohledem na vlastnosti terénu	
<b>Nové řešení:</b>	
Změna č. 1a: bude provedeno dle zdůvodnění zhotovitele, příloha č. 5	
Změna č. 1b: bude provedeno dle zdůvodnění zhotovitele, příloha č. 5	
Změna č. 1c: v rámci místního šetření bylo dohodnuto, že šachta bude plastová, samonosná, uzamykatelná	
Změna č. 1d: v areálu rekreačního zařízení se nachází nerovnosti terénu, na jejich srovnání bude použita přebytečná hlína z výkopových prací	
Změna č. 1e: tyto práce nebyly prokazatelně zhotovitelem prováděny	
<b>Zdůvodnění změny:</b>	

Jednotlivé změny bylo nutné realizovat, a to vzhledem k dokončení stavby a jejímu uvedení do provozu, dále z důvodu ekonomických, kdy nebylo potřeba některé stavební práce realizovat bez vlivu na jejich funkčnost a kvalitu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

ANO

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

ANO (viz přílohy)

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ano

Vliv na kvalitu: zvýšení ano

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>120 750,67 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>168 431,02 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>47 680,35 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	-	<b>10 012,87 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	-	<b>57 693,22 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

