

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** Předprostor Komenského náměstí 1619, Říčany

**Objednatel:**

Město Říčany  
Masarykovo náměstí 53/40  
251 01 Říčany  
IČ: 00240702

**Zhotovitel:**

*Petr Šach stavební, s.r.o.  
Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice  
IČO27106942 petsach@tiscali.cz*

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ..... **1** .....

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**Změna se týká těchto SO, PS:**

**Změnu požaduje:** Zhotovitel/Objednatel

- na základě čeho: zjištění skutečné výškové situace v před prostoru Komenského náměstí 1619

**Stručný popis změny:** Při průběhu stavebních prací byly zjištěny výškové rozdíly oproti projektu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o demontáži starého asfaltového a položení nového asfaltového povrchu. Tyto úpravy nebyly uvedeny v projektové dokumentaci vypracované Ing. Arch. Dominikem Landkammerem. Vzhledem k nerovnostem stávajícího povrchu, je zapotřebí navýšení rozsahu prací v rámci zjištěných skutečných výšek před prostoru Komenského náměstí 1619.

Změna se týká rozsahu prací:

Odstranění podkladu z kameniva: 39,100m<sup>2</sup>

Odstranění podkladu živičného: 39,100m<sup>2</sup>

Odstranění obrub krajníků: 21mb

Podklad ze štěrkodrtě: 39,100m<sup>2</sup>

Asfaltový beton: 39,100m<sup>2</sup>

Osazení chodníkového obrubníku: 21mb

Obrubník betonový prostý: 21 Ks

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových živice: 12,356t

Poplatek za uložení odpadu z kameniva: 9,189t

Přesun hmot: 4,209t

**Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):**

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 915 731,80 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 s DPH: 132 706, 79 Kč


Cena stavby po změně dle ZL č. 01 s DPH: 1 048 438,59 Kč

**Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH:**

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Více práce	Cena po změně
SO 301	756 803,14 Kč	109 675,03 Kč	866 478,17 Kč
<b>Total/ Celkem</b>	756 803,14 Kč	109 675,03 Kč	866 478,17 Kč

**1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**

Jméno: Petr Šach


Datum: 21.6.23 Podpis (razítko) 

**2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: David Kupr


Datum: 27.6.23 Podpis (razítko) 

**3/ Stanovisko Technického dozoru (TDI):**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Dominik Landkammer

Datum: 27.6.23 Podpis (razítko) 

**Přílohy:** Změnový rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Statoss

Úprava předprostoru objektu MěÚ Říčany-stání pro invalidy

KSO:

Místo:

Říčany

CC-CZ:

Datum:

05.06.2023

Zadávatel:

město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše 198, 257 51 Bystřice

IČ:

DIČ:

270 06 942

CZ27106942

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Šach

Poznímatek:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**109 675,03**

DPH základní

snížená

Základ daně

109 675,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 031,76

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**132 706,79**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava předprostoru objektu MěÚ Říčany-stání pro invalidy

Místo:

Říčany

Datum: 05.06.2023

Zadavatel:

město Říčany

Projektant:

Účtazeč:

PETR ŠACH stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše 198, 257 51 Bystřice

Zpracovatel:

Petr Šach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

109 675,03

HSV - Práce a dodávky HSV

109 675,03

1 - Zemní práce

19 782,20

4 - Vodotrubné konstrukce

10 170,00

5 - Komunikace pozemní

42 306,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 923,00

997 - Přesun sutě

22 870,70

998 - Přesun hmot

622,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				22 870,70
11	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	21,545	415,00	8 941,18
			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km				
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,356	815,00	10 070,14
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů				
13	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,189	420,00	3 859,38
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
D		998	Přesun hmot				622,93
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,209	148,00	622,93
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				