



METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Název akce: Modernizace kabelové sítě – Propojení měníren Strojnická a Trojská

Č. smlouvy objednatele: 000628 00 19

Č. dodatku objednatele: 000628 03 19

Č. smlouvy zhotovitele: 7706/MP

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, CSc., členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 – plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 000628 00 19 (dále jen smlouva),

kteřá byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování
projektových dokumentací č. objednatele 000379 00 16

Preambule

V návaznosti na zamítavé stanovisko vlastníka pozemků společnosti RPC s.r.o., IČ: 13976834, z důvodu návrhu stavebních úprav bloku C.IV-1 dle schválené Územní studie Holešovice – Bubny – Zátory, které bylo doručeno datovou schránkou dne 14.3.2023 a tím vyvolanou nutnou koordinací a změnu již navržené, objednatel odsouhlasené trasy, která již projednávána s DOSS, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla – zhotovení projektové dokumentace k akci „Modernizace kabelové sítě – Propojení měníren Strojnická a Trojská“.

Vyjádření vlastníka pozemků je přílohou Dodatku č.3.

Vzhledem k výše uvedeným objektivním skutečnostem, které neumožňují zhotovení díla v původně stanoveném termínu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 v následujícím znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text bodu 4.1

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 04. 2022 – předání kompletní PD
- do 31. 12. 2025 – zajištění autorského dozoru

se ruší a nahrazuje tímto textem:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 12. 2023 – předání kompletní PD
- do 31. 12. 2025 – zajištění autorského dozoru

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

4. Pokud není tento Dodatek č. 3 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Jan Šurovský, CSc.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.