

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-2437/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800 / 5523530041

Číslo jednací: 14540/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

číslo smlouvy: SML-P-2022-013

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov“, s účinností Smlouvy ke dni 10.10. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 3 měsíce, následně se dílčí etapa prací č. 3 posouvá o 3 měsíce, dílčí etapa č. 4 zůstává beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je průtah s majetkoprávním vypořádáním nutných pozemků pro zajištění stavebního povolení a realizaci stavby.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 – Lhůty k provedení díla, odst. 3.2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 – Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa - ukončení díla	předpoklad 10/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



13.07.2023 08:29
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

ize



Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.11
14:53:12 +02'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
Jednatel
PROJEKT servis spol. s r.o.