



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 5 ke SMLouvě o dílo

„Mělnické Vtelnó – intenzifikace ČOV“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D5
Číslo zakázky: 30300219
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021095/20/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu nepředvídatelného sesuvu zeminy a následných stavebních prací a úprav v objektu SO 02 – stavební jáma biologické linky.

Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 8, 9 a 10**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení stavby:	06/2021
- Dokončení stavby:	11/2023

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	75 733 178,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	10 999 002,31 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	1 424 968,23 Kč
Změna ceny dodatkem č. 4	5 203 814,98 Kč
Změna ceny dodatkem č. 5	2 268 017,45 Kč
Celková cena bez DPH	95 628 980,97 Kč
DPH 21 %	20 082 086,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	115 711 066,97 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

3.3 Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelnno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021.

3.4 Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 06. 2023**

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


V Hranicích dne **27. 06. 2023**

ZHOTOVITEL



KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, PhD., jednatel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

