



**VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK**  
akciová společnost

## **Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-469/20-D4  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4819-10625/20  
Č. zakázky: 20300220

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380  
Zastoupený Ing. Josefem Živným, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tí

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### **Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930  
Zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02

Manažer projektu: [redacted]  
Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Bank. spojení: [redacted] a  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### **II. Základní ustanovení**

1. Účelem Dodatku č.4 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace**

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 31.12.2020.

### III. Předmět plnění

1. S ohledem na majetkoprávní změny v katastru nemovitostí, které měly vliv na zajištění stavebního povolení, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

|    | Činnost:  | Termín plnění:                      |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | Předání dokumentace DUR:  | do 4 měsíců od podpisu SOD          |
| 2. | Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:        | do 6 měsíců od podpisu SOD          |
| 3. | Předání dokumentace DSP:  | 31.10.2022                          |
| 4. | <b>Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:</b> | <b>30.09.2023</b>                   |
| 5. | Předání dokumentace DPS:  | do 4 měsíců od pokynu objednavatele |

### IV. Závěrečná ustanovení



- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 26. 06. 2023

V Praze dne: 26. 06. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednavatele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
zástupce zhotovitele

