

čj. : 1370/2023

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ev. č. objednatele: 2 040 23 10

ev. č. zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## 1. Smluvní strany

### **Objednatel:**

Společnost :

Sídlo :

Zapsána :

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:

Ve věcech technických :

IČO :

DIČ :

Společnost je plátce DPH

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „**objednatel**“)

**Dopravní podnik měst Liberce a  
Jablonce nad Nisou, a.s.**

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 372

Ing. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva  
Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

provozně - technický ředitel

tel.:

473 11 975

CZ47311975

### **Zhotovitel:**

Společnost :

Sídlo :

Zapsána :

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Zástupce ve věcech technických:

IČO :

DIČ :

Společnost je plátce DPH

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „**zhotovitel**“)

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 17888

Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. Pavel Pechač, jednatel

Ing. Pavel Pechač, jednatel:

tel. e-mail:

283 32 202

CZ28332202

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Při odstranění původního asfaltového krytu vozovky bylo zjištěna závažná degradace podkladní betonové vrstvy. Bylo tedy rozhodnuto odstranit poškozenou podkladní betonovou vrstvu v potřebném rozsahu 16m<sup>3</sup>. Vzhledem ke krátkému času na prováděné práce byla zřízena nová podkladní vrstva z betonu třídy C30/37 s vyztužením rozptýlenými polymermakrovláknými.

Z výše uvedeného důvodu došlo k nepředvídatelnému rozšíření prací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Mění se čl. 4 – CENA DÍLA, odst. 1

Ruší se původní znění:

1. Celková cena díla:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 943 066,42 Kč</b>
<b>DPH v platné výši</b>	<b>408 043,95 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH v platné výši</b>	<b>2 351 110,37 Kč</b>

a

Nahrazuje se novým zněním:

1. Celková cena díla:

Původní cena bez DPH	1 943 066,42 Kč
Vícepráce	285 880,40 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 228 946,82 Kč</b>
<b>DPH v platné výši</b>	<b>468 078,83 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH v platné výši</b>	<b>2 697 025,65 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha č.1 – Soupis provedených víceprací

V Liberci dne: 10-07-2023

V Praze dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

