

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 01/2023	
Zhotovitel: <b>H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332</b>						
Komu: Město Mnichovo Hradiště, objednatel (investor)					Datum: 13.07.2023	
Název akce: <b>STAVBA VODNÍHO PRVKU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				<b>X</b>		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:					
	na výkresy: Viz RDS					
	na rozpočtové podklady: viz ZL č. 1 v příloze					
	na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1. odst. 2.2.					
<p>Návrh změny vyplývá z aktualizace ceny podle odst. 2.2. Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 090/2022, tedy po přepracování realizační dokumentace z důvodu potřeby změny technologie výroby prefabrikovaných betonových dílů - hlavní části dodávky vodního prvku.</p> <p>Návrh podchycuje zvýšení ceny díla zejména v dodávkách a montážích prefabrikovaných dílů a technologie, zvýšení množství desek z řezané žuly, přízdivek a překladů z betonu, dodláždění ploch s odvodňovacím žlabem a použití mobilních plotových zábran. Odpočet je v důsledku nevyužití ocelových trnů.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	<b>X</b>				<b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>AKTUALIZACE MATERIÁLŮ, DODÁVEK, MONTÁŽÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ VODNÍHO PRVKU</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
<b>4.765 761,73 Kč bez DPH</b>			stavební část díla do 15.09.2023, technologie do 30.09.2023			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>penížení</del> rozpočtu o částku:						
<b>685 529,23 Kč bez DPH</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					7	
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Podpis..... Datum 13.07.2023

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis .....

Datum 13.07.2023

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis .....

Datum 13.07.2023

#### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis .....

Datum 13.07.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.