

**S180/2023/0102/OIV****DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO****ČÍSLO S180/2022/0159/OIV**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

POHL CZ, a.s.

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Zastoupený: PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D. MBA, ředitel oblasti Sever,
na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117569233/0300
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 8850392/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 12. 2022, Evidenční číslo objednatele S180/2022/0159/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem „ZŠ Štěpánská 8/1286 – zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd“ došlo v průběhu provádění stavebních prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b), c) ZZZV;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 1 - ze dne 20. 6. 2023 – ZŠ Štěpánská 8/1286 – zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd- vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:
 - Změnový list č. 1 - ze dne 20. 6. 2023 – ZŠ Štěpánská 8/1286 – zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd- méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
 - Změnový list č. 1 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

35.571.936,53 Kč

(35.575.094,68 Kč = cena díla dle smlouvy – 1.457.031,70 cena méněprací + 1.453.873,55 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

7.470.106,67 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

43.042.043,20 Kč

(slovy: čtyřicet tři milionů čtyřicet dva tisíc čtyřicet tři korun českých a dvacet haléřů).

Článek III. Doba plnění

Odstavec 2.1.2 Článku II Původní SOD. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (Ihůta pro dokončení stavebních prací)- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 7. srpna 2023

Článek IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2023.07.12
14:47:50 +02'00'

Ing. Roman Vildner,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Vildner, MBA
Datum: 2023.07.13
05:17:26 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

za Zhotovitele

PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D. MBA
ředitel oblasti Sever, na základě plné moci
ze dne 21. 3. 2022

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu,
ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 421 ze dne 26. 6. 2023

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2023.07.11 15:13:59 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2023.07.11
14:37:24 +02'00'