

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 7. 2. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OSA - SANEX s.r.o.

se sídlem: Masného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 04485581

DIČ: CZ04485581

zastoupena: Luborem Chválkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63791

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/009-OD, ev. č. Zhotovitele 23_2001S (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/009-OD, ev. č. Zhotovitele 23_2001S (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku 6. odst. 6.1 Smlouvy, ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

a. Celková cena bez DPH	2.281.034,14 Kč
b. DPH ve výši	479.017,17 Kč
c. Celková cena celkem vč. DPH	2.760.051,31 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 260.509,89 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 134.801,09 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 01a, 01b a č. 02, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 01a, 01b a č. 02.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.07.14
15:48:16 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Lubor Chválek
Digitálně podepsal
Lubor Chválek
Datum: 2023.07.11
10:10:03 +02'00'

Zhotovitel

Lubor Chválek
jednatel spol. OSA - SANEX s.r.o.

Oznámení o změnách akce č. 01a, 01b

Identifikační údaje akce	
Název	Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny
SOD ev. č. 001/OVZ/23/009-OD, CN-74/22	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OSA-SANEX s.r.o.
Adresa	Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Změny u slaboproudu	
Měněpráce	
- odečet položek z výkazu výměr SLP, které jsou nahrazeny položkami víceprací	
Vícepráce	
- vícepráce byly vyvolány zvýšením úrovně bezpečnosti, která se změnila v době mezi zpracováním PD a realizací, a s tím souvisí koncepční požadavky na doplnění EZS o prvky, které zajistí připravenost systému pro budoucí rozšíření	
- jedná se o změnu kamer a licencí z důvodu kybernetické bezpečnosti, o aktualizaci systému EZS vč. přemístění ústředny a rozšíření prvků, aktualizaci systému EZS dle aktuálních požadavků, aktualizaci systému restrikcí dle systému přístupu paní pokladní a dopřesnění úpravy stávající instalace	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Zadavatel ani projektant v době zpracování PD nemohl znát okolnosti, které nastaly až v době mezi odevzdáním PD a realizací, a nově tak vznikly další požadavky na doplnění rozvodů a vybavení slaboproudých systémů, které zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem.	
Z důvodu kybernetické bezpečnosti vznesl odbor IT FNO požadavek na záměnu kamer a licence SW.	
Záměna kamery IP dome, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VCA, IP66 za kamery IP dome, 5MP, MZVF, 2.7-13.5mm, WDR 120dB, VA, IR 50m, IP66 v rámci dopřesnění po kamerové zkoušce a dle požadavku uživatele.	
Namísto původně požadované licence kamerového systému Milestone je požadována pro všechny dodávané kamery licence pro připojení do Video management systému Genetec Security center verze Enterprise.	
Bude zaktualizován systém EZS vč. přemístění ústředny a rozšíření prvků a to z důvodu budoucích požadavků na zabezpečení dalších částí objektů domova sester, aktualizován systém EZS doplnění bezpečnostního tlačítka na ředitelském patře a s tím doplnění 3D boxu včetně zdroje na posílení sběrnice, stejný box 3D se doplňuje na pokladně pro posílení sběrnice s tím souvisí 2ks baterie, aktualizován systém restrikcí dle systému přístupu paní pokladní (obsluha a správný postup pro přístup klientů v návaznosti blokace dveří a vazba na systém EPS) a dopřesněna úprava stávající instalace dle požadavků odboru IT FNO.	
Cena měněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-134 801,09 Kč	257 472,71 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	122 671,62 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	25 761,04 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	148 432,66 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 30.6.2023

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 30.6.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

 **OSA - SANEX**
s.r.o.
Masného 1035/6
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 04485581

Lubor Chválek
jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.

Stanovisko TDI:

Datum: 30.6.2023

Podpis TDI:

Ing. Kamil Neuwerth

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 30.6.2023

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet - 23_20015 - Dodatek č. 1 – Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny, 01a, 01b – SLA – Elektroinstalace slaboproud

Oznámení o změnách akce č. 02

Identifikační údaje akce	
Název	Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny
SOD ev. č. 001/OVZ/23/009-OD, CN-74/22	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OSA-SANEX s.r.o.
Adresa	Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Změny u silnoproudu	
<p>Vícepráce</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedná se o úpravy stávající elektroinstalace silnoproudu pro funkčnost stávajících světel v zasedací místnosti a doplnění původních (stávajících světel) včetně přemístění vypínačů a přetažení kabelů. - tyto práce vyplývají z PD, je potřeba je provést, ale nebyly zahrnuty v rozpočtu SoD. Zhotovitel tedy ocenil jako vícepráce. 	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o úpravy stávající elektroinstalace silnoproudu (stávajících světel). Doplnění světel 2ks, přemístění vypínačů a nouzového světla.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
	3 037,18 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	3 037,18 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	637,81 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 674,99 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 30.6.2023




Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 30.6.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:



OSA - SANEX
s.r.o.
Masného 1035/6
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 04485581




Lubor Chválek
jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.

Stanovisko TDI:

Datum: 30.6.2023

Podpis TDI:




Ing. Kamil Neuwerth

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 30.6.2023

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet - 23_2001S - Dodatek č. 1 – Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny, 02 – NN – Elektroinstalace silnoproud

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_2001S
Stavba: Dodatek č.1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 6. 2023
Zadavatel:		IČ:	00843989
Fakultní nemocnice Ostrava		DIČ:	CZ00843989
Zhotovitel:		IČ:	04485581
OSA-SANEX s.r.o.		DIČ:	CZ04485581
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			125 708,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	125 708,80	26 398,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			152 107,65

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

30.6.2023

Razítko

Datum a podpis:

30.6.2023

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23 2001S

Stavba: Dodatek č.1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění
zaměstnanecké pokladny

Místo: Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 708,80	152 107,65
01a	VCP - SLA - Elektroinstalace - slaboproud	257 472,71	311 541,98
01b	MNP - SLA - Elektroinstalace - slaboproud	-134 801,09	-163 109,32
02	VCP - NN - Elektroinstalace - silnoproud	3 037,18	3 674,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

Objekt:

01a - VCP - SLA - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

IČ:

00843989

DIČ:

CZ00843989

IČ:

04485581

DIČ:

CZ04485581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

257 472,71

DPH základní
snižená

Základ daně

257 472,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 069,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

311 541,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

Objekt: 01a - VCP - SLA - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 257 472,71

D KAM IP Kamerový systém 72 486,40

D KAM1 Technologie 72 486,40

1 K NOVÁ.1 IP dome kamera, 5MP, MZVF, 2.7-13.5mm, WDR 120dB, VA, IR 50m, IP66 ks 4,000 7 996,80 31 987,20

P
*Poznámka k položce:
platí pro celý oddíl KAM. Přesný typ kamer a jejich umístění dopřesněno dle kamerové zkoušky. Je požadována plná kompatibilita se SW systému Genetec Security center verze Enterprise. Kabeláž a její zapojení viz část SK.*

2 K NOVÁ.2 Licence pro připojení 1 kamery do Video management systému Genetec Security center verze Enterprise ks 4,000 5 700,80 22 803,20

P
*Poznámka k položce:
platí pro celý oddíl KAM. Přesný typ kamer a jejich umístění dopřesněno dle kamerové zkoušky. Je požadována plná kompatibilita se SW systému Genetec Security center verze Enterprise. Kabeláž a její zapojení viz část SK.*

3 K NOVÁ.3 GenetecTM Advantage for 1 OmnicastTM Enterprise Camera – 5 years ks 4,000 4 424,00 17 696,00

P
*Poznámka k položce:
platí pro celý oddíl KAM. Přesný typ kamer a jejich umístění dopřesněno dle kamerové zkoušky. Je požadována plná kompatibilita se SW systému Genetec Security center verze Enterprise. Kabeláž a její zapojení viz část SK.*

D EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 146 431,80

D EZS1 Technologie 146 431,80

4 K NOVÁ.4 Dominus3-XL-02 - sestava ústředny v boxu XL s prostorem pro AKU a přepětovou ochranou ks 1,000 55 876,80 55 876,80

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS: Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat.6 do 17.NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR.*

5 K 0704022232 AKU 28-12 - akumulátor 12V/28 Ah, 175x166x125 mm, 9,5 kg ks 2,000 2 159,72 4 319,44

6 K 0201702010 CTR-STD - koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, Dallas ks 2,000 5 048,06 10 096,12

7 K NOVÁ.5 D3-BOX-L-PWR-10, systémový zdroj 12V/10A v boxu rozměru 444x444x182mm, prostor pro AKU 28 Ah, vybavený se zdroji ks 2,000 16 553,60 33 107,20

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS: Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat.6 do 17.NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR.*

8 K NOVÁ.6 Přívod LAN pro 9.np ks 1,000 2 441,60 2 441,60

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS: Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat.6 do 17.NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR.*

9 K NOVÁ.7 Přívod 230V pro 9.np+3.np ks 2,000 3 080,00 6 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS. Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat 6 do 17 NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR</i>				
10	K	NOVÁ.8	Kabelová trasa mezi 9.np, 3.np, 1.np	ks	1,000	19 137,44	19 137,44
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS. Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat 6 do 17 NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR</i>				
11	K	NOVÁ.9	Vizualizace C4 vč. odzkoušení aktivních bodů	ks	1,000	6 361,60	6 361,60
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS. Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat 6 do 17 NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR</i>				
12	K	NOVÁ.10	Tišňové NC tlačítko výklopné vč. krabice	ks	1,000	2 172,80	2 172,80
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS. Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat 6 do 17 NP pro připojení na pult PČR - připojí technik Policie ČR</i>				
13	K	SUPERBUS AB01	Stíněný kabel 2x2 Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 1 mm, PVC plášť (YCYJ 2+2P)	m	120,000	42,86	5 143,20
14	K	FI-H06	Stíněný kabel 6x0,5mm (6x0,22mm2)	m	70,000	23,08	1 615,60
D EKV, VS, VD⁻ EI. kontrola vstupu, Vyvolávací systém, videotelefon							32 981,63
D		D1	El. zabezpečovací signalizace				32 981,63
15	K	DUAL PIN CUBE	Duální bezkontaktní čtečka karet s klávesnicí, 125 kHz i 13.56 MHz, včetně NFC, 85 x 85 x 20 mm	ks	1,000	8 338,35	8 338,35
16	K	ACCESS	Licence SW na 1 ks čtecích hlavy, manuál, instalace na 1 pracovní stanici	ks	1,000	2 600,51	2 600,51
17	K	FI-HX04/02	Stíněný kabel 4x0,5mm+2x0,8mm (4x0,22mm2 + 2x0,5mm2)	m	15,000	26,37	395,55
18	K	FI-HX08/02	Stíněný kabel 8x0,5mm+2x0,8mm (8x0,22mm2 + 2x0,5mm2)	m	18,000	31,29	563,22
19	K	NOVÁ.11	Ovládací tlačítko pro odblokování el. zámku dveří	ks	1,000	1 103,20	1 103,20
20	K	NOVÁ.12	PLC řídicí modul, relé, patice DIN, rozvodnice na omítku	ks	1,000	19 980,80	19 980,80
D EPS, EVR Elektrická požární signalizace, Evakuační rozhlas							5 178,48
D		EPS	El. požární signalizace				5 178,48
21	K	Pol36	Praflacom 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	12,000	40,10	481,20
22	K	NOVÁ.13	Elektronika tlačítka s oddělovačem s IQ8	ks	1,000	3 980,48	3 980,48
23	K	NOVÁ.14	Skříň tlačítka IQ8 červená	ks	1,000	716,80	716,80
D		GN	Grafická nástavba				63,87
24	K	SVC-VISS	Vizualizácia - vytvorenie prvku	ks	1,000	63,87	63,87
D		KT	Kabelové trasy				330,53
25	K	Pol40	Vysekání drážky vč. zapravení	m	3,000	73,91	221,73
26	K	Pol45	TR.OHEBNA průměr 25mm	m	4,000	27,20	108,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

Objekt:

01b - MNP - SLA - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

IČ:

00843989

DIČ:

CZ00843989

IČ:

04485581

DIČ:

CZ04485581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-134 801,09

DPH základní
snížená

Základ daně
-134 801,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-28 308,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

-163 109,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

Objekt:

01b - MNP - SLA - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-134 801,09

D KAM IP Kamerový systém

-74 642,76

D KAM1 Technologie

-74 642,76

1	K	Pol13	IP dome kamera, 8MP, MZVF, 2,8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VCA, IP66 - dopřesnění v rámci kamerové zkoušky a dle požadavku uživatele	ks	-4,000	10 098,63	-40 394,52
---	---	-------	---	----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: platí pro celý oddíl KAM. Přesné typy kamer a jejich umístění bude dopřesněno dle kamerové zkoušky. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilita - nutno dodržet přesný sw systém Milestone. Kabeláž a její zapojení viz část SK.

2	K	Pol17	Expert device licence Milestone	ks	-4,000	4 322,01	-17 288,04
---	---	-------	---------------------------------	----	--------	----------	------------

3	K	Pol18	Care Plus Milestone	ks	-4,000	1 206,12	-4 824,48
---	---	-------	---------------------	----	--------	----------	-----------

4	K	Pol19	Začlenění do Milestone	ks	-4,000	3 033,93	-12 135,72
---	---	-------	------------------------	----	--------	----------	------------

D EZS Elektrická zabezpečovací signalizace **-60 158,33**

D EZS1 Technologie **-60 158,33**

5	K	0201708420	D3-BOX-L, montážní box 444x444x140 mm pro 7x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch	ks	-1,000	7 285,56	-7 285,56
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

6	K	201700132	Dominus3-L-02 - sestava ústředny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, přepětová ochrana (bez licence)	ks	-1,000	52 872,77	-52 872,77
---	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: platí pro celý oddíl EZS. Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dobavku a montáž. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Součástí rozpočtu je i propoj kabelem 2xUTP cat 6 do 17 NP pro připojení na pult PCR - připojí technik Policie ČR.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

Objekt:

02 - VCP - NN - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

IČ:

00843989

DIČ:

CZ00843989

IČ:

04485581

DIČ:

CZ04485581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 037,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 037,18	21,00%	637,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 674,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny

Objekt:

02 - VCP - NN - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							3 037,18	
	D	D3	ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY				1 036,12	
1	K	7	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 250VAC, 10A	ks	2,000	166,98	333,96	
2	K	12	Elektroinstalační krabice univerzální, do dutých stěn	ks	3,000	69,12	207,36	
3	K	17	Elektroinstalační krabice, PVC, 88x88x48mm, uzavřené provedení, IP65	ks	2,000	247,40	494,80	
	D	D5	SVÍTIDLA				1 520,46	
4	K	28	Vyřezání kruhové otvory v SDK podhledu pro svítidlo	ks	2,000	51,18	102,36	
5	K	NOVÁ.1	Montáž stávajících svítidel	hod	3,500	405,17	1 418,10	
P			<i>Poznámka k položce: Viz rozpočet SoD, objekt NN - Elektroinstalace - silnoproud, položka č 51</i>					
	D	D7	KABELÁŽE				480,60	
6	K	41	Instalační silový kabel, 0,45/0,75kV, plášť PVC, izolace PVC, Cu jádro plné, CYKY-O 3x1,5	m	12,000	40,05	480,60	