

## **Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby: 0046664

**„Rekonstrukce schodišťového prostoru“ v objektu Gymnázia prof. Jana Patočky,  
Jindřišská 36/966, Praha 1 – Nové Město**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Gymnázium prof. Jana Patočky**  
se sídlem: Jindřišská 966/36, 110 21 Praha 1 – Nové Město  
zastoupený: Mgr. Jana Drake – ředitelka školy  
IČ: 60449004  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **GENEL INVEST HOLDING s.r.o.**  
se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.  
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,  
zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem  
bankovní spojení: .  
číslo účtu:  
IČ: 04217519  
DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

I.  
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0046664**

Název stavby: „**Rekonstrukce schodišťového prostoru**“

Místo stavby: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1**

Zadavatel a investor: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1**

II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v časovém harmonogramu v důsledku okolností, které vyplynuly v průběhu zahájení vlastní realizace díla, které zhotovitel je nemohl předpokládat u zakázky: „**Rekonstrukce schodišťového prostoru**“ v objektu **Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36/966, Praha 1 – Nové Město**. Vlastní investiční akce byla zahájena oproti původnímu plánu předáním staveniště až po zajištění finančních prostředků dne 21. 10. 2022. Byla zrealizována větší část rekonstrukce schodišťového prostoru ve vnitřním objektu GPJP, Jindřišská. **Po dohodě s vlastníkem sousedícího pozemku vnější části objektu bylo dohodnuto, že vzhledem k provozu sousedící školy bude možné práce z tohoto pozemku zahájit až po skončení školního roku a to je od 30. 06. 2023**, a to v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou s vyhodnocením veřejné zakázky zadané formou Jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **26. 08. 2022**

III.  
DOBA PLNĚNÍ

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **91 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Termín zahájení realizace vnitřní části rekonstrukce díla: – **21. 10. 2022**  
Přerušování vnitřních prací realizace v roce 2022: **05. 11. 2022**  
Termín zahájení prací po uvolnění převedených finančních prostředků MHMP k čerpání v roce 2023 a umožnění prací z vnější strany sousedního pozemku: **30. 06. 2023**  
Dohodnutý termín pro dokončení 2 části realizace díla **nejpozději do - 25. 08. 2023**

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne: **09. 09. 2022** a dále dodatku č. 1 uzavřeného dne, **19. 12. 2022**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 27. 06. 2023

V Praze dne: 27. 06. 2023

.....  
*objednatel*  
Mgr. Jana Drake  
ředitelka Gymnázia prof. Jana Patočky

.....  
*zhotovitel*  
Ing. Martin Říha  
jednatel společnosti