

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0124/2022/MI

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	CityTraffic, s.r.o.
IČO:	46345761
Sídlo:	Bartákova 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pšenička Tel.: +420 725 115 888 Email: psenicka@citytraffic.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Petr Pšenička Tel.: +420 725 115 888 Email: psenicka@citytraffic.cz
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2101306841/2010



Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 smlouvu o dílo a dne 07.10.2022 dodatek č. 1 na zpracování **Technické studie a ekonomické hodnocení variant metodou HDM-4 pro stavbu "Napojení průmyslové zóny Veselí nad Moravou na páteřní dopravní infrastrukturu"** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Termín provedení díla

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. VI. smlouvy o dílo.
2. Finální odevzdání studie včetně ekonomického hodnocení všech variant, projednání s DOSS, správci inženýrských sítí a účastníky řízení se zavazuje zhotovitel řádně provést v termínu nejpozději do 11.09.2023.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se prodlužuje termín provedení díla z důvodu:
 - nutnosti koordinace jednání se Studií dopravního napojení, která je souběžně zpracovávána společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Hradec Králové, v rámci projektové dokumentace "Průmyslová zóna Veselí nad Moravou - II. etapa" a má přímé dopady na předmět zpracování Technické studie „Napojení průmyslové zóny Veselí nad Moravou na páteřní dopravní infrastrukturu“
 - nutnosti opakovat vstupní dopravní měření vyvolané poškozením měřících zařízení a znehodnocení výsledků měření vandalismem.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti v plném rozsahu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.



6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 19. schůzi dne 19.06.2023 usnesením č. 1/19/RMV/2023.

Veselí nad Moravou dne 17. 07. 2023

za zhotovitele:

Mgr. Petr Pšenička
jedenatel

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
ul. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
14

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

