

## Soupis objektů

Stavba: **Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	4 713 310,22	5 413 306,22
<i>Z toho ZBV</i>			
1.12	Dodatečné práce		699 996,00
SO 020	Příprava území	974 096,91	974 096,91
SO 101	Silnice III/05746	22 129 335,56	22 129 335,56
SO 102.A.1	Připojení zastávky, komunikace (část ŘSZK)	1 334 003,00	1 167 870,73
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-265 510,36
1.02	Dodatečné práce		99 378,09
SO 102.A.2	Připojení zastávky, chodník (část Obec)	453 869,16	416 322,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce		-83 630,10
1.04	Dodatečné práce		46 083,79
SO 102.B	Připojení polní cesty	4 374 957,82	4 133 748,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce		-431 803,06
1.06	Dodatečné práce		190 594,09
SO 102.C	Polní cesta	4 773 578,08	4 771 818,60
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Neprovedené práce		-539 568,59
1.08	Dodatečné práce		537 809,12
SO 102.D	Připojení elektrárny	1 288 905,28	695 375,51
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	Neprovedené práce		-773 591,85
1.10	Dodatečné práce		180 062,06
SO 180	Dopravní opatření	3 730 341,77	4 536 503,39
<i>Z toho ZBV</i>			
1.13	Dodatečné práce		806 161,62
SO 190	Dopravní značení	52 647,13	52 647,13
SO 201	Most ev. č. 05746-2	53 571 523,20	53 571 523,20
SO 431	Přeložka vedení VO	328 606,90	306 107,59
<i>Z toho ZBV</i>			
1.11	Neprovedené práce		-22 499,31
SO 801	Vegetační úpravy	293 331,01	293 331,01
SO 830	Rekultivace	6 290 436,58	6 290 436,58
SO 831	Demolice mostu ev. č. 05746-2	3 338 625,98	3 338 625,98

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 107 647 568,60 Kč**

### Dodatek č. 1:

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 2 560 084,77 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -2 116 603,27 Kč**

**Změna závazku + [%]: 2,38%**

**Změna závazku - [%]: -1,97%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 108 091 050,10 Kč**

**DPH 21 %: 22 699 120,52 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 4,34%**

**Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 130 790 170,62 Kč**

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednatele:

Datum: 28. 6. 2023