

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

č.j.: **6971/2023-SŽ-SSV-úŘ**

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s. (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.
místopředsedou představenstva

a

Společníci:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci



a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti:xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

PREAMBULE

1. Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1-3, 5, 6, 10-13, 15-18, 20, 21, 25, 32, 36-40, 42-46, 49, 52, 54-56 a 58 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	3 240 873,66 Kč	0,00 Kč	3 240 873,66 Kč
2	4 379 285,45 Kč	0,00 Kč	4 379 285,45 Kč
3	3 279 556,20 Kč	0,00 Kč	3 279 556,20 Kč
5	532 972,15 Kč	305 281,06 Kč	227 691,09 Kč
6	17 030,79 Kč	0,00 Kč	17 030,79 Kč
10	803 405,54 Kč	0,00 Kč	803 405,54 Kč
11	7 706 819,34 Kč	0,00 Kč	7 706 819,34 Kč
12	227 049,08 Kč	0,00 Kč	227 049,08 Kč
13	1 499 584,37 Kč	0,00 Kč	1 499 584,37 Kč
15	3 841 745,66 Kč	0,00 Kč	3 841 745,66 Kč
16	13 661 928,48 Kč	0,00 Kč	13 661 928,48 Kč
17	4 829 986,05 Kč	0,00 Kč	4 829 986,05 Kč
18	492 382,68 Kč	0,00 Kč	492 382,68 Kč
20	3 307 127,11 Kč	0,00 Kč	3 307 127,11 Kč

21	113 460,87 Kč	33 085,92 Kč	80 374,95 Kč
25	296 473,75 Kč	0,00 Kč	296 473,75 Kč
32	18 320,00 Kč	0,00 Kč	18 320,00 Kč
36	287 426,36 Kč	2 714 169,48 Kč	- 2 426 743,12 Kč
37	456 917,71 Kč	0,00 Kč	456 917,71 Kč
38	93 518,72 Kč	0,00 Kč	93 518,72 Kč
39	1 691 058,68 Kč	0,00 Kč	1 691 058,68 Kč
40	486 807,15 Kč	0,00 Kč	486 807,15 Kč
42	327 506,40 Kč	0,00 Kč	327 506,40 Kč
43	49 337,42 Kč	0,00 Kč	49 337,42 Kč
44	243 758,66 Kč	0,00 Kč	243 758,66 Kč
45	68 919,84 Kč	0,00 Kč	68 919,84 Kč
46	11 788,92 Kč	0,00 Kč	11 788,92 Kč
49	104 312,21 Kč	0,00 Kč	104 312,21 Kč
52	811 523,86 Kč	0,00 Kč	811 523,86 Kč
54	1 445 503,26 Kč	15 995,58 Kč	1 429 507,68 Kč
55	1 888 967,71 Kč	4 170 226,31 Kč	- 2 281 258,60 Kč
56	69 302,43 Kč	0,00 Kč	69 302,43 Kč
58	111 668,48 Kč	0,00 Kč	111 668,48 Kč
Celkem	56 396 318,99 Kč	- 7 238 758,35 Kč	49 157 560,64 Kč

2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu (Sekce 1 stavební) stanovené dodatkem č. 3. Změnové listy se dotýkají stavebních objektů a provozních souborů uvedených Příloze č. 1 „Změnové listy – Vymezené SO a PS“, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu (Sekce 1 stavební). S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních

prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 30.9.2023**, a s tím souvisejícím prodloužením Doby pro dokončení celého Díla **do 30.9.2023**. Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení celého Díla se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení celého Díla a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební práce, které byly předmětem Díla, již byly fakticky dokončeny a Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje pouze formálně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování, dohodly se smluvní strany pro vyloučení všech pochybností, že Zhotovitel není nadále povinen udržovat v platnosti příslib banky podle článku 17. Smlouvy.

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Přílohy k nabídce.

Změna Přílohy k nabídce

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 29 měsíců od Data zahájení stavebních prací

- *vyjma Vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 4, které budou dokončeny **do 30.9.2023**.*

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 23 měsíců od Data zahájení prací,

- *vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 10-17-01.2 Uničov - Troubelice, železniční svršek- 3. podbití, SO 11-17-01.2 žst. Troubelice, železniční svršek- 3. podbití, SO 12-17-01.2 Troubelice - Libina, železniční svršek- 3. podbití, SO 13-17-01.2 žst. Libina, železniční svršek- 3. podbití), které bude provedeno nejpozději do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu, a*
- *vyjma Vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 4, které budou dokončeny **do 30.9.2023**.*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – Vymezené SO a PS ve znění dle dodatku č. 4“

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 4, která nahrazuje Rekapitulaci Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 3.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 3 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 4, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 3.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
6. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
 - Příloha č. 1 „Změnové listy – Vymezené SO a PS ve znění dle dodatku č. 4“
 - Příloha č. 2 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 4
 - Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 4

V Praze
za **Objednatele** 18.7.2023

V Brně 3.7.2023
za **Zhotovitele**

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....3.7.2023.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....4.7.2023.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....3.7.2023.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

.....30.6.2023.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

..... 29.6.2023

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

„Změnové listy – Vymezené SO a PS ve znění dle dodatku č. 4“

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Změnové listy - Vymezené SO a PS ve znění dle dodatku č. 4

ZL č.	Objekt	Popis
7	SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB
9	SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod
9	SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod
9	SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště
9	SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů
9	SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek
9	SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek
9	SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu
19	SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek
22	SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB
23	SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB
24	SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB
26	SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod
26	SO 13-15-02.6	Žst. Libina, stavební úpravy VB
26	SO 13-15-03.4	SO 13-15-03.4 - Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod
27	SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB
28	SO 11-15-03.1	Žst. Troubetice, trafostanice 22/04 kV, stavební část
28	SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část
29	SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací
30	SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
30	SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
31	SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek
31	SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek
33	SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587
33	SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629
33	SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808
35	SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek
35	SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek
35	SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek
48	SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu
50	SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek
50	SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek
51	SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
51	SO 13-15-02.5	Žst. Libina, stavební úpravy VB
51	SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB
51	SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB
57	PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část
59	SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek
59	SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek
60	SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace
61	SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení
61	SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení
61	SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení
61	SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení
62	SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek
63	SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB
64	SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509
64	SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193
64	SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586
64	SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506
64	SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324
64	SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123
64	SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282
64	SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697
64	SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570
64	SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709
64	SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350
64	SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628

64	SO 98-98	Všeobecný objekt
65	SO 10-01-01	Uničov – Troubelice, trakční vedení
65	SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení
65	SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení
65	SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 4

	Elektizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.4
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	22 609 198,01	23 290 019,74				23 290 019,74
PS 11-05-01	Žst.Troubelice, zařízení DRŤ	1 222 799,52	1 222 799,52				1 222 799,52
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	9 328 425,28	9 328 425,28				9 328 425,28
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV	8 776 330,34	8 776 330,34				8 776 330,34
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	1 159 567,14	1 159 567,14				1 159 567,14
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	1 411 838,63	1 411 838,63				1 411 838,63
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	1 404 579,82	1 404 579,82				1 404 579,82
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	67 279 819,68	67 279 819,68	1	2 139 444,22		69 419 263,90
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	42 945 709,41	42 945 709,41				42 945 709,41
PS 13-05-01	Žst.Libina, zařízení DRŤ	1 260 534,69	1 260 534,69				1 260 534,69
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	6 574 696,76	6 574 696,76				6 574 696,76
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV	6 897 485,87	6 897 485,87				6 897 485,87
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	695 004,54	695 004,54				695 004,54
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	1 544 086,86	1 544 086,86				1 544 086,86
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	1 459 868,19	1 459 868,19	43	49 337,42		1 509 205,61
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	8 882 288,78	8 882 288,78	55	1 414 344,98	4 170 226,31	6 126 407,45
PS 13-14-06	Žst. Libina, kamerový systém	2 225 131,74	2 225 131,74				2 225 131,74
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	61 280 208,14	61 280 208,14	1	1 101 429,44		62 381 637,58
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DRŤ a řídicího systému - 2.část	3 382 477,77	3 382 477,77				3 382 477,77
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - silnoproudá zařízení - 2. část	1 737 187,58	1 737 187,58				1 737 187,58
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	17 549 825,49	17 619 985,68	25,58	408 142,23		18 028 127,91
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	4 556 232,90	4 556 232,90				4 556 232,90
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část	15 986 613,43	15 986 613,43				15 986 613,43
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2.část	13 407 907,35	13 407 907,35	55	474 622,73		13 882 530,08
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2.část	3 866 047,60	3 866 047,60	54	581 501,78	10 599,84	4 446 949,54
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2.část	1 806 233,92	1 806 233,92	54	864 001,48	5 395,74	2 670 631,14
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	228 929,23	228 929,23				228 929,23
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	1 813 015,90	1 813 015,90				1 813 015,90
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - 2. část	6 384 024,40	6 384 024,40	56	69 302,43		6 453 326,83
PS 80-28-01	DOZ	9 250 680,07	9 250 680,07				9 250 680,07
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	823 218,50	823 218,50				823 218,50
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	31 974 784,16	31 974 784,16				31 974 784,16
SO 10-01-02	Uničov - Troubelice, ukolejnění	1 166 439,90	1 166 439,90				1 166 439,90
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 709 779,34	1 709 779,34				1 709 779,34
SO 10-12-01	Uničov - Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV	8 208 167,97	8 208 167,97				8 208 167,97
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční svršek	79 303 121,91	80 830 130,49	2,11,13,16	21 928 910,31		102 759 040,80
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	73 274 697,05	75 766 539,32				75 766 539,32
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	2 268 892,85	2 268 892,85				2 268 892,85
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	1 066 128,83	1 109 605,47				1 109 605,47
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	5 354 543,24	5 575 145,18				5 575 145,18
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	1 022 641,65	1 064 491,76				1 064 491,76
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,509	1 622 565,05	1 647 232,92				1 647 232,92
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	827 661,70	860 012,25	6	17 030,79		877 043,08
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	1 179 892,03	1 207 283,36				1 207 283,36
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	3 474 050,72	3 530 012,56	5	301 004,40	92 573,25	3 738 443,71
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	2 364 097,47	2 418 575,52	5	120 086,20	101 025,67	2 437 630,05
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	2 150 157,55	2 198 776,01	5	111 881,55	111 682,14	2 198 875,42
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	936 991,28	973 724,28				973 724,28
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	761 837,92	791 148,35				791 148,35
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	765 391,24	794 843,29				794 843,29
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	949 559,57	986 849,30				986 849,30
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,929	6 577 736,63	6 747 168,90				6 747 168,90
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	27 725 630,05	27 862 749,63				27 862 749,63
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění	967 089,78	967 089,78				967 089,78
SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 323 902,43	1 323 902,43				1 323 902,43
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOY	2 928 767,33	2 928 767,33				2 928 767,33
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	6 401 222,98	6 401 222,98				6 401 222,98
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rozvodny kabelových rozvodů	3 395 068,91	3 395 068,91				3 395 068,91
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	3 757 998,76	3 757 998,76				3 757 998,76
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	658 200,99	658 200,99				658 200,99
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOOD	2 245 823,20	2 245 823,20				2 245 823,20
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, územní silnoproudé technologie	2 199 356,49	2 199 356,49				2 199 356,49
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	4 057 673,33	4 057 673,33				4 057 673,33
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	5 223 196,16	5 242 030,67				5 242 030,67
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	190 728,08	190 728,08				190 728,08
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	306 172,44	306 172,44				306 172,44
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 151 889,12	1 151 889,12				1 151 889,12
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	149 550,12	149 550,12				149 550,12
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	187 413,82	187 413,82				187 413,82
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	11 225 183,09				11 225 183,09
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	717 659,72				717 659,72
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	646 951,57				646 951,57
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	90 012,61				90 012,61
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, demolice	225 223,29	244 763,73				244 763,73
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	20 361 580,72	20 361 580,72				20 361 580,72
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	55 069 084,46	55 069 084,46	15,20	3 452 943,17		58 522 027,63
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	1 460 726,58	1 460 726,58				1 460 726,58
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	822 360,45	822 360,45				822 360,45
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	106 255 807,89	107 301 829,65				107 301 829,65
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění	3 506 479,85	3 506 479,85				3 506 479,85
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	6 686 263,43	6 686 263,43				6 686 263,43
SO 12-06-01	Zast. Troubelice-střed, úprava přípojky nn	2 038 833,75	2 038 833,75				2 038 833,75
SO 12-06-02	Zast. Troubelice-střed, osvětlení nástupiště	1 043 650,08	1 043 650,08				1 043 650,08
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed, úprava rozvodů nn	627 357,68	627 357,68				627 357,68
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	3 040 140,54	3 040 140,54				3 040 140,54
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	581 769,54	581 769,54				581 769,54
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	1 061 805,33	1 061 805,33				1 061 805,33
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	1 024 809,91	1 024 809,91				1 024 809,91
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	503 066,13	503 066,13				503 066,13
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	729 743,86	729 743,86				729 743,86
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	812 076,44	812 076,44				812 076,44
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, územní silnoproudé technologie	1 117 836,58	1 117 836,58				1 117 836,58
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,273 - napájení	223 015,25	223 015,25				223 015,25
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	1 616 054,62	1 616 054,62				1 616 054,62
SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	6 035 970,33	6 035 970,33				6 035 970,33
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, územní silnoproudé technologie	915 616,48	915 616,48				915 616,48
SO 12-12-01	Troubelice - Libina, závěsný kabel vn 22 kV	18 064 509,90	18 064 509,90				18 064 509,90
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	1 163 371,47	1 163 371,47				1 163 371,47
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	179 230,84	179 230,84				179 230,84
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	728 523,91	728 523,91				728 523,91
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	1 161 005,87	1 161 005,87				1 161 005,87
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	105 342,74	105 342,74				105 342,74
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	112 349,40	112 349,40				112 349,40
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	143 034,46	143 034,46				143 034,46
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	551 319,63	551 319,63				551 319,63
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	170 947 654,55	170				

SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	1 151 404,85	1 151 404,85			1 151 404,85
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	6 247 350,00	6 247 350,00			6 247 350,00
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	1 013 664,95	1 013 664,95			1 013 664,95
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	1 150 608,03	1 150 608,03			1 150 608,03
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	1 193 570,85	1 193 570,85			1 193 570,85
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	1 786 674,02	1 786 674,02			1 786 674,02
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	6 299 698,50	6 299 698,50	18,21	524 328,18	6 824 026,68
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	118 625,78	118 625,78			118 625,78
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	301 073,03	301 073,03	32	18 320,00	319 393,03
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	1 166 632,61	1 166 632,61			1 166 632,61
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	2 574 663,33	2 574 663,33	21	38 603,06	2 613 266,39
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	2 151 038,20	2 151 038,20			2 151 038,20
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	1 119 871,08	1 119 871,08			1 119 871,08
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	1 139 659,99	1 139 659,99			1 139 659,99
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	3 563 914,94	3 563 914,94			3 563 914,94
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	6 347 768,70	6 347 768,70			6 347 768,70
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	7 218 171,38	7 218 171,38	49	104 312,21	7 322 483,59
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	206 691,15	206 691,15			206 691,15
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	8 243 648,13	8 243 648,13			8 243 648,13
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	1 815 818,33	1 815 818,33			1 815 818,33
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	3 447 432,54	3 447 432,54			3 447 432,54
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	4 645 202,30	4 645 202,30			4 645 202,30
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	3 024 265,14	3 024 265,14			3 024 265,14
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	8 368 598,33	8 368 598,33			8 368 598,33
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	1 221 654,34	1 221 654,34			1 221 654,34
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	7 556 789,32	7 556 789,32			7 556 789,32
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	2 227 279,90	2 227 279,90			2 227 279,90
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	1 303 542,96	1 303 542,96			1 303 542,96
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	1 094 921,74	1 094 921,74			1 094 921,74
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	3 636 497,51	3 636 497,51			3 636 497,51
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	1 456 602,08	1 456 602,08			1 456 602,08
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	1 086 917,07	1 086 917,07	44	243 758,66	1 330 675,73
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	7 960 269,45	7 960 269,45	45	68 919,84	8 029 189,29
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	20 586 586,67	20 586 586,67			20 586 586,67
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	3 425 525,29	3 425 525,29			3 425 525,29
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	1 841 533,00	1 841 533,00			1 841 533,00
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	6 448 115,27	6 448 115,27			6 448 115,27
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	3 743 981,48	3 743 981,48			3 743 981,48
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	8 564 211,52	8 564 211,52			8 564 211,52
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	4 885 998,84	4 885 998,84	21	42 912,31	4 895 825,23
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	7 485 889,14	7 485 889,14			7 485 889,14
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	22 901 118,61	22 901 118,61			22 901 118,61
SO 13-01-02	Žst. Libina, ukolejení	950 902,47	950 902,47			950 902,47
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavešení kabelu 22kV na TP	999 269,27	999 269,27			999 269,27
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOv	1 943 869,62	1 943 869,62			1 943 869,62
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupiště	2 751 092,04	2 751 092,04			2 751 092,04
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	3 147 324,83	3 147 324,83			3 147 324,83
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	8 218 640,80	8 218 640,80			8 218 640,80
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 162 559,40	1 162 559,40			1 162 559,40
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	442 166,82	442 166,82			442 166,82
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	2 170 224,91	2 170 224,91			2 170 224,91
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	1 766 965,00	1 766 965,00			1 766 965,00
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	5 751 918,57	5 751 918,57			5 751 918,57
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	8 260 428,80	8 311 456,22	3	3 279 556,20	11 591 012,42
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	1 273 179,17	1 273 179,17			1 273 179,17
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	282 614,08	282 614,08			282 614,08
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	232 258,36	232 258,36			232 258,36
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 506 533,97	1 506 533,97			1 506 533,97
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	152 059,60	152 059,60			152 059,60
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	327 933,85	327 933,85			327 933,85
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	11 213 638,97			11 213 638,97
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	717 659,72			717 659,72
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	646 951,57			646 951,57
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	90 012,61			90 012,61
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	278 657,48	278 657,48			278 657,48
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	2 285 686,25	2 285 686,25			2 285 686,25
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	234 891,77	234 891,77			234 891,77
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9 232 344,75	9 232 344,75	40	486 807,15	9 719 151,90
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	9 984 631,14	9 984 631,14	42	109 868,60	10 094 499,74
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	34 844 865,86	34 844 865,86	15	383 455,99	35 228 321,85
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	845 252,09	845 252,09			845 252,09
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	569 283,38	569 283,38			569 283,38
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	5 217 075,66	5 217 075,66	12,46	238 838,00	5 455 913,66
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	86 270,39	86 270,39			86 270,39
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	1 068 272,23	1 068 272,23			1 068 272,23
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj trati - 2. část	888 532,38	888 532,38			888 532,38
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	1 490 468,63	1 490 468,63			1 490 468,63
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	1 639 524,46	1 639 524,46			1 639 524,46
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	13 814 155,29	13 814 155,29	17	4 829 986,05	18 644 141,34
SO 98-98	Všeobecný objekt	38 066 871,50	38 066 871,50	10	803 405,54	38 870 277,04
						0,00
		1 650 840 548,75	1 657 726 074,66		56 396 318,99	7 238 758,35
						1 706 883 635,30

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 4