

# Dodatek č. 3

## Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a zhotovení souboru staveb

### Název zakázky:

- 1. „ Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“**
- 2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“**
- 3. „Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“**

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2368/2021**

číslo jednací: **7427/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 1. 5713530068

2. 5713530088

3. 5713530071

a

**HRP servis, s.r.o.**

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 46132

bank. spojení:

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21/R/Pla/75

**Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby na předmětný soubor 3 staveb, která nabyla účinnosti 13. 7. 2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele se z důvodu požadavku Objednatele na dodatečné práce smluvní strany dohodly **u stavby č. 2 „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“** na prodloužení termínu Lhůty pro dokončení prací (dílní části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) celkem z původních **23 měsíců na 29 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Celková lhůta pro provedení Díla se prodlužuje z původních **27 měsíců na 32 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy.
- 1.2 Ostatní termíny plnění zůstávají beze změny.
- 1.3 U stavby č. 1. „ Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“ a stavby č. 3. „Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ se termíny plnění nemění.
- 1.4 V průběhu realizace Díla byl vznesen požadavek Objednatele na dodatečné práce spočívající v doplnění ovládání PZS novými úseky počítačů náprav na stavbě č. 2 „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ a nikoli pouze vazbou ze staničního zabezpečovacího zařízení. Stávající vazba ovlivňuje negativně čas uzavření závor. Na tyto dodatečné práce je v současné době vydán předběžný souhlas Objednatele a připravuje se Změnový list.
- 1.5 Po ukončení změnového řízení a podpisu změnového listu bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo na rozšíření předmětu plnění a navýšení Ceny Díla.

**II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.2 **Dále se s ohledem na bod 1.4 až 1.7 tohoto dodatku mění článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.8. tak, že se doplňuje o následující text:**

**Pro stavbu 2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ dochází k následujícím změnám:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy (13.7.2021)**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **32 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **18 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž:

- část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace k připomínkám bude dokončen a předán nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy;
- část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace po zapracování připomínek bude dokončen a předán nejpozději do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **29 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká:

**SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 13,108 (P4352)**

bude provedena do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

### **2.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací pro Stavbu: 2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ se ruší a nahrazuje novou aktualizovanou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací pro Stavbu: 2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“- změna dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tyto Přílohy:  
  
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací pro Stavbu: 2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“- změna dle dodatku č. 3.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 18.7.2023

Ve Slavkově u Brna dne 27.6.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Radek Plachý**

jednatel společnosti

## **PŘÍLOHA Č. 5**

**Harmonogram postupu prací**

**- změna dle dodatku č. 3**