

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: „Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): **M - SILNICE a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou B 430

IČO 421 96 868
DIČ CZ42196868
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva
číslo smlouvy 23-SOD-2021-138

Společník č. 2: **EUROVIA CS, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 1561

IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy 1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/298 Opočno, obchvat – II. etapa“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

- Z důvodu uvedeném ve změnovém listu (dále jako „ZL“) č. 12, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
- Změna závazku provedená dle ZL č. 12 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 12, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	- 4.147.085,85
Hodnota navýšení dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	6.362.665,00
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1.005.385,06
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	191.613.458,34
DPH 21 % v Kč	40.238.826,25
Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč s DPH	231.852.284,59

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Příloha

Změnový list č. 12

Za objednatele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 251 / ZL 12	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 251 / ZL 12	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	9.5.2023	D

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě vyhotovení realizační dokumentace římsy opěrné zdi SO 251 v km 1,262 - 1,433 byl navržen přesný počet a tvar betonářské výztuže potřebné k realizaci římsy. Celková hmotnost je dle výkazu výztuže v realizační dokumentaci 32 959,749 Kg. Dále je z technologického hlediska nutné dilatovat konstrukci římsy na SO 251, a to od tvarovek zdi. Dilatace je dle RDS provedena polystyrénem o celkové kubatuře 7,427 m³.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	1 005 385,06	1 005 385,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	10.6.2023	podpis
Objednatel	jméno	datum	10.6.2023	podpis
TDS	jméno	datum	10.6.2023	podpis
Správce stavby	jméno	datum	10.6.2023	podpis

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě realizační dokumentace k SO 251 zpracované Ing. Ladislavem Teršem, bude objem výztuže navýšen dle předloženého výkazu výztuže.

Objednatel	jméno	datum	20.6.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.6.2023	podpis
	jméno	datum	20.6.2023	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

III/298 Opočno, obchvat - II. etapa

SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

žev stavby:

žev varianty:

žev SO/PS:

žev rozpočtu:

č.

Kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě 1 až 11	množství ve změně č. 12	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 12 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	8,863	0,000	24,097	39 380,00	349 024,94	0,00	948 939,86	1 297 964,80	948 939,86		
09, Ostatní konstrukce a práce													
52	93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,000	0,000	7,427	7 600,00	0,00	0,00	56 445,20	56 445,20	56 445,20		
						349 024,94	0,00	1 005 385,06	1 354 410,00	1 005 385,06			
CELKEM SO 251						349 024,94	0,00	1 005 385,06	1 354 410,00	1 005 385,06			
CELKEM změnový list č. 12:						349 024,94	0,00	1 005 385,06	1 354 410,00	1 005 385,06			

Za zhotovitele:

Datum:

20.6.2023

Za objednavatele:

Datum:

20.6.2023

