

Harmonogram stavby: S-23-046 DPS Oldřichovice

SB delta s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červen 2024				červenec 2024				srpen 2024				září 2024
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
S-23-046	DPS Oldřichovice	14.05.2023	30.05.2024	14 402 000													
<1>	SO 01: Objekt A	01.04.2024	30.05.2024	11 618 695													
2	Poptávané položky	01.04.2024	30.05.2024	11 618 695													
1	41: Stropy a stropní konstrukce (pro poz	10.06.2024	28.06.2024	202 064													
10	764: Konstrukce klempířské	01.04.2024	30.05.2024	4 213 967													
11	765: Krytina tvrdá	05.04.2024	02.05.2024	403 565													
12	766: Konstrukce truhlářské	29.04.2024	09.05.2024	571 449													
13	767: Konstrukce doplňkové stavební (zá	05.07.2024	22.07.2024	40 340													
14	771: Podlahy z dlaždic	15.07.2024	26.07.2024	41 718													
15	753: Nátery	03.06.2024	26.07.2024	136 151													
16	754: Malby	19.05.2024	26.05.2024	12 401													
17	94: Lešení a stavební výtahy	01.04.2024	30.05.2024	529 659													
18	95: Různé dokončovací konstrukce a prá	19.05.2024	26.05.2024	2 540													
19	96: Bourání konstrukcí	05.04.2024	05.07.2024	44 162													
2	61: Úprava povrchů vnitřní	05.05.2024	12.05.2024	1 500													
20	H01: Budovy občanské výstavby	22.07.2024	29.07.2024	44 372													
21	M21: Elektromontáže	27.05.2024	01.07.2024	20 500													
22	M65: Elektroinstalace	19.05.2024	26.05.2024	10 000													
23	S: Přesuny sutí	05.04.2024	09.05.2024	454 275													
24	D.1.2.3.03: Záchytný systém - Soupis pr	01.07.2024	22.07.2024	166 010													
25	01VRN: Průzkumy, geodetické a projekto	20.05.2024	27.05.2024	12 500													
26	03VRN: Zařízení staveniště	01.04.2024	30.05.2024	55 000													
27	04VRN: Inženýrské činnosti	03.06.2024	24.06.2024	12 000													
28	05VRN: Finanční náklady	29.07.2024	05.05.2024	1 500													
3	62: Úprava povrchů vnější	15.07.2024	02.05.2024	329 116													
4	63: Podlahy a podlahové konstrukce	17.06.2024	09.05.2024	270 291													
5	711: Izolace proti vodě	17.06.2024	09.05.2024	197 404													
6	712: Izolace střech (živičné krytiny)	22.04.2024	26.07.2024	366 071													
7	713: Izolace tepelné	19.04.2024	26.07.2024	544 617													
8	721: Vnitřní kanalizace	22.07.2024	05.05.2024	62 391													
9	762: Konstrukce tesarské	05.04.2024	16.05.2024	2 207 500													
<2>	SO02: Objekt B	14.05.2023	10.11.2023	2 515 611													
2	Poptávané položky	14.05.2023	10.11.2023	2 396 537													
29	D.1.2.03 B: Záchytný systém B - soupis	30.10.2023	03.11.2023	42 350													
30	41 00: Stropy a stropní konstrukce (pro	11.09.2023	15.09.2023	33 045													
31	61 00: Úprava povrchů vnitřní	16.10.2023	16.10.2023	1 500													
32	62 00: Úprava povrchů vnější	25.09.2023	29.09.2023	15 475													
33	712 00: Izolace střech (živičné krytiny)	21.05.2023	29.09.2023	55 729													
34	713 00: Izolace tepelné	21.05.2023	22.09.2023	257 692													
35	762 00: Konstrukce tesarské	21.05.2023	22.09.2023	565 545													
36	764 00: Konstrukce klempířské	21.05.2023	10.11.2023	1 075 659													
37	765 00: Krytina tvrdá	21.05.2023	20.10.2023	103 276													
38	767 00: Konstrukce doplňkové stavební	11.09.2023	15.09.2023	9 231													
39	771 00: Podlahy z dlaždic	06.11.2023	06.11.2023	3 965													
40	753 00: Nátery	09.10.2023	13.10.2023	44 352													
41	754 00: Malby	06.11.2023	06.11.2023	3 912													
42	94 00: Lešení a stavební výtahy	14.05.2023	10.11.2023	243 549													
<3>	95 00: Různé dokončovací konstrukce a	14.05.2023	10.11.2023	111 919													
2	Poptávané položky	14.05.2023	10.11.2023	111 919													
44	96 00: Bourání konstrukcí	14.05.2023	25.05.2023	7 095													
45	H01 00: Budovy občanské výstavby	12.10.2023	12.10.2023	241													
46	M21 00: Elektromontáže	11.09.2023	15.09.2023	59 500													
47	M65 00: Elektroinstalace	06.11.2023	10.11.2023	25 750													
0	Nepřifazený díl	19.10.2023	20.10.2023	16 033													
<4>	S 00: Přesuny sutí	14.05.2023	10.11.2023	152 775													
2	Poptávané položky	14.05.2023	10.11.2023	152 775													
49	01VRN: Průzkumy, geodetické a projekto	15.05.2023	22.05.2023	12 500													
50	03VRN: Zařízení staveniště	14.05.2023	10.11.2023	32 600													
51	04VRN: Inženýrské činnosti	24.10.2023	31.10.2023	10 000													
52	05VRN: Finanční náklady	05.09.2023	26.09.2023	1 000													
0	Nepřifazený díl	14.05.2023	10.11.2023	86 675													

