

## DODATEK č. 12 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjnm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

##### **STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

**bank. spojení zhotovitele:** č. účtu: [REDACTED], vedeného u [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“** ve znění jejich dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 a 11, s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| původní cena Díla:          | 3 865 692 669,62 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1:               | bez dopadu do ceny          |
| Dodatek č. 2:               | bez dopadu do ceny          |
| Dodatek č. 3:               | - 6 449 793,22 Kč bez DPH   |
| Dodatek č. 4:               | 32 036 114,67 Kč bez DPH    |
| Dodatek č. 5:               | 52 737 881,77 Kč bez DPH    |
| Dodatek č. 6:               | bez dopadu do ceny          |
| Dodatek č. 7:               | 51 073 267,33 Kč bez DPH    |
| Dodatek č. 8:               | 48 110 897,78 Kč bez DPH    |
| Dodatek č. 9:               | 16 850 340,44 Kč bez DPH    |
| Dodatek č.10:               | 20 190 876,58 Kč bez DPH    |
| Dodatek č.11:               | 41 931 647,72 Kč bez DPH    |
| Cena Díla dle Dodatku č.11: | 4 122 173 902,69 Kč bez DPH |

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 12 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **12 061 421,99 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č.58 a č.60** a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Celkové snížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,21 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **6,20 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**2) Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

s ohledem na Pokyn Správce stavby č. 81 ze dne 15. 05. 2023 týkajícího se

1 - Prodloužení Doby pro dokončení Díla dle čl. „8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu“ Přílohy k nabídce z 16. 05. 2023 na 31. 07. 2023 a

2 - Prodloužení Doby pro dokončení celého díla dle čl. „8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení“ z 16. 07. 2023 na 30. 09. 2023.

**I.**

**Předmět Dodatku**

**1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č.58 a č.60 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Vícepráce dle ZL č. 58 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) | + | [REDAKCE] Kč |
| Méněpráce dle ZL č. 58 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) | - | [REDAKCE] Kč |
| Vícepráce dle ZL č. 60 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) | + | [REDAKCE] Kč |
| Méněpráce dle ZL č. 60 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) | - | [REDAKCE] Kč |

---

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 12 Smlouvy celkem, bez DPH +12 061 421,99 Kč**

---

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 12:**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila                  | 3 865 692 669,62 Kč        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činila      | 4 122 173 902,69 Kč        |
| <b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 12, bez DPH</b>       | <b>+ 12 061 421,99 Kč</b>  |
| <b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12, bez DPH činí</b> | <b>4 134 235 324,68 Kč</b> |

## 2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Zmocnění Vedoucího společníka

**Příloha č. 7:** Žádost o poskytnutí zálohové platby

**Příloha č. 8:** Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

**Příloha č. 9:** Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

## 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Aktualizace Harmonogramu postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 uvedené v dodatku č.9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 12 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

příloha č. 3 Pokyn správce stavby č.81 ze dne 15.05.2023

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**  
„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

18.07.2023 15:11  
Podepsáno elektronicky

Digitálně  
podepsal:  
15.06.2023 09:58

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
*Podepsáno elektronicky*

**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.06.14  
12:23:00 +02'00'

**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.06.25  
16:34:07 +02'00'

**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Datum:  
2023.06.27  
11:29:07 +02'00'

**Ing. František Kočí**, předseda  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.06.27  
11:12:16 +02'00'

**Ing. Jaroslav Heran**, člen  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

| stavba  | Kontrolní součet [Kč]   | ZL 19,26,35,36,38 | ZL 31,37,40,49,52 | ZL 29, 45, 46, 51, 54 a 56 | ZL 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 55 a 57 | ZL 58 a 60 | Cena stavby [Kč]         |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--|------------|--------------------------|
| <b>Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí</b> | <b>3 865 692 669,62</b>   |                   |                   |                            |  |            | <b>4 134 235 324 ,68</b> |
| Číslo objektu   | Název objektu   | Budoucí majitel   | Cena objektu [Kč] |                            |  |            | Cena typu objektů [Kč]   |
| <b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| PS 51.01.01.2   | Zst Soběslav staniční zabezpečovací zařízení 2. etapa                         | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.01.01   | Soběslav - Doubí traťové zab zařízení   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| PS 51.02.01.2   | Zst Soběslav místní kabelizace 2. etapa                                       | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 51.02.06.2   | Zst Soběslav FTS 2. etapa   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.02.01   | Zst Myslkovice rozhlasové zařízení  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.02.02   | SoS Myslkovice ETS  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.02.03   | Zast Doubí rozhlasové zařízení  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 53.02.01.2   | Veselí n.L -Doubí DIOK + TK 2. etapa  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 53.02.02.2   | Veselí n.L -Doubí přenosový systém 2. etapa                                   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 53.02.04.2   | Veselí n.L -Doubí úprava stávajícího TRS 2. etapa                             | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 53.02.05.2   | Veselí n.L -Doubí úprav stávajícího DK 38 CD Telematika 2. etapa              | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.02.06   | Zast Myslkovice informační systém   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.03.07   | Zast Doubí u Tábora informační systém   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 53.02.11   | Báňový systém GSM-R, rádiová  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>   |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| PS 51.06.01.2   | Zst Soběslav DRT 2. etapa   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.06.01   | Soběslav-Doubí SoS Myslkovice-DRT   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.03.03   | SoS Myslkovice rozvodná 25 kV 50 Hz   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.03.04   | SoS Myslkovice vlastní spotřeba   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.03.05   | SoS Myslkovice vnější uzemnění  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.03.01   | Zverotlivý tunel TS 220/4 kV  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| PS 52.03.06   | TS 220/4 kV km 68 910   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>   |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.10.01.2   | Zst Soběslav žel. svršek 2. etapa   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.10.01   | Soběslav-Doubí žel svršek   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.10.01.11  | Soběslav-Doubí žel svršek sisením svršku staré trati                          | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.11.01.2   | Zst Soběslav žel spodek 2. etapa  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.11.01   | Soběslav-Doubí žel spodek   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.15.00.2   | Zst Soběslav vstrojí a značení trati 2. etapa                                 | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.15.00   | Soběslav-Doubí vstrojí a značení trati  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.2 Nastupišť, ramp</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.14.01   | Soběslav-Doubí zast. Myslkovice nastupišťe                                    | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.14.02   | Soběslav-Doubí zast. Doubí u Tábora nastupišťe                                | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 53.13.01   | Uzáření přejezdů na staré trati   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.20.02   | Most - odchod v km 62 413   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.20.02.10  | Most - odchod v km 62 413 - část města  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.20.01   | Most v km 63 595  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.20.02   | Most v km 69 422  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.20.03   | Most v km 67 130  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.20.04   | Most v km 70 437  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.20.04.10  | Most v km 70 437 - úprava konika  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.20.05   | Most v km 70 271  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.02   | Propustek v km 62 453 - zrušení   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.01   | Propustek v km 63 914   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.01.10  | Propustek v km 63 914 - úprava konika   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.02   | Propustek v km 71 595 - zrušení   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.04   | Propustek v km 68 892   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.04.10  | Propustek v km 68 892 - úprava konika   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.05   | Propustek v km 67 740   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.21.06   | Propustek v km 67 435   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.01   | Sítniční propustek v km 63 590  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.02   | Sítniční propustek v km 63 966  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.03   | Most - nábezd v km 68 094   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.04   | Most - nábezd v km 66 443   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.05   | Tunelový most v km 69 585   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.06   | Most - nábezd v km 70 698   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.22.07   | Sítniční propustek v km 68 890  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.24.01   | Soběslav-Doubí zarubní zdí v km 66 19 56 41                                   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.24.03   | Soběslav-Doubí zarubní zdí v km 68 56 58 79                                   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.24.04   | Soběslav-Doubí zarubní zdí v km 68 96 69 07                                   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.24.05   | Soběslav-Doubí soubor zdí podél bočních komunikací                            | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.24.05.10  | Soběslav-Doubí soubor zdí podél bočních komunikací, areál S+R Reaktiv         | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.26.01.1   | Sřesení mostů na staré trati km 63 007  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.26.01.2   | Sřesení mostů na staré trati km 63 670  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.26.01.3   | Sřesení mostů na staré trati km 68 981  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.27.01   | Návestní srážecí v km 62 331  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.27.01   | Návestní lavka v km 68 285  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>   |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.74.03.1   | Soběslav-Doubí trolejka TS 220/4 kV EDN km 63 680 - část odjezd               | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.74.20   | Soběslav trolejka kabelové skříňe - Čulimakov                                 | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.83.01.2   | Soběslav-Doubí nahradní vsadba 2. etapa                                       | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.6 Potrubní vedení</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.70.03.2   | Zst Soběslav dešťová kanalizace 2. etapa přípoka SZDC                         | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.70.03.12  | Zst Soběslav dešťová kanalizace 2. etapa                                      | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.70.04   | Zst Soběslav trolejka kanalizace v km 62 453                                  | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.70.01   | Soběslav-Doubí dešť. kanalizace pro příel. kom III/135 v km 63 590            | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.71.03   | Zst Soběslav trolejka vodu DN100 a ochr. řadu DN300 v příel. sil. III/135/21  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.71.04   | Zst Soběslav trolejka vodu DN 300 v km 62 63                                  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.01   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 400 F1 v km 64 1 164 4                        | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.01.1   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 400 F1 v km 64 1 164 4 - provozní trolejka    | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.03   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 200 v km 64 1 64 4                            | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.02   | Soběslav-Doubí přeopění vodu DN 110 IPE v km 64 38                            | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.04   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 400 v km 69 3                                 | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.04.1   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 400 v km 69 3 - provozní trolejka             | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.05   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 100 v km 70 7 70 75                           | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.06   | Soběslav-Doubí přípoka požární vodu Zverotlivý tunel                          | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.07   | Soběslav-Doubí trolejka vodu DN 300 v km 63 59                                | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.71.08   | Soběslav-Doubí trolejka vodu pro odvodnění železničního DN 800 JVS v km 68 35 | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.72.02   | Zst Soběslav trolejka dle STU PE 63 v příel. sílnce III/135/21                | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.73.01   | Soběslav-Doubí rekonstrukce meliorací   | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.7 Železniční tunely</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.25.01   | Soběslav-Doubí tunel zverotlivý   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.8 Komunikace</b>   |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.30.02   | Zst Soběslav Příel. sílnce III/135/21   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.30.02.10  | Zst Soběslav Příel. sílnce III/135/21 úprava areálu S+R Reaktiv               | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.30.03   | Zst Soběslav úprava komunikací u odjezdu v km 62 422                          | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.01   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce III/135  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.01.10  | Soběslav-Doubí Příel. sílnce III/135 napojení areálu M.Bel                    | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.02   | Soběslav-Doubí Přístupová kom k portálu v km 64 317                           | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.03   | Soběslav-Doubí Přístupová komunikace ke SoS Myslkovice                        | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.04   | Soběslav-Doubí Přístupová komunikace III/135 a sev. okraje Zverotlivý         | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.04.10  | Soběslav-Doubí Příel. sílnce III/135/27 příjezd k havární nadzř. RSD          | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.06   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce cestv km 66 45                                   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.07   | Soběslav-Doubí Přístupv na pozemku v km 68 1 - Myslkovice                     | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.08   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce cestv km 67 0                                    | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.09   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce cestv km 68 0                                    | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.10   | Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nastupišťe zast. Myslkovice           | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.11   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce III/135/28 v km 68 0 (Myslkovice-Janov)          | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.12   | Soběslav-Doubí Přístupová komunikace ke SoS Myslkovice                        | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.13   | Soběslav-Doubí Přístupová cesta k závlahové stanici GSM-R km 64 7             | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.14   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce cestv km 69 0                                    | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.16   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce cestv km 69 45                                   | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.17   | Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nastupišťe zast. Doubí                | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.18   | Soběslav-Doubí Příel. sílnce km 70 7  | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.30.18.10  | Soběslav-Doubí Příel. sílnce km 70 7 příjezd RIBEDD                           | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.50.01.2   | Zst Soběslav protihluková stěna 2. etapa                                      | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.50.01   | Soběslav-Doubí protihluková stěna   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.50.02   | Soběslav-Doubí protihluková stěna Tvrdozá ul                                  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>   |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.40.02   | Soběslav-Doubí čtenárenski křižov   | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.46.01   | Soběslav-Doubí oplocení biokoridoru   | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.46.02   | Soběslav-Doubí oplocení III/135 Soběslav                                      | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.46.03   | Soběslav-Doubí úprava v km 63 900 64 000                                      | Ostatni           |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.46.04   | Soběslav-Doubí úprava oplocení km 70 990 71 04                                | Ustani            |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.41.03   | Zst Soběslav zastřešení vchodu v n. hodnotu km 62 413                         | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.41.03.10  | Zst Soběslav zastřešení vchodu v n. hodnotu km 62 413 - osvětlení             | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.41.01   | Soběslav-Doubí zast. Myslkovice přístřešek pro cestující                      | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.41.03   | Soběslav - Doubí zast. Doubí u Tábora - ohříváček pro cestující               | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.51.01   | Soběslav-Doubí následná protihluková opatření                                 | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.43.01.2   | Zst Soběslav orientační systém 2. etapa                                       | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.43.01.10  | Zst Soběslav orientační systém nastupišť v km 67 411                          | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.43.01   | Soběslav-Doubí zast. Myslkovice orientační systém                             | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.43.02   | Soběslav-Doubí zast. Doubí orientační systém                                  | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.45.02   | Zst Soběslav demolicé opará   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.45.01   | Veselí n.L -Doubí odstranění zařízení staré trati                             | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.45.01   | Soběslav-Doubí demolicé   | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.3.1 Tržní vedení</b>   |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.60.01.2   | Zst Soběslav úprava TV 2. etapa   | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.60.01   | Soběslav - Doubí úprava TV  | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.60.02   | SoS Myslkovice ohnození SoS na TV   | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.3.3 Spínací stanice - stavební část</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 52.40.01   | Soběslav-Doubí spínací stanice Myslkovice                                     | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.3.4 Ohřev včměn EOv</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.63.02.3   | Zst Soběslav elektrický ohřev včměn 2. etapa                                  | SPN               |                   |                            |  |            |                          |
| <b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů</b>  |   |                   |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.63.03.2   | Zst Soběslav úprav rozvodů nn a osvětlení stanice 2. etapa                    | SZDC              |                   |                            |  |            |                          |
| SO 51.63.05.2   | Zst Soběslav DIOK 2. etapa  | SPN               |                   |                            |  |            |                          |

| Číslo objektu                              | Název objektu  | Budoucí majitel | Cena objektu [Kč] |  |  |  |  |  |  | Cena typu objektů [Kč] |
|--|--|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| SO 52.62.01                                | Soběslav-Doubi zvěřotický tunel elektronizace osvětlení    | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.62.02                                | Soběslav-Doubi ofisovka základňové stanice GSM             | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.62.03                                | Soběslav-Doubi zast. a SoS Muslkovice - ofisovka nn        | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.62.04                                | Soběslav-Doubi zast. Muslkovice - rozvodov. nn a osvětlení | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.62.05                                | Soběslav-Doubi SoS Muslkovice - DOUO                       | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.62.06                                | Soběslav-Doubi zast. Doubi - ofisovka nn                   | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.62.08                                | Soběslav-Doubi zast. Doubi-rozvodov. nn a osvětlení        | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| <b>E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí</b> |  |                 |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 51.61.01.2                              | Úzet. Soběslav - ukolejení vodvých konstrukcí 2. etapa     | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 52.61.01                                | Soběslav - Doubi - ukolejení vodvých konstrukcí            | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| <b>Všeobecný objekt</b>                    |  |                 |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| SO 98.98                                   | Všeobecný objekt   | SZDC            |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| <b>Dělení majetku:</b>                     |  |                 |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| <b>SZDC</b>                                | <b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>                           |                 |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
| <b>OSTATNÍ</b>                             | <b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>                        |                 |                   |  |  |  |  |  |  |                        |
|  | <b>Kontrolní součet [Kč]</b>                               |                 | 3 865 692 669,62  |  |  |  |  |  |  | 4 134 235 324,68       |

| ID  | Kód WBS | Název úkolu   | Doba trvání | Zahájení            | Dokončení | 2022              |        |    |     | 2023 |     |    |     | 2024 |     |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---|-------------|---------------------|-----------|-------------------|--------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|
|     |         |   |             |                     |           | III.              | IV.    | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |  |  |  |  |  |
| 1   | B       | <Nový úkol>"Kordinovaný harmonogram staveb ""Modernizace trati Soběslav - Doubí"" a ""Modernizace trati Soběslav - Doubí zvýšení rychlo |             | Od? 01. 2150 23:59  |           | NEDEF             |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2   | A       | Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor - II.část, úsek Veselí n.L - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí                              |             | Od 01.01. 2019 8:00 |           | NEDEF             |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 3   | A.1     | REALIZACE STAVBY - důležité termíny   |             | Od 01.01. 2019 8:00 |           | NEDEF             |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 4   | A.1.1   | Vypsání soutěže dle Inzerátu  |             | 01.01. 2150 23:59   |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 5   | A.1.2   | Základní datum - dle Pod-článku 1.1.3.1.  |             | 01.01. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 6   | A.1.3   | Datum předložení nabídky  |             | 29.01. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 7   | A.1.4   | Vydání dopisu o přijetí nabídky   |             | 23.04. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 8   | A.1.5   | Vydání Zajištění splnění smlouvy  |             | 25.06. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 9   | A.1.6   | Uzavření Smlouvy o dílo   |             | 25.06. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 10  | A.1.7   | Zveřejnění Smlouvy o dílo   |             | 27.06. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 11  | A.1.8   | Žádost o předání obvodu stavby  |             | 05.08. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 12  | A.1.9   | Předání obvodu stavby   |             | 12.08. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 13  | A.1.10  | Přijetí Oznámení o datu zahájení prací  |             | 10.09. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 14  | A.1.11  | Datum zahájení prací dle Oznámení o zahájení prací  |             | 16.09. 2019 17:00   |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 15  | A.1.12  | Předložení Harmonogramu   |             | 07.10. 2019 17:00   |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 16  | C       | Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor - II.část, úsek Veselí n.L - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160  | 118d        | 4.03. 2021 8:00     |           | 20.07. 2021 8:00  |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 17  | C.1     | REALIZACE STAVBY - důležité termíny   | 118d        | 4.03. 2021 8:00     |           | 20.07. 2021 8:00  |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 18  | C.1.1   | Vypsání soutěže dle Inzerátu  |             | 24.03. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 19  | C.1.2   | Základní datum - dle Pod-článku 1.1.3.1.  |             | 29.03. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 20  | C.1.3   | Datum předložení nabídky  |             | 26.04. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 21  | C.1.4   | Vydání dopisu o přijetí nabídky   |             | 23.04. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 22  | C.1.5   | Vydání Zajištění splnění smlouvy  |             | 09.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 23  | C.1.6   | Uzavření Smlouvy o dílo   |             | 21.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 24  | C.1.7   | Zveřejnění Smlouvy o dílo   |             | 21.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 25  | C.1.8   | Žádost o předání obvodu stavby  |             | 22.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 26  | C.1.9   | Předání obvodu stavby   |             | 22.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 27  | C.1.10  | Přijetí Oznámení o datu zahájení prací  |             | 22.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 28  | C.1.11  | Datum zahájení prací dle Oznámení o zahájení prací  |             | 29.06. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 29  | C.1.12  | Předložení Harmonogramu   |             | 20.07. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 30  | D       | Společné postupné termíny pro obě stavby  | 4332d?      | 2.08. 2019 8:00     |           | 21.06. 2031 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 31  | D.21    | Zahájení vypouštění kamenického rybníka   |             | 30.12. 2019 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 32  | D.22    | Zprovoznění přeložky III/13527  |             | 21.07. 2020 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 33  | D.23    | Zprovoznění spojky Tyršova Benešova   |             | 31.07. 2020 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 34  | D.24    | Zprovoznění přeložky III/13528  |             | 19.11. 2020 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 35  | D.25    | Zprovoznění spojky Kle-Sed  |             | 31.05. 2021 17:00   |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 36  | D.26    | Zahájení napouštění Kamenného rybníka   |             | 30.10. 2021 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 37  | D.27    | Zprovoznění spojky III/13527 (zkrácení objížďky pro II/135)   |             | 06.05. 2022 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 38  | D.28    | Zahájení jednokolejného provozu po nové přeložce trati  |             | Od 11.09. 2022 8:00 |           | 11.09. 2022 8:00  | 11.09. |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 39  | D.29    | Zahájení dvoukolejného provozu přel. Trati (jednokol. Hrdlo u Soběslavi)  |             | Od 01.11. 2022 8:00 |           | 01.11. 2022 8:00  | 01.11. |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 40  | D.30    | Zprovoznění Přeložky II/135 2. úsek (konec objížďek)  |             | Od 17.11. 2022 8:00 |           | 17.11. 2022 8:00  | 17.11. |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 41  | D.31    | Zprovoznění kompletní železniční stavby   |             | 12.12. 2022 8:00    |           |                   | 12.12. |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 42  | D.32    | Uvedení díla do provozu (vyjma objektů SO 51-84-01.2; SO 51-84-01.20; SO 52-84-01; SO 53-45-01)   |             | 07.01. 2023 17:00   |           |                   | 07.01. |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 43  | D.33    | Uvedení díla do provozu (kompletní dílo základní smlouva)   |             | 31.07. 2023 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 44  | D.37    | Uvedení díla do provozu (kompletní dílo V200km/h)   |             | 31.08. 2024 8:00    |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 45  | D.35    | Ukončení záruční doby 60 měsíců   |             | 21.06. 2031 17:00   |           | 21.06. 2031 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 46  | D.1     | Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (Základní smlouva)   |             |                     |           | 30.09. 2023 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 47  | D.36    | Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (V200km/h)   |             |                     |           | 30.09. 2024 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 48  |         |   |             |                     |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 49  | D.2     | Stavební postupy Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor - II.část, úsek Veselí n.L - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí             | 1374d       | 12.08. 2019 8:00    |           | 16.05. 2023 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 205 |         |   |             |                     |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 206 | D.3     | Výluky 2022 - 2023  | 391d        | 01.03. 2022 8:00    |           | 26.03. 2023 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 229 |         |   |             |                     |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 230 | D.4     | D_ TECHNOLOGICKÁ ČÁST   | 346d        | 01.01. 2022 8:00    |           | 12.12. 2022 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 274 |         |   |             |                     |           |                   |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 275 | D.5     | E STAVEBNÍ ČÁST   | 1813d       | 15.09. 2019 8:00    |           | 31.08. 2024 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 276 | D.5.3   | Úsek km 62,250 - 62,669   | 532d        | 29.06. 2021 8:00    |           | 12.12. 2022 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 438 | D.5.4   | Úsek km 62,413 - 62,669 (63,463)  | 1157d       | 04.11. 2019 8:00    |           | 03.01. 2023 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 565 | D.5.5   | Úsek km 63,463 - 63,595   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00    |           | 07.12. 2022 17:00 |        |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |



| ID   | Kód WBS             | Název úkolu   | Doba trvání | Zahájení          | Dokončení         | 2022   |     |    |     | 2023 |     |    |     | 2024 |     |  |  |        |        |
|------|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--|--|--------|--------|
|      |                     |   |             |                   |                   | III.   | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |  |  |        |        |
| 651  | D.5.6               | Úsek km 63,595 - 63,914   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 718  | D.5.7               | Úsek km 63,914 - 64,332   | 1338d       | 17.09. 2019 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 875  | D.5.8               | Úsek km 64,695 - 64,953   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 992  | D.5.9               | Úsek km 65,910 - 66,443   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1066 | D.5.10              | Úsek km 66,443 - 66,996   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1167 | D.5.11              | Úsek km 66,996 - 67,435   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1212 | D.5.12              | Úsek km 67,435 - 67,740   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1253 | D.5.13              | Úsek km 67,740 - 68,004   | 1414d       | 17.09. 2019 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1406 | D.5.14              | Úsek km 68,004 - 68,892   | 1178d       | 16.09. 2019 17:00 | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1542 | D.5.15              | Úsek km 68,892 - 69,625   | 1186d       | 17.09. 2019 8:00  | 15.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1685 | D.5.16              | Úsek km 69,625 - 70,100   | 1080d       | 01.01. 2020 8:00  | 15.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1725 | D.5.17              | Úsek km 70,100 - 70,490   | 1176d       | 19.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1837 | D.5.18              | Úsek km 70,490 - 70,698   | 1072d       | 01.01. 2020 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1922 | D.5.19              | Úsek km 70,698 - 70,850   | 1072d       | 01.01. 2020 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2016 | D.5.209             | Úsek km 70,850 - 71,880   | 1017d       | 01.01. 2020 8:00  | 13.10. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2061 | D.5.20              | Komunikace Soběslav   | 1479d       | 15.09. 2019 8:00  | 02.10. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2367 | D.5.21              | Odstranění staré trati  | 793d        | 06.03. 2022 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2368 | D.5.21.36           | <b>E.1 Inženýrské objekty</b>   | 793d        | 06.03. 2022 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2369 | D.5.21.36.1         | <b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>   | 254d        | 05.09. 2022 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2370 | D.5.21.36.1.1       | SO 52-11-01 Soběslav - Doubí, žel. Spodek   | 254d        | 05.09. 2022 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2376 | D.5.21.36.1.11      | SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí, žel. svršek, sнесeni svršku staré tratě                | 93d         | 11.09. 2022 8:00  | 12.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2384 | D.5.21.36.5         | <b>E.1.3 Přejezdy</b>   | 330d        | 05.09. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2385 | D.5.21.36.5.17      | SO 53-13-01   | 330d        | 05.09. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2386 | D.5.21.36.5.17.16   | Realizace   | 330c        | 05.09. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 | 05.09. |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  | 31.07. |        |
| 2387 | D.5.21.36.2         | <b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>   | 793d        | 06.03. 2022 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2388 | D.5.21.36.2.11      | SO 51-21-02 Propustek vkm 62,453 - zrušení  | 10d         | 01.11. 2022 8:00  | 10.11. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2396 | D.5.21.36.2.12      | SO 52-21-02 Propustek vkm 71,595 - zrušení  | 191d        | 06.03. 2022 8:00  | 12.09. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2403 | D.5.21.36.2.13      | SO 52-26-01.1 Sнесeni mostů na staré trati km 63,007                                  | 226d        | 01.04. 2023 8:00  | 12.11. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2404 | D.5.21.36.2.13.13   | Technologické postupy a KZP   | 0d          | 01.04. 2023 8:00  | 01.04. 2023 8:00  |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2406 | D.5.21.36.2.13.14   | Přípravné práce   | 14d         | 01.04. 2023 8:00  | 14.04. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2409 | D.5.21.36.2.13.15   | Sнесeni a demolice  | 47d         | 15.05. 2023 8:00  | 30.06. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2410 | D.5.21.36.2.13.15.1 | Demontáž nosné OK a předání správci cca 30t   | 2c          | 15.05. 2023 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2411 | D.5.21.36.2.13.15.2 | Demolice a odvoz sutí   | 45c         | 17.05. 2023 8:00  | 30.06. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2412 | D.5.21.36.2.13.16   | <b>Dokončovaci práce</b>  | 31d         | 01.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2413 | D.5.21.36.2.13.16.1 | Dokončovaci stavební práce - úpravy ploch   | 26c         | 01.07. 2023 8:00  | 26.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2414 | D.5.21.36.2.13.16.2 | Dokončení prací na stavebním objektu  | 27c         | 05.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2415 | D.5.21.36.2.14      | SO 52-26-01.2 Sнесeni mostů na staré trati km 63,670 - Vyjmuto ze stavby              | 402d        | 01.04. 2023 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2429 | D.5.21.36.2.15      | SO 52-26-01.3 Sнесeni mostů na staré trati km 68,981                                  | 388d        | 01.04. 2023 8:00  | 22.04. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2430 | D.5.21.36.2.15.13   | Technologické postupy a KZP   | 0d          | 01.04. 2023 8:00  | 01.04. 2023 8:00  |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2432 | D.5.21.36.2.15.14   | Přípravné práce   | 47d         | 01.04. 2023 8:00  | 17.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2435 | D.5.21.36.2.15.15   | Sнесeni a demolice  | 59d         | 15.05. 2023 8:00  | 12.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2436 | D.5.21.36.2.15.15.1 | Demontáž nosné OK a předání správci cca 15t   | 14c         | 15.05. 2023 8:00  | 28.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2437 | D.5.21.36.2.15.15.2 | Demolice a odvoz sutí   | 45c         | 29.05. 2023 8:00  | 12.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2438 | D.5.21.36.2.15.16   | <b>Dokončovaci práce</b>  | 19d         | 13.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2439 | D.5.21.36.2.15.16.1 | Dokončovaci stavební práce - úpravy ploch   | 12c         | 13.07. 2023 8:00  | 24.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2440 | D.5.21.36.2.15.16.2 | Dokončení prací na stavebním objektu  | 7c          | 25.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2441 | D.5.21.36.3         | <b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b> | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2442 | D.5.21.36.3.3       | SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati                        | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2443 | D.5.21.36.3.3.6     | Odstranění staré trati  | 336c        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 | 30.08. |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        | 31.07. |
| 2444 | D.5.22              | <b>Ostatní</b>  | 1645d       | 01.03. 2020 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2445 | D.5.22.19           | <b>E.1 Inženýrské objekty</b>   | 1645d       | 01.03. 2020 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2446 | D.5.22.19.1         | <b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>   | 386d        | 08.11. 2021 8:00  | 28.11. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2532 | D.5.22.19.2         | <b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>   | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2533 | D.5.22.19.2.3       | SO 52-83-01.2 Soběslav-Doubí, náhradní vysadba, 2. etapa                              | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2534 | D.5.22.19.2.3.4     | Náhradní vysadba  | 336c        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 | 30.08. |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        | 31.07. |
| 2535 | D.5.22.19.5         | <b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>   | 1645d       | 1.03. 2020 8:00   | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2536 | D.5.22.19.5.4       | SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV   | 517d        | 03.04. 2023 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2537 | D.5.22.19.5.4.14    | Rychlá pantografová zkouška RPZ na rychlost 200km/h                                   | 517c        | 03.04. 2023 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2538 | D.5.22.19.5.4       | <b>Technická rekultivace</b>  | 1248d       | 01.03. 2020 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |

| ID   | Kód WBS                 | Název úkolu   | Doba trvání  | Zahájení               | Dokončení               | 2023 |     |    |     | 2024 |     |    |     |      |     |  |  |  |
|------|-------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--|--|--|
|      |                         |   |              |                        |                         | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |  |  |  |
| 2539 | D.5.22.19.5.4.19        | Uvedení ploch dočasných zábor do původního stavu                          | 169d         | 29.11.2022 8:00        | 16.05.2023 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2540 | <b>D.5.22.19.5.4.20</b> | <b>SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa</b> | <b>1248d</b> | <b>01.03.2020 8:00</b> | <b>31.07.2023 17:00</b> |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2541 | D.5.22.19.5.4.20.1      | Oprava komunikací po stavbě   | 1248d        | 01.03.2020 8:00        | 31.07.2023 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2542 | <b>D.5.22.19.5.4.21</b> | <b>SO 51-84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová cesta</b>                     | <b>295d</b>  | <b>01.03.2020 8:00</b> | <b>20.12.2020 17:00</b> |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2546 | <b>D.5.22.19.5.4.22</b> | <b>SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů</b>            | <b>1248d</b> | <b>01.03.2020 8:00</b> | <b>31.07.2023 17:00</b> |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2547 | D.5.22.19.5.4.22.1      | Oprava komunikací po stavbě   | 1248d        | 01.03.2020 8:00        | 31.07.2023 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2548 |                         |   |              |                        |                         |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |
| 2549 | D.7                     | <b>OBJEKTY MIMO SMLOUVU (EON + CETIN)</b>                                 | 150d?        | 12.08.2019 8:00        | 08.01.2020 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |

Váš dopis zn.  
ze dne

Vyřizuje

tel.

e-mail

„**Společnost Soběslav – Doubí 200**“

Správce společnosti

k rukám

**STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Stavba: **Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část,  
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí**

Smlouva: č. smlouvy objednatele: E618-S-1850/2019  
č. smlouvy zhotovitele: 1-01-19-015-DAAD

Věc: **Pokyn správce stavby č. 81**

Související Pod-čl. Smlouvy: 3.3, 8.4, 9.1, 10.1

Adresováno Zhotoviteli k rukám jeho zástupce (podle pod-odst. 1.1.2.5 a pod-čl. 4.3)

Ve Veselí nad Lužnicí dne 11. 05. 2023

Vážený pane inženýre,

součástí Vámi prováděného Díla jsou i práce na odstranění části opuštěného tělesa staré trati a některých mostních objektů.

Dle Smlouvy o Dílo má Zhotovitel dokončit práce na odstranění opuštěného tělesa trati do 44 měsíců od Data zahájení prací. To bylo stanoveno Správcem stavby pokynem č. 1 ze dne 10. 09. 2019 na datum 17. 09. 2019 a z tohoto vyplývá lhůta pro dokončení prací do 16. 05. 2023.

Vzhledem ke zdržení ve stavebním řízení, ke kterému došlo v souvislosti s vyřízením podnětu občanů k poskytnutí památkové ochrany mostním objektům určeným k odstranění, nabylo povolení k odstranění staré trati právní moci dne 05. 04. 2023.

V důsledku výše uvedených skutečností Zhotovitel oznámil dne 25. 04. 2023 Správci stavby svým Oznámením zhotovitele č. 156, že není schopen do 16. 05. 2023 dokončit Dílo dle SoD (44 měsíců). Zhotovitel žádá o prodloužení Doby pro dokončení díla (dle Přílohy k nabídce, čl. „8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu“) z 16. 05. 2023 na 31. 07. 2023 a předání všech dokladů (dokončení celého Díla dle Přílohy k nabídce, čl. „8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení“) z 16. 07. 2023 na 30. 09. 2023.

Na základě výše uvedených skutečností **vydávám pokyn k předložení návrhu dodatku Smlouvy o Dílo s prodloužením:**

- Doby pro dokončení Díla dle čl. „8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu“ Přílohy k nabídce z 16. 05. 2023 **na 31. 07. 2023** a
- Doby pro dokončení celého díla dle čl. „8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení“ z 16. 07. 2023 **na 30. 09. 2023**.

Pokyn vydal:

Pokyn převzal (datum a podpis):

██████████  
Správce stavby

██████████  
Ředitel výstavby

Ve věci výše uvedeného pokynu uděluji zvláštní souhlas Objednatele dle Pod-článku 3.1 OP (Povinnosti a pravomoc správce stavby):

Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy

**Adresováno Zhotoviteli**

k rukám jeho zástupce (podle pod-odst. 1.1.2.5 a pod-čl. 4.3)

**Adresováno dle pod-článku dle 1.1.2.3, 1.3, 3.5:**

Správa železnic, státní organizace