

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-068 ze dne 16. 1. 2023
(SMVS: 107V751005302)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) pověřená
výkonem funkce vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel:

[redacted]
Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka:

hjaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Holiš (technický dozor objednatele)

[redacted]
Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

[redacted]
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

[redacted]
společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

Fax:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-068 ze dne 16. 1. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, Ruzyně, budova 006 – malorážková střelnice - rekonstrukce**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu předání výstupů 1. etapy Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace (1. etapa Díla) pro stavbu „Praha, Ruzyně, budova 006 – malorážková střelnice - rekonstrukce“ dle bodů 2.1.1. – 2.1.5. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) vznikla potřeba na prodloužení termínu dokončení 1. etapy Díla z důvodů:

- požadavku uživatele na změny v již odsouhlaseném řešení záchytu střel
- navazující potřeby bočního (manipulačního) vchodu do prostor střelnice a vnější terénní úpravy
- prodlení s předáním některých dokladů Zhotoviteli.

Objednatel posoudil žádost Zhotovitele ze dne 15. 5. 2023 na prodloužení termínu předání 1. etapy Díla o 50 kalendářních dnů jako oprávněnou.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 260 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list 01 – počet stran: 2.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlášková

Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlášková
Datum: 2023.07.20
09:39:19 +02'00'

2/2

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2023.07.19
11:59:14 +02'00'

Praha, Ruzyně, budova 006 – malorážková střelnice - rekonstrukce

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2022-068

ze dne: 13. 1. 2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 01

Týká se: Prodloužení doby plnění 1. etapy

Odkazy na:	specifikace:	neobsazeno
	výkresy:	neobsazeno
	rozpočet:	neobsazeno
	Jiné:	neobsazeno

Popis změny díla:

Prodloužení termínu 1. etapy:

- Na základě prodloužení s poskytnutím podkladů akustického výkonu palných zbraní pro potřeby zhotovení akustické studie a následné integrace akustických opatření do projektové dokumentace.
- Změna požadavku v odsouhlasené formě záchytu střel. Projektantem představeny 3 varianty řešení záchytu střel. Uživatelem vybrána varianta záchytu č.2, přestože byla zhotovitelem a TDO doporučena varianta č.3. Po zapracování varianty č. 2 do PD uživatel na následující TER změnil požadavek na variantu č. 3- pryžový záchyt.
- Doplnění bočního (manipulačního) vchodu do prostoru střelnice, včetně úpravy vnějších ploch pro potřeby údržby.
- Ostatní drobné prodloužení v dodání podkladů.

Uvedené změny a prodloužení jsou zachyceny v jednotlivých zápisech z technických rad.

Navrhovaná změna ceny díla :

± 0,00 bez DPH

± 0,00 Kč s DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení * zkrácení *

50 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

vedoucí projekčního týmu

Datum a podpis

- 2 .05. 2023

Jméno a funkce:

Ing. Martin Holiš, TDO

Datum a podpis

2 .05. 2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Zhotovitel předložil změnový list řešící prodloužení termínu pro plnění 1. etapy díla o 50 kalendářních dní, bez dopadu do víceprací. Vzhledem k pozdnímu dodání některých podkladů a změně odsouhlasených řešení, případně doplnění zadání je prodloužení termínu oprávněné.

Jméno a funkce:

Ing. Martin Holiš, TDO

Datum a podpis

- 2 .05. 2023

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu

Prodloužení doby plnění 1. etapy

Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
± 0,00 bez DPH		prodloužení * -zkrácení*	
± 0,00 Kč s DPH		50 kalendářních dnů	
Nová cena díla: (všech etap SoD) 1 239 000,00 Kč bez DPH 1 499 190,00 Kč s DPH		Nový termín dokončení díla: 03. 10. 2023 (1.etapy)	
Počet připojených listů rozpočtu:	0	Počet připojených jiných listů:	0
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Martin Holiš, TDO	Datum a podpis - 2. [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] vedoucí projekčního týmu	Datum a podpis - 2. 05. 20 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni kvality a množství materiálů, provedení apod.			

Ing. Ilona Parlásková
 Digitálně podepsal
 Ing. Ilona Parlásková
 Datum: 2023.07.12
 14:22:52 +02'00'