

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SYL	poř. číslo	řad.	dob. plnění
Ev. číslo v SSI				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČO: 45193622

DIČ: CZ45193622

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 23404761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B vl. 365

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2022 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/476/2022), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu hasičské stanice ve Vítkově, a to ve stupni pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a ve stupni pro provádění stavby (dále jen „DPS“), dále je součástí předmětu plnění smlouvy související inženýrská činnost k získání pravomocného stavebního povolení pro uvedenou stavbu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu zpracování díla došlo ke komplikacím na straně objednatele při řešení majetkoprávních záležitostí týkajících se vlastnictví pozemků, na kterých se má realizovat stavba, v jejichž důsledku není možné zajistit vydání stavebního povolení v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu, že se jedná o okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat a jejichž nutnost se vyskytla až po uzavření smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu předání pravomocného stavebního povolení. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se jedná o změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst.6. ZZVZ.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku V. odst. 3 smlouvy o dílo, které nově zní takto:


Zhotovitel je povinen předat pravomocné stavební povolení nejpozději do 15.09.2023.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

