

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. OIN/000011/2023/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/332/2023 ze dne 17. 07. 2023

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: adela.markova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Adéla Marková telefon: 469 657 125

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **PS HOME STAR, s. r. o.**
Adresa: **Semtín 101, 530 02 Pardubice**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních xxx tel.: xxx
b) technických xxx tel.: xxx
c) realizace xxx tel.: xxx
d) stavbyvedoucí xxx tel.: xxx
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX: x
E-mail: xxx
IČ 03221466
DIČ CZ03221466
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 301663510/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická“

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000011/2023/DIL ze dne 12.04.2023 na akci „Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická“ dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem dodatku je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet. Méněpráce vznikly zjištěním skutečnosti po očištění plechu, kdy bylo odsouhlaseno, že z důvodu dobrého stavu plechu nebude realizováno vyřezávání a vaření poškozeného plechu. Dále bylo odsouhlaseno, že původní nesourodá a dožilá dlažba se nebude vracet. Vícepráce vznikly požadavkem architekta města na nátěr podhledové strany trapézových plechů. Dále bylo odsouhlaseno použití sanačního štku na zděný sokl z důvodu vyrovnání povrchu. Vzniklé technické změny byly navrženy projektantem a odsouhlaseny TDI stavby. Položkový rozpočet odpočtových a připočtových prací byl vytvořen projektantem, kontrolován a odsouhlasen technickým dozorem investora a naceněn zhotovitelem stavby.

4. C e n a

- 4.1.1 Smluvní cena nově zní:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Smluvní cena:	571.665,92 Kč	120.049,84 Kč	691.715,76 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 13.763,75 Kč	- 2.890,39 Kč	- 16.654,14 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	34.212,78 Kč	7.184,69 Kč	41.397,47 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	592.114,95 Kč	124.344,14 Kč	716.459,09 Kč

9. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 17. 07. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
xxx
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet