

## Evidenční list změny stavby

Název a registrační číslo stavby:  <b>Stavba č.11020 Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>I. fáze</b>	Číslo SO/PS /SO 302, SO 303, SO 304, SO 305, SO 705 / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">1 - MP</h1>
--	--	---

**Číslo smlouvy o dílo:** 746/OSRM/2016 uzavřená dne 1.9.2016

**Objednatel:** statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

**Zhotovitel:** "Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

**Projektant/ autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

**TDI:** Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM; Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OSRM

Přílohy:  Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  2x                      Objednatel  1x                      Zhotovitel  1x                      Projektant (autorský dozor)
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:      méněpráce**

**SO 304 - Odvodnění nové části hřbitova:** Bylo rozhodnuto o přepojení odvodnění pozemku u RD č.p. 166 do projektované šachty Š2-4. Z tohoto důvodu je nutné posunout šachty Š2-4, což má za následek zkrácení nového odvodnění na STOCE 2 (DN 500) o 5,5m.

**SO 305 - Rekonstrukce dešťové kanalizace v severní části hřbitova:** Z technického a estetického hlediska bylo rozhodnuto nahradit 25m dosavadního asfaltového páteřního chodníku za nový ze zámkové dlažby 20/20/8 včetně výměny obrub.

**SO 705 - Oplocení:** Z důvodu dobrého technického stavu dosavadního plotu na východní straně starého hřbitova bylo rozhodnuto, že zůstane zachován v délce 127m.

**SO 302 - Přeložka rozvodu vody ve staré části hřbitova, SO 303 - Rozvod vody v nové části hřbitova, SO 304 - Odvodnění nové části hřbitova:** vzhledem ke skutečnosti, že vedením města bylo schváleno pokračování realizace 2. fáze stavby počátkem roku 2017, nebude nutno plochu staveniště po uložení inženýrských sítí upravovat rozprostřením ornice a založením trávníku.

Časový vliv na plnění SoD:      NEMÁ VLIV

Celková cena bez DPH I. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně I. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>5 259 823,34 Kč</b>	<b>-282 529,01 Kč</b>	<b>-5,37%</b>	<b>4 977 294,33 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>6 022 526,14 Kč</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednatel, TDI:	jméno	<b>Ing. Kateřina Mikulová</b>	datum	podpis
Objednatel, TDI:	jméno	<b>Ing. Lenka Krejčová</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	<b>Ing. Bernard Hájovský</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	<b>Ing. Jiří Krzys</b>	datum	podpis