

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00067-2023-165 (ev. č. zakázky S947/2023/107) ze
dne 9. 5. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Miroslav Skalický

se sídlem 5. května 518, 561 69, Králíky,

IČO: 464 47 211

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Králíky
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00067-2023-165 (ev. č. zakázky S947/2023/107) ze dne 9. 5. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00067-2023-165, evidenční číslo zakázky S947/2023/107 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava, údržba a technické zhodnocení LC na LR Javornice, LS Rychnov n. Kn.**“ (dále jen „dílo“).
2. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy, byl předpokládáný termín předání a převzetí staveniště stanoven na 15. 5. 2023. Skutečný termín předání a převzetí staveniště byl dne 23. 5. 2023, tj. o 8 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. Na základě této skutečnosti je prodloužen termín provedení díla do 22. 7. 2023, a to v souladu se zněním čl. II. odst. 3 smlouvy.
3. Součástí realizace díla, na základě položkového rozpočtu byla předpokládána realizace technického zhodnocení trubního propustku, a to na LC Zelená cesta. Technické zhodnocení propustku představovalo vybourání původního trubního propustku a jeho nahrazení trubním propustkem novým z trub ocelových DN 800 mm délky 9 m včetně zřízení čel trubního propustku z lomového kamene na vtoku a výtoku z propustku. Na základě prohlášení Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“) o realizaci technického zhodnocení předmětného propustku na jejich náklady bylo od realizace technického zhodnocení trubního propustku na náklady objednatele upuštěno.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 3 dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava, údržba a TZ LC na LR Javornice, LS Rychnov n. Kn.	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 2
	985 000,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	157 235,11 Kč bez DPH	827 764,89 Kč bez DPH

2. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1, věta první smlouvy a nově zní takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 827 764,89 Kč (slovy: osm set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH.

