

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 053/2023/OSÚ "OBNOVA KAPLE sv. Šebestiána v Mohelnici – střecha"

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038

Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** Glasmont Systems s.r.o.
Lukavice 81, 789 01 Lukavice
IČ 04538226
DIČ CZ04538226

zastoupený Jakubem Řehákem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 053/2023/OSÚ s názvem „OBNOVA KAPLE sv. Šebestiána v Mohelnici - střecha“, která byla uzavřena dne 18.04.2023 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých víceprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby. Jedná se o kompletní výměnu degradované střešní krytiny. Dle projektové dokumentace z roku 2020 bylo odhadované množství měněné krytiny odhadováno na 25 %, po demontáži bylo zjištěno, že stávající břidlicová krytina není způsobilá k opětovnému použití. Z důvodu zjištěného stavu střešní krytiny při demontáži musel být přepracován postup prací a provedena změna projektu s odsouhlasením památkové péče. Z výše uvedených důvodů musely být ode dne 20.05.2023 přerušeny práce do vyřešení dalšího postupu prací.
- V návaznosti na výše uvedené se smlouva mění tak, že
 - článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 nově zní

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení provádění díla

01.05.2023

Pozastavení provádění díla	20.05.2023
Zahájení provádění díla po pozastavení dle dodatku č. 1	01.07.2023
Termín provedení díla nejpozději do	10.07.2023

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že mohou být nejdříve zahájeny stavební práce. Dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, je oprávněn zvolit si navržený termín zahájení provádění díla. Provádění díla nepřesáhne 30 kalendářních dní. Posledním možným termínem zahájení provádění díla dodavatelem je 02. 09. 2023. Do návrhu SoD dodavatel vyplní termíny zahájení provádění díla a provedení díla.

b. Článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	180.861,78 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	28.200,00 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	209.061,78 Kč
DPH 21 %	43.902,97 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	252.964,75 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

II. Ostatní ujednání



1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 07. 2023 usnesením č. 615/23/RM/2023.



Příloha: soupis víceprací

V Mohelnici dne 21.2.2023

V Lukavici dne 21.2.2023



za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta



za zhotovitele

Jakub Řehák, jednatel



CENOVÁ NABÍDKA

20230027

Glasmont Systems

s.r.o.

Lukavice 81
78901 Zábřeh
Česká republikaIČO: 04538226
DIČ: CZ04538226
Plátce DPHTELEFON: 739636124
EMAIL: info@glasmont.cz
WEB: www.glasmont.cz
ÚČET: 218453053
BANKA: 5500
IBAN: CZ37 5500 0000 0002 1845 3053
SWIFT: RZBCCZPP

Nabídka pro:

Město Mohelnice
U Brány 916/2
78985 Mohelnice
Česká republikaIČO: 00303038
DIČ: CZ00303038

Datum vystavení

21.6.2023

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
dodání břidlice - doplnění	17	m2	1 500,00	25 500,00	21%	30 855,00
odvoz a likvidace odpadu z původní břidlice	1	ks	1 200,00	1 200,00	21%	1 452,00
DRN	1	ks	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00
Celkem:				28 200,00	5 922,00	34 122,00

Vyhotovil:



Jakub Řehák

Převzal:

Celková částka bez DPH: 28 200,00 Kč

DPH: 5 922,00 Kč

Celková částka s DPH: 34 122,00 Kč

K úhradě:

34 122,00 Kč

třicet čtyři tisíc sto dvacet dva korun