

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/1519

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlinou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 723 015 831
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **STYLBAU, s.r.o.**
Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 2. srpna 2001
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 210894380/0300

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.08.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova“

Předmět dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 14, 16, 18, 19, 22, 27, 35, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:**
 - **ZL 14** – Ztužující věnce na stávajícím zdivu- pod nástavbou mají větší rozměr, než se předpokládalo. Po odkrytí stávající konstrukce střechy byl zjištěn aktuální stav a navrženo dobetonování s příztužením ztužujících věnců.
 - **ZL 16** – Vytvoření průvlaku z ocelových profilů z důvodu založení obvodového zdiva 3.NP nad stávajícím otvorem.
 - **ZL 18** – Po odkrytí stávajícího souvrství podlah v 1.NP bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina vykazuje větší nerovnosti. Aby bylo možné provést novou skladbu podlahy dle návrhu, bylo nutné stávající mazaninu zbrousit na požadovanou úroveň. Po provedení nově navržených anhydritových podlah je dle TP dodavatele PVC nutno provést vyrovnaní samonivelační stěrkou. Tato stěrka vyrovnává nerovnosti podkladu.
 - **ZL 19** – záměna některých zařizovacích předmětů - umyvadlových, splachovacích a sprchových baterií bude provedena s ohledem na nové požadavky pro plnění podmínek z poskytnutých dotací. To znamená, že se stojánkové baterie vyměnily za stojánkové s dvoustupňovým průtokem vody. Požadavek je na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů dle nových požadavků integrovaného regionálního operačního programu z ledna 2023, ze kterého je část ceny za dílo financována.
 - **ZL 22** – v souvislosti s nutným prováděním nových podlah v 1.NP. (popis je v dodatku č. 1 ve ZL č.4), jelikož stávající podlaha nebyla zcela rovná a po provedení samonivelační stěrky, je třeba vyměnit 5 ks zárubní z celkového počtu 19 ks, jelikož výškové nekorespondují s novými podlahami.
 - **ZL 27** – po obnažení stávajících základů v místě nové výtahové šachty bylo rozhodnuto, že založení výtahové šachty musí být z důvodu bezpečnosti posunuto od objektu, aby se nenarušily základy objektu. Tímto posunutím dochází ke změně ukotvení výtahové šachty ke stěně objektu. V souvislosti s posunem výtahové šachty směrem od budovy je třeba doplnit SDK konstrukci v napojení mezi výtahem a objektem. V původním návrhu byla technologie otlírání výtahových dveří skryta za obvodovou stěnou, nyní je však s odstupovou mezerou odkryta a proto je nutné doplnit SDK stěnu.
 - **ZL 35** – s ohledem na snížení přetížení stropu nad 3.NP skladbou zelené střechy a sjednocením materiálů prvků zahrady a terasy bylo rozhodnuto o záměně materiálů. Zelená střecha bude vylehčena keramzitem a pochozí terasa bude provedena z evropského modřínu s povrchovou úpravou.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 29, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.** V rámci prací dle tohoto změnového listu byly realizovány dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelům v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
 - **ZL 29** – vodorovné potrubí VZT v podhledu na chodbě ve 3.NP je potřeba upravit tak, aby křížením nedocházelo ke snížení SDK podhledu. V případě, že by se nepoužilo speciálních

tvarovek, došlo by ke kolizi navzájem křížujícího se potrubí nebo ke kolizi s ocelovou konstrukcí stropu nad 3.NP.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a na nerealizaci méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 13, 15, 17, 20, 21, 23 - 26, 28, 30 - 34, 36, 37, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
- **ZL 13** – Navržený akustický podhled ve třídách 3.NP musí splňovat i protipožární vlastnosti, je nutné doplnit příponky k akustickým kazetám.
 - **ZL 15** – Na návrh objednatele bylo od sítí proti hmyzu upuštěno
 - **ZL 17** – Doplnění difúzní folie do skladby opláštění stěn 3. a 4.NP včetně kotvení.
 - **ZL 20** – v 1. a 2.NP - ve stávající (rekonstruované) části objektu je třeba před prováděním maleb provést oškrábání starých maleb a rozmývání ploch z důvodu nesoudržného podkladu. Jedná se o 30% z celkového množství maleb 1. a 2. NP. Dále pak vznikl požadavek na barevný odstín v některých částech ploch.
 - **ZL 21** – s ohledem na výškové uspořádání rozvodů instalací nad podhledem v chodbě v 3.NP. a s tím související snížení podhledu, budou požadovaná okna ze tříd na chodbu nižší, než se předpokládalo.
 - **ZL 23** – ve stávající části objektu, kde je rekonstrukce, tj. 1. a 2. NP. bude vyměněno stávající zábradlí schodišť za nové, jelikož staré neodpovídá předepsaným normám a bylo ukotveno k zdemontované plošině pro invalidy a samostatně není funkční. Bylo zjištěno po odstranění plošiny.
 - **ZL 24** – na požadavek provozovatele bude upravena dispozice m.č.116. Stávající dveře do třídy budou zazděny, zabudován nadsvětlik - okno do místnosti pro přístup denního světla a do chodby osazeny nové protipožární dveře.
 - **ZL 25** – bylo rozhodnuto doplnit okna ve schodišti o pákové ovládání s ohledem na komplikovaný přístup ke klasickým klikám, jsou umístěna ve výšce nad běžný dosah stojící osoby.
 - **ZL 26** – VZT výustky z podhledu do tříd v 3.NP musí být protipožárně obloženy z důvodu splnění protipožárního opatření.
 - **ZL 28** – sjednocením tloušťek tepelných izolantů vnějšího zateplení objektu z důvodu navázání nástavby na stávající objekt, dochází k záměně tloušťky minerální vaty na stěnách v 3.NP. Na stávajícím objektu je navržena deska EPS tl.250mm, minerální vata v 3.NP snížena z 260mm na 250mm. Tloušťka odpovídá výkresové části dokumentace.
 - **ZL 30** – výměna stávajících nefunkčních a dožitých svítidel - po odborné kontrole bylo zjištěno, že některá svítidla nejsou funkční, proto bylo rozhodnuto o jejich výměně.
 - **ZL 31** – na požadavek provozovatele dojde k oddělení příček od stropní konstrukce ve 3.NP akustickou izolací dojde k přerušení přenosu hluku mezi místnostmi. Sníží se tím zvuková zátěž.
 - **ZL32** – z důvodu špatného stavu stávajících soklových lišt povlakových podlah bylo rozhodnuto o jejich výměně.
 - **ZL 33** – před prováděním vnějšího zateplení objektu byl proměřen stávající stav a vzhledem k velké křivosti fasády bylo rozhodnuto o vyrovnání podkladu před montáží zateplení izolantem tl.20mm.
 - **ZL 34** – s ohledem na snížení přetížení stropu nad 3.NP skladbou zelené střechy a sjednocením materiálů prvků zahrady a terasy bylo rozhodnuto o záměně materiálů. Zelená střecha bude vylehčena keramzitem a pochozí terasa bude provedena z evropského modřínu s povrchovou úpravou.
 - **ZL 36** – úprava a doplnění tras slaboproudu na požadavek provozovatele.

- **ZL 37** – s ohledem na požadavek správce objektu na úsporu nákladů energií na ohřev TUV bylo rozhodnuto o zapojení boileru alternativně i na topnou vodu. Původní záměr ohřívát TUV elektricky zůstává. Tímto dochází ke kombinovanému ohřevu a je třeba doplnit M+R mezi těmito dvěma systémy ohřevu. Původní M+R je zastaralá a není schopna optimální regulace.

Dodatek č. 2	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH
ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 zákona)	15.684,29		15.684,29
ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 zákona)	364.201,75		364.201,75
ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 zákona)		- 292.179,42	- 292.179,42
ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 zákona)	38.227,89		38.227,89
ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 zákona)	135.274,76		135.274,76
ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 zákona)	341.029,74		341.029,74
ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 zákona)	154.949,90		154.949,90
ZL č. 20 (§ 222 odst. 4 zákona)	89.592,99		89.592,99
ZL č. 21 (§ 222 odst. 4 zákona)		- 3.627,50	- 3.627,50
ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 zákona)	47.975,53		47.975,53
ZL č. 23 (§ 222 odst. 4 zákona)	417.024,03		417.024,03
ZL č. 24 (§ 222 odst. 4 zákona)	29.594,24		29.594,24
ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 zákona)	40.656,00		40.656,00
ZL č. 26 (§ 222 odst. 4 zákona)	88.827,20		88.827,20
ZL č. 27 (§ 222 odst. 6 zákona)	83.145,31		83.145,31
ZL č. 28 (§ 222 odst. 4 zákona)		- 9.582,15	- 9.582,15
ZL č. 29 (§ 222 odst. 5 zákona)	31.028,36		31.028,36
ZL č. 30 (§ 222 odst. 4 zákona)	12.140,18		12.140,18
ZL č. 31 (§ 222 odst. 4 zákona)	31.134,16		31.134,16
ZL č. 32 (§ 222 odst. 4 zákona)	24.078,98		24.078,98
ZL č. 33 (§ 222 odst. 4 zákona)	68.305,88		68.305,88
ZL č. 34 (§ 222 odst. 4 zákona)	411.190,73		411.190,73
ZL č. 35 (§ 222 odst. 6 zákona)	6.448,38		6.448,38
ZL č. 36 (§ 222 odst. 4 zákona)	72.752,33		72.752,33
ZL č. 37 (§ 222 odst. 4 zákona)	179.884,25		179.884,25
Celkem	2.683.146,88	- 305.389,07	2.377.757,81

4. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto dodatku na změnových listech č. 13, 15, 17, 20 - 21, 23 - 26, 28, 30 - 34, 36, 37 považuje objednatel za

nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona** činí 1.616.140,02 Kč bez DPH jako vícepráce, což představuje $\approx 2,89$ % z původní hodnoty závazku. Hodnota méněpráci činí 305.389,07 Kč, což představuje $\approx 0,55$ % z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 1 představuje hodnota změn celkem $\approx 4,60$ % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

6. Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsanou výše v odstavci 2 tohoto dodatku na změnovém listu č. 29 považují smluvní strany za nepodstatnou, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 5 zákona** činí 31.028,36 Kč bez DPH jako vícepráce, což představuje $\approx 0,06$ % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku na změnových listech č. 14, 16, 18, 19, 22, 27 a 35 považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona** činí 1.035.978,50 Kč bez DPH jako vícepráce, což představuje $\approx 1,85$ % z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 1 představuje hodnota změn celkem $\approx 7,13$ % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 61.678.381,74 Kč

(slovy: šedesát jedna milionů šest set sedmdesát osm tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a sedmdesát čtyři haléřů)

DPH ve 21 % 12.952.460,17 Kč

Celková cena s DPH 74.630.841,91 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.“

REKAPITULACE smluvní ceny bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	Celkem bez DPH
Smlouva o dílo			55.883.952,34 Kč
Dodatek č. 1	3.509.877,89 Kč	- 93.206,30 Kč	3.416.671,59 Kč
Dodatek č. 2	2.683.146,88 Kč	-305.389,07 Kč	2.377.757,81 Kč
Celkem	6.193.024,77 Kč	- 398.595,37 Kč	61.678.381,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 20.06.2023. usnesením č. ZM/2023/325
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

a

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79,

500 04 Hradec Králové,

IČO : 25957481,

ID datové schránky: dxf4978

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova“ – vícepráce, změna ceny díla
- cena: 2.377.757,81 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží vyhotovení dvě.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

Změnové listy č. 13 až 37

V Hradci Králové, dne 21. 07. 2023




za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

primátorka města



V Hradci Králové, dne 21. 07. 2023



za zhotovitele

Ing. Pavel Pohl

jednatel



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	18.01.2023	
Předmět změny: Příplatek za montáž akustického podhledu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Navržený akustický podhled ve třídách 3.NP musí splňovat i protipožární vlastnosti, je nutné doplnit příponky k akustickým kazetám. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
15 684,29 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 269 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16.12.2022	
Předmět změny: Ztužující věnce <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Ztužující věnce na stávajícím zdivu - pod nástavbou mají větší rozměr, než se předpokládalo. Po odkrytí stávající konstrukce střechy byl zjištěn aktuální stav a navrženo dobetonování s příztužením ztužujících věnců. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
364 201,75 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	07.02.2023	
Předmět změny: Sítě proti hmyzu Popis a zdůvodnění změny: Na návrh objednatele bylo od sítí proti hmyzu upuštěno. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-292 179,42 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlas	[Redacted]	Souhlas [Redacted]
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	26.01.2023	
Předmět změny: Průvlak pod obvodovou stěnou na schodišti <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odkrytí konstrukce ve 2. NP. nad stávajícím otvorem vznikl volný prostor a je nutné vytvoření průvlaku z ocelových profilů z důvodu založení obvodového zdiva pro 3.NP. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
38 227,89 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Pláčice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	14.03.2023	
Předmět změny: Difuzní folie <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Doplnění difuzní folie do skladby opláštění stěn 3. a 4.NP včetně kotvení. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
135 274,76 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.03.2023	
Předmět změny: Úprava podlahového souvrství v 1.NP <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odkrytí stávajícího souvrství podlah v 1.NP bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina vykazuje větší nerovnosti. Aby bylo možné provést novou skladbu podlahy dle návrhu, bylo nutné stávající mazaninu zbrousit na požadovanou úroveň. Po provedení nově navržených anhydritových podlah je dle technologického postupu dodavatele PVC nutno provést vyrovnaní samonivelační stěrka. Tato stěrka vyrovnává nerovnosti podkladu. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
341 029,74 Kč		není se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	14.03.2023	
Předmět změny: Zařizovací předměty Popis a zdůvodnění změny: Záměna některých zařizovacích předmětů - umyvadlových, splachovacích a sprchových baterií bude provedena s ohledem na nové požadavky pro plnění podmínek z poskytnutých dotací. To znamená, že se stojánkové baterie vymění za stojánkové s dvoustupňovým průtokem vody. Požadavek je na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů dle nových požadavků IROP z ledna 2023. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
154 949,90 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLB AU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLB AU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	04.04.2023	
Předmět změny: Malby a nátěry <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V 1. a 2.NP - ve stávající (rekonstruované) části objektu je třeba před prováděním maleb provést oškrábání starých maleb a rozmývání ploch z důvodu nesoudržného podkladu. Jedná se o 30% z celkového množství maleb 1. a 2. NP. Dále pak vznikl požadavek na barevný odstín v některých částech ploch. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
89 592,99 Kč		namění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí [redacted]		Souhlasí [redacted]
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí [redacted]		Souhlasí
Datum:		Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 88 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.03.2023	
 Předmět změny: Protipožární okna Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na výškové uspořádání rozvodů instalací nad podhledem v chodbě v 3.NP a s tím související snížení podhledu, budou požadovaná okna ze tříd na chodbu nižší, než se předpokládalo. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-3 627,50 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.03.2023	
Předmět změny: Výměna stávajících zárubní		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
V souvislosti s nutným prováděním nových podlah v 1.NP. (popis je v dodatku č. 1 ve ZL č.4), jelikož stávající podlaha nebyla zcela rovná a po provedení samonivelační stěrky, je třeba vyměnit 5 ks zárubní z celkového počtu 19 ks, jelikož výškově nekorespondují s novými podlahami.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
47 975,53 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.04.2023	
Předmět změny: Zábradlí vnitřních schodišť <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Ve stávající části objektu, kde je rekonstrukce, tj. 1. a 2. NP. bude vyměněno stávající zábradlí schodišť za nové, jelikož staré neodpovídá předepsaným normám a bylo ukotveno k zdemontované plošině pro invalidy a samostatně není funkční. Bylo zjištěno po odstranění plošiny. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
417 024,03 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]		Za zhotovitele: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]
Za autorský dozor: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]		Za objednatele: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	02.05.2023	
Předmět změny: Změna dispozice m.č. 116 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na požadavek provozovatele bude upravena dispozice m.č.116. Stávající dveře do třídy budou zazděny, zabudován nadsvětílík - okno do místnosti pro přístup denního světla a do chodby osazeny nové protipožární dveře.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
29 594,24 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí [redacted]
Datum:	[redacted]	Datum: [redacted]
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Pílačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	23.05.2023	
Předmět změny: Doplnění pákového ovládání na okna na schodišti Popis a zdůvodnění změny: Bylo rozhodnuto doplnit okna ve schodišti o pákové ovládání s ohledem na komplikovaný přístup ke klasickým klikám, jsou umístěna ve výšce nad běžný dosah stojící osoby.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
40 656,00 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 26
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	14.03.2023	
Předmět změny: SDK obklad VZT výustek		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
VZT výustky z pohledu do tříd v 3.NP musí být protipožárně obloženy z důvodu splnění protipožárního opatření.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
88 827,20 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 27
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	14.03.2023	
Předmět změny: Změna pozice výtahové šachty Popis a zdůvodnění změny: Po obnovení stávajících základů v místě nové výtahové šachty bylo rozhodnuto, že založení výtahové šachty musí být posunuto od objektu, aby se nenarušily základy objektu. Tímto posunutím dochází ke změně ukotvení výtahové šachty ke stěně objektu. V souvislosti s posunem výtahové šachty směrem od budovy je třeba doplnit SDK konstrukci v napojení mezi výtahem a objektem. V původním návrhu byla technologie otvírání výtahových dveří skryta za obvodovou stěnou, nyní je však s odstupovou mezerou odkryta a proto je nutné doplnit SDK stěnu. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
83 145,31 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí [Redacted]		Souhlasí [Redacted]
Datum: [Redacted]		Datum: [Redacted]
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí [Redacted]		Souhlasí [Redacted]
Datum: [Redacted]		Datum: [Redacted]



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLB AU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLB AU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 67 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	14.03.2023	
Předmět změny: Změna tloušťky tepelné izolace <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Sjednocením tloušťek tepelných izolantů vnějšího zateplení objektu z důvodu navázání nástavby na stávající objekt, dochází k záměně tloušťky minerální vaty na stěnách v 3.NP. Na stávajícím objektu je navržena deska EPS tl.250mm, minerální vata v 3.NP snížena z 260mm na 250mm. Tloušťka odpovídá výkresové části dokumentace. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-9 582,15 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.03.2023	
Předmět změny: VZT potrubí <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Vodorovné potrubí VZT v podhledu na chodbě ve 3.NP je potřeba upravit tak, aby křížením nedocházelo ke snížení SDK podhledu. V případě, že by se nepoužilo speciálních tvarovek, došlo by ke kolizi navzájem křížícího se potrubí nebo ke kolizi s ocelovou konstrukcí stropu nad 3.NP. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 028,36 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický design stavby:	Za zhotovitele:	
Souhlas [redacted]	Souhlas [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlas [redacted]	Souhlas [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	26.04.2023	
Předmět změny: Svítidla v učebně m.č. 117 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Výměna stávajících nefunkčních a dožitých svítidel - po odborné kontrole bylo zjištěno, že některá svítidla nejsou funkční, proto bylo rozhodnuto o jejich výměně. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
12 140,18 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	23.05.2023	
Předmět změny: Akustická izolace přiček <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na požadavek provozovatele dojde k oddělení přiček od stropní konstrukce ve 3.NP akustickou izolací dojde k přerušení přenosu hluku mezi místnostmi. Sníží se tím zvuková zátěž. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 134,16 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Pílačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	12.04.2023	
Předmět změny: Soklové lišty 2.NP Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu špatného stavu stávajících soklových lišt povlakových podlah bylo rozhodnuto o jejich výměně. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
24 078,98 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název díla:	"Náslavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	12.04.2023	
Předmět změny: Vyrovnání stávající fasády <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Před prováděním vnějšího zateplení objektu byl proměřen stávající stav a vzhledem k velké křivosti fasády bylo rozhodnuto o vyrovnání podkladu před montáží zateplení izolantem tl.20mm. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nové sjednaná lhůta dokončení díla:
68 305,88 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	23.05.2023	
Předmět změny: Změna skladby střešní zahrady <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> S ohledem na snížení přetížení stropu nad 3.NP skladbou zelené střechy a sjednocením materiálů prvků zahrady a terasy bylo rozhodnuto o záměně materiálů. Zelená střecha bude vylehčena keramzitem a pochozí terasa bude provedena z evropského modřínu s povrchovou úpravou. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
411 190,73 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlas	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLB AU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLB AU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:		
Datum:	17.04.2023	
Předmět změny: Výztužná tkanina do podlahy Popis a zdůvodnění změny: Vložení pásů výztužné tkaniny v 1.NP v místě napojení stávajícího podkladního betonu na betonový práh, který se nachází pod otopnými tělesy a slouží jako základ pro obvodové stěny. Aplikace z důvodu eliminace trhlin v podlaze v 1.NP. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
8 448,38 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí		Souhlasí
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí		Souhlasí
Datum:		Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Pílačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	29.05.2023	
Předmět změny: Doplnění slaboproudu - kabeláže pro kamery, IT a telefonu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Úprava a doplnění tras slaboproudu na požadavek provozovatele. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
72 752,33 Kč		nemění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí [Redacted]
Datum:	[Redacted]	Datum: [Redacted]
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	23.05.2023	
Předmět změny: Úprava ohřevu TUV Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na požadavek správce objektu na úsporu nákladů energií na ohřev TUV bylo rozhodnuto o zapojení boileru alternativně i na topnou vodu. Původní záměr ohřívát TUV elektricky zůstává. Tímto dochází ke kombinovanému ohřevu a je třeba doplnit M+R mezi těmito dvěma systémy ohřevu. Původní M+R je zastaralá a není schopna optimální regulace. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
179 884,25 Kč		namění se
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[Redacted]	Souhlasí
Datum:	[Redacted]	Datum:

