

DODATEK Č. 1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-002890

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: **Technická pomoc objednateli (TPO) pro rok 2022/2023**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

██
██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██
██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně oddíl B, vložka 785

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██
██
██
██

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně označováni též jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

I.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2022 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-002890, (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem: „Technická pomoc objednateli (TPO) pro rok 2022/2023“, jejímž předmětem je poskytnutí Služeb, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je obsažen v příloze č. 1 a 2 Smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dne 2. 5. 2022.

II.

- 2.1 Z důvodu zimní technologické přestávky a běžících oprav vozovky v úseku D1 km 296,3 - 341,5 jsou některé smlouvy z TPO stále v realizaci a budou v realizaci i po skončení této smlouvy.
- 2.2 K ústní dohodě Smluvních stran ohledně prodloužení Lhůty pro dodání došlo na základě jednání Smluvních stran před 30. 6. 2023, nicméně z důvodu administrativních průtahů nedošlo k uzavření tohoto Dodatku před uvedeným datem; Smluvní strany tak potvrzují, že v období od 30. 6. 2023, do doby uzavření tohoto Dodatku nebyl Dodavatel v prodlení s dodáním služeb

III.

- 3.1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění znění Smlouvy v čl. III – Doba plnění a v příloze č. 1 termín plnění a nahrazuje se tímto zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby objednateli do 31. 12. 2023 dle potřeb objednatele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

IV.

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DN: cn= [REDACTED]
o=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1, [REDACTED]
email=[REDACTED]
Datum: 2023.07.19 08:55:04 +02'00'