



Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 13.495.363,33 Kč bez DPH  
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 1: 1 081 821,34 Kč bez DPH  
Nově navržená cena sjednané ceny díla: 14 577 184,67 Kč bez DPH

2.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:  
- Změnový list 1/2023
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V..... dne .....

V *hate* dne *29.6.2023*

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost  
415 50 Teplice, Přítkovská 16  
IČO 49099469, DIČ CZ490  
39

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
8-07-2023

místopředseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby, a.s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice	Datum: 20.06.2023			
Název akce: <b>LN 094 019 Černčice, Třebízského, Vrchlického, Klostermannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	SD – str. 04857,04858, 04589, 04860,04861, 04862, 04870. Zápis z Kontrolních dnů č. 1 (12.04.2023), č. 2 (30.05.2023)			
	na výkresy:	ano – C. Situace stavby (šachta ŠA1)			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 469/23 ze dne 21.02.2023			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné práce.					
V průběhu výkopových prací na kanalizaci IO 02 Kanalizační řad – stoka A v ulici Třebízského bylo zjištěno, že se jedná o změnu zatřídění těžitelnosti zemního materiálu, z navrhované 3. třídy zatřídění se jedná o 5. třídu těžitelnosti, a to v celém objemu těžené skalní horniny. Současně se jedná i o nevhodný zásypový materiál. Je nutné provést výměnu v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem. (viz znalecké posudky)					
V průběhu stavby na kanalizaci IO 02 Kanalizační řad – stoka A, křižovatka Václavské náměstí a ulice Třebízského byla zjištěna jiná trasa kanalizačního potrubí (odklonění), než je uvedeno v projektové dokumentaci stavby. Z toho důvodu je nutné provést šachtu ŠA1 s jinými nátokovými úhly.					
Důvod víceprací/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 1 081 821,34 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>+ 14 577 184,67 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 1 690 273,02 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 12,52 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>- 608 451,68 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 4,51 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>+ 1 690 273,02 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 12,53 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>- 608 451,68 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 4,51 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 15					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ..... Datum 24.6.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 28.6.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 28.6.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 29-06-2023

Datum 29-06-2023

Toto ..... ovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.