



DODATEK č. 2/2015

ke smlouvě č. 03PT-001748, ze dne 16.7.2014 ve znění dodatku č.1/2015 ze dne 19.1.2015
číslo dodavatele 1903

("I/23 hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice-Rosice - Kývalka, V úsek - aktualizace DSP, IČ - SP,
PDPS ")

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: , pověřenou řízením Závodu Brno

Poskytovatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený: , jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2/2015 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: ředitelem Závodu Brno

Původní znění:

článek 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace DSP	do 30.11.2015
- zajištění pravomocných stavebních povolení	do 31.03.2016
- zpracování projektové dokumentace PDPS	do 30.04.2016

Nové znění:

článek 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace DSP	do 30.11.2016
- zajištění pravomocných stavebních povolení	do 31.03.2017
- zpracování projektové dokumentace PDPS	do 30.04.2017

Důvodem k prodloužení termínu je nutnost koordinace projektu silnice se stavbou kanalizace, kterou zajišťuje město Rosice. V letošním roce proběhla první etapa výstavby kanalizace, druhá etapa výstavby kanalizace proběhne až v roce 2016. V současné době ještě nejsou dostupné projektové podklady o vedení kanalizace ve druhé etapě, které musí projekt komunikace respektovat. Výstavba komunikace může být realizována vždy až po opravě kanalizace.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 1/2014 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-001748 ze dne 16.7.2014 ve znění dodatku č.1/2015 ze dne 19.1.2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 27 -11- 2015

ředitel Závodu Brno

Za poskytovatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne 23.11.2015

jednatel