

Dodatek č. 2/2013

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-000528 ze dne 26.4.2012
(na stavbu I/40 Valtice, křižovatka)
č. zhotovitele 1700

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
Zastoupený pověřenou řízením
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zastoupené: jednatelem
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č.2/2013 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelkou Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Článek V. DOBA PLNĚNÍ – 5.1

- původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace v konceptu do 30.11.2012
- zpracování čistopisu k připomínkování do 30.9.2013
- odevzdání čistopisu do 31.10.2013

- nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace v konceptu do 30.11.2012
- zpracování čistopisu k připomínkování do 30.6.2014
- odevzdání čistopisu: do 30.9.2014

Objednatel připouští dřívější plnění.

Článek XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY - 11.2

- původní znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktury se lhůtou splatnosti 60 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu dle čl. 7.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb.

v platném znění. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu.

- nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu dle čl. 7.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu.

Zdůvodnění:

- Ke změně termínového plnění smlouvy dochází z důvodu nemožnosti dopracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, jelikož doposud nebylo vydáno stavební povolení na akci „I/40 Valtice, křižovatka“ a do čistopisu PDPS je nezbytné zapracovat připomínky, které budou stanoveny ve vydaném stavebním povolení.
- Ke změně platebních podmínek dochází s ohledem na novelu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, účinnou od 1.7.2013.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované mandátní smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2013 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-000528 ze dne 26.4.2012.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 25. 09. 2013

V Brně dne 20.9.2013

ředitelka Závodu Brno

jednatel