

Dodatek č. 3/2014

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-000528 ze dne 26.4.2012 ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 15.11.2012 a dodatku č. 2/2013 ze dne 25.09.2013
(na stavbu I/40 Valtice, křižovatka)
č. zhotovitele 1700

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
Zastoupený pověřenou řízením
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zastoupené: , jednatelem
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č.3/2014 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Článek V. DOBA PLNĚNÍ – 5.1

- původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace v konceptu do 30.11.2012
- zpracování čistopisu k připomínkování do 30.6.2014
- odevzdání čistopisu do 30.09.2014

- nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace v konceptu do 30.11.2012
- zpracování čistopisu k připomínkování do 30.9.2015
- odevzdání čistopisu: do 30.11.2015

Objednatel připouští dřívější plnění.

Zdůvodnění:

- Ke změně termínového plnění smlouvy dochází z důvodu nemožnosti dopracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, jelikož doposud nebylo vydáno stavební povolení na akci „I/40 Valtice, křižovatka“ a do čistopisu PDPS je nezbytné zapracovat připomínky, které budou stanoveny ve vydaném stavebním povolení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované mandátní smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2014 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-000528 ze dne 26.4.2012.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 26.06.2014

V Brně dne 18.6.2014

ředitel Závodu Brno

jednatel