

# **Dodatek č. 2**

## **ke Smlouvě o dílo na**

## **Smlouva o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro společné povolení,  
Projektové dokumentace pro provádění stavby  
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Implementace ETCS  
Regional Rudoltice v Čechách - Lanškroun“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3291/2022**

číslo jednací: **8223/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5533530032

a

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx  
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **522306**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Implementace ETCS Regional Rudoltice v Čechách - Lanškroun“, která nabyla účinnosti dne 18.10.2022.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě dalších připomínek objednatele (odborů GŘ Správy železnic nad rámec ZTP), které projektant musí prověřit, se smluvní strany dohodly na úpravě 2. dílčího termínu plnění a to z důvodu prodlužujícího se procesu projednání projektové dokumentace s jednotlivými odbory Správy železnic, státní organizace.
- 1.2 Jedná se o následující požadavky: prověřit implementaci GSM-R, doplnit přípravu prvků na budoucí zvýšení rychlosti na trati Rudoltice v Čechách - Lanškroun.

### **2. ZMĚNA SMLOUVY**

**S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

#### **2.1 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k prodloužení 2. Dílčí etapy o jeden měsíc.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 24.7.2023

V Praze dne 19.7.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.	Předmět díla v rozsahu: Odevzdání dokumentace a technického řešení k připomínkám <b>včetně dopravní a provozní technologie dle dod. 1</b>	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání DUSP+PDPS</b>	Bude dokončeno a předáno do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.	Předmět díla v rozsahu: a) Odevzdání dokumentace pro společné povolení po připomínkách <b>včetně dopravní a provozní technologie dle dod. 1</b> (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně schváleného ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu. b) Podání žádosti o společné povolení	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: <b>ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb</b> (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta - cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3821164

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ecb8693c-493c-4e03-95fd-6f83a697a7ec

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.07.2023 10:34:04



5e9378ab-9528-4c06-ad52-6a4e417ee873