




## ZMĚNOVÝ LIST

<b>Akce:</b>	<b>Rekonstrukce oddělení 23 Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace</b>		Číslo změn. listu	<b>001</b>
<b>Stupeň:</b>	DSP+DPS	<b>Zakázkové číslo:</b>	B-22-179-000	Datum vyhotovení a předání (ZL) 26.4.2023
<b>Popis změn:</b>				
<p><b>1/ Dodatečný požadavek plynoucí z předjednání na HZS a na stavebním úřadě s dopadem do požárně bezpečnostního řešení celého objektu D2.</b></p> <p><b>Nad rámec díla stanovený v SoD HZS požaduje pro možné povolení a kolaudaci stavby:</b></p> <p><b>EVAKUAČNÍ VÝTAH</b> Zřízení evakuačního výtahu (přezbrojení výtahu stávajícího v objektu D3) – Přezbrojení zajišťuje objednatel, předmětem dodatku je zapracování návazností do jednotlivých částí projektu</p> <p><b>NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHODEB</b> Doplnění nuceného větrání chodeb v 5NP s 10-ti násobnou výměnou vzduchu</p> <p><b>ZMĚNA OBOU SCHODIŠŤ NA CHÚC B</b> obě schodiště upravit do podoby CHÚC (doplnění odvětrání schodišť, provedení stavebních úprav pro zajištění prostoru bez požárního rizika, výměna dveří ve schodištích ve všech podlažích ze dveře požární, nová elektroinstalace včetně provozního a nouzového osvětlení</p> <p><b>EPS</b> Zřízení přípravy EPS pro budoucí dopojení zbylých částí objektu D2, vyzbrojení CHÚC a evakuačního výtahu.</p>			Zpracoval:	
<p><b>2/ Na základě dodatečného požadavku objednatele rozšíření předmětu díla o:</b></p> <p><b>OBJEKTOVÉ CHLAZENÍ (CHL)</b> Nápojení na centrální zdroj chladu. Vyprojektování a posouzení přípojky chladu ze sousedního objektu</p> <p><b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ (UT)</b> Výměna páteřních větví topení z prostoru výměňkové stanice v objektu D2 pro celý objekt. Dimenze pro budoucí možné napojení ostatních podlaží objektu D2</p> <p><b>ZDRAVOTECHNIKA (ZTI)</b> Výměna páteřních stoupacích tras vody v objektu D2 včetně doplnění cirkulace. Dimenze pro budoucí možné napojení ostatních podlaží objektu D2</p>				

<b>Části PD dotčené změnou, kalkulace ceny:</b>		
<b>Dle 1/</b> ASŘ – úpravy stavebních konstrukcí plynoucích z požadavků HZS. VZT – doplnění nuceného větrání 5NP a CHÚC ELE, EPS, MaR – zpracování návazností výše popsané změny do projektu		<b>100.000,-Kč</b>
<b>Dle 2/</b> ASŘ, STA – zajištění tras vedení, sdružené prostupy vodorovnými a svislými konstrukcemi UT, CHL, ZTI – zpracování předmětu změny do projektu ELE, VZT, EPS, MaR – zpracování návazností změny do projektu		<b>90.000,-Kč</b>
<b>Termín</b>		<b>Způsob fakturace</b>
Termín pro vypracování změny	Posun termínu celé PD – nový termín	<input type="checkbox"/> dle SoD, čl. .... <input checked="" type="checkbox"/> po předání díla úhrada příslušné částky Jiný .....
Spolu s předáním díla dle SoD	Smluvní termín předání díla posunut o 20dní	
		<b>190.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Změna vyvolána</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> záměrem objednatele <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> projektantem</span> <input type="checkbox"/> dodavatelem ..... <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> vyšší mocí</span> Jinou okolností: .....		
<b>Poznámka</b>		
Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.		

V Brně..... Dne (date) .....26.04.2023.....

Za zhotovitele:

jméno

**Akceptování změnového listu**

ACCEPTANCE: Objednatel : V ..... Dne .....

Za objednatele:

Jméno