

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2022/12/0885**

(dále jen „dodatek“)

**„Stavební úpravy komunikace U Oblouku vč. zpevněných ploch,
Ostrava – Poruba“**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,
e-mail: jjurajdova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.
607 043 247, e-
mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60153
zastoupená: Michalem Kocurkem, jednatelem
IČO: 03459209
DIČ: CZ03459209
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
číslo účtu: 215700493/0600
telefon: 737 283 602 email: thp@udrzba-vozovek.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/12/0885 ze dne 21.03.2023, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Stavební úpravy komunikace U Oblouku vč. zpevněných ploch, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

A) Vícepráce a méněpráce na díle

1. I. etapa – úsek Nábřeží SPB – Porubská

Méněpráce

V rámci I. etapy stavby nebudou realizovány následující položky :

- 11 ks palisád výšky 1200 mm
- 1 ks revizní šachtice vč. příslušenství
- 1 ks uliční vpusti
- 22,75 m2 vozovky – bylo provedeno lokální zúžení vozovky s ohledem na kabely VO, PODA, CETIN

Hodnota méněprací pro I. etapu činí 50 436,73 Kč bez DPH.

Vícepráce

- Bude nutno provést ruční výkopy sond a rýh v blízkosti kabelů VO, PODA, CETIN a ČEZ.
- Vzhledem ke špatné kvalitě původního asfaltového povrchu není možno provést frézování a pokládku nové živice pouze v rozsahu 50 mm, nýbrž obojí v tloušťce 100 mm, a to frézování +50 mm v ploše 397 m2 a pokládku asfaltu +50 mm v ploše 136 m2. Vyfrézovaná živice bude odvezena na recyklační skládku.
- V rozpočtu stavby nejsou započteny terénní úpravy za obrubami, palisádami a opěrnou zdí v ploše 69,5 m2.
- Dle svažitosti terénu budou doplněny palisády, a to 115 ks výšky 600 mm a 17 ks výšky 1500 mm.
- Bude doplněna žulová kostka lemující okraje vozovky v ploše 3,33 m2.

Hodnota víceprací pro I. etapu činí 227 117,17 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací týkající se VRN pro I. etapu činí 24 835,00 Kč bez DPH.

2. II. etapa – úsek od ul. Porubské

Méněpráce

V rámci II. etapy stavby nebudou realizovány následující položky:

- 348 ks palisád výšky 1200 mm a 197 ks palisád výšky 1500 mm
- Silniční obrubník 150/200 mmv délce 85 m
- 4 ks revizních šachtic vč. příslušenství
- 4 ks plastových mříží uličních vpustí budou zaměněny za litinové s bočními panty
- 56,83 m2 vozovky – bude provedeno zúžení vozovky s ohledem na kabely VO a ČEZ – bude provedena stranová přeložka kabelů ČEZ

Hodnota méněprací pro II. etapu činí 514 131,08 Kč bez DPH.

Vícepráce

- Bude nutno provést ruční výkopy sond a rýh v blízkosti kabelů VO, PODA, CETIN a stranovou přeložku kabelů ČEZ v délce 35 m.
- Vzhledem ke špatné kvalitě původního asfaltového povrchu není možno provést frézování a pokládku nové živice pouze v rozsahu 50 mm, nýbrž obojí v tloušťce 100 mm, a to frézování +50 mm v ploše 663,34 m² a pokládku asfaltu +50 mm v ploše 120 m². Vyfrézovaná živice bude odvezena na recyklační skládku.
- V rozpočtu stavby nejsou započteny terénní úpravy za obrubami a palisádami v ploše 170 m².
- Dle svazitosti terénu budou doplněny palisády, a to 531 ks výšky 600 mm na rozhraní svahu a vozovky.
- Bude doplněna žulová kostka lemující okraje vozovky v ploše 10 m².
- Bude doplněna výšková úprava 4 uličních vstupů.
- Budou provedeny kamerové zkoušky a částečné čištění dešťové kanalizace.

Hodnota víceprací pro II. etapu činí 444 999,42 Kč bez DPH.

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací pro I. a II. etapu:

Celková hodnota víceprací činí **696 951,59 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **564 567,81 Kč bez DPH.**

Specifikace a přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových změnových rozpočtech, tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku.

B) Změna ceny díla

S ohledem na vícepráce a méněpráce uvedené pod bodem A) dojde ke změně ceny díla - **navýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 132 383,78 Kč bez DPH** dle položkových změnových rozpočtů, tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2 959 257,54 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení méněprací a víceprací uvedených pod bodem A): 3 091 641,32 Kč bez DPH.

C) Prodloužení termínu provedení díla

Z důvodů zpomalení stavebních prací v důsledku nutnosti provést stranovou přeložku ČEZ ve II. etapě, provedení ručních výkopů v okolí inž. sítí namísto projektovaných strojních v obou úsecích stavby a rozdělení realizace stavby na 2 samostatné úseky vč. frézování a pokládky živic s ohledem na minimální omezení parkovací kapacity pro obyvatele ulice U Oblouku se prodlužuje termín provedení díla sjednaný v čl. IV. odst. 1 smlouvy o **2 týdny** (tj. termín provedení díla je do 9 týdnů ode dne převzetí staveniště).

III.**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkové změnové rozpočty, ve kterých je vymezen rozsah změn - víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 598/RMOB2226/20 ze dne 21.07.2023.

V Ostravě dne:

**Mgr. Petra
Brodová,
MPA**

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Brodová,
MPA
Datum: 2023.07.24
10:20:26 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

**Michal
Kocurek**

Digitálně
podepsal Michal
Kocurek
Datum:
2023.07.24
09:15:30 +02'00'

.....
za zhotovitele
Michal Kocurek
jednatel