



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.10.2022 pro zhotovení stavby „Odkanalizování lokality Sídliště Gigant, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/7129/22

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-018-001

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

datová schránka ID: amx5p38

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.10.2022 (dále také „Dodatek“).

II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 05.10.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

„ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY SÍDLIŠTĚ GIGANT, TŘEBOŇ“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily:
- Změnový list č. 1, který řeší záměnu technologie výkopu na části trasy výtlačného řadu kanalizace a vodovodního řadu pro čerpací stanici. Klasická výkopová technologie bude nahrazena technologií bezvýkopovou.
 - Změnový list č. 2, který řeší změnu trasy kanalizačních stok A a A8.
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. I. (Smluvní strany) spočívající ve změně zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech dotace, v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. V (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku I. Smluvní strany se znění v odst. I.3 zástupce objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru rozvoje a investic – ve věcech technických a ve věcech dotace (tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) se ruší o nově zní takto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru rozvoje a investic – ve věcech technických a ve věcech dotace (tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

- III.2 V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

- III.3 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH	8.395.975,00 Kč
Dodatek č. 1 (ZL č. 1 a ZL č. 2) bez DPH	56.203,13 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	8.452.178,13 Kč
DPH	1.774.957,41 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	10.227.135,54 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 436/2023-21 ze dne 12.07.2023.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Třeboni: 24.07.2023

V Českých Budějovicích: 17.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX